73 (setenta y tres)
12 (doce)

CONSORCIO CONCIV

Nota N°: CREMAR9 44/2021

Asunción, 14 de Diciembre de 2021

Señores
ING. ROBUSTIANO PINEDA, **Director de Proyecto**
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT
P R E S E N TE.

Ref.:Contrato S.G. Ministro N° 454/2019. Llamado MOPC N° 53/2019 LPI – Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA N° PAR-22/2016, Aprobados por Ley N° 6024/2018. Tramos Viales: Cnel. Oviedo – Carayao (32 km); Cnel. Oviedo – Caazapá (93,1 km); Acceso a Yatayty (3,6 km); Circunvalación de Ñumi (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km); Mbocayaty – Troche – Ruta Nacional N° 7 (38,1 km).

Asunto: Ajustes en los plazos debido a Lluvias y sus Incidencias en el Cronograma de Ejecución.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de obra de puesta a punto, conforme lo establecido en las CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, y que se detalla en el siguiente cuadro:

MES	Total de dias perdidos por lluvias y sus consecuencias	Dias perdidos considerados como normal en el mes	Dh Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 dias
ago-20	8	8	0
sept-20	0	8	0
oct-20	2	8	0
nov-20	6	8	0
dic-20	7	8	0
ene-21	26	8	18
feb-21	6	8	0
mar-21	7	8	0
abr-21	6	8	0
may-21	4	8	0
jun-21	5	8	0
jul-21	4	8	0
ago-21	4	8	0
sept-21	11	8	3
oct-21	17	8	9
nov-21	15	8	7
Total			37.00

RECIBIDO EN CIALPA S.A.
Fecha: 14/12/2021 Hora: 11:34
Firma:
Aclaración: Ana González

Adjuntamos a la presente nota, las planillas del Certificado donde fueron registrados los eventos climáticos y sus consecuencias.

ING. GUILLERMO L. MAS METZ
REPRESENTANTE LEGAL

72 (setenta y dos)

11 (once)

CONSORCIO CONCIV

De la aplicación de la formula descrita en la cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, así como de las consideraciones establecidas en la Cláusula 22 de las Condiciones Generales del Contrato, por tanto, SOLICITAMOS la prórroga de 37 días por Lluvias y sus consecuencias, y solicitamos se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación del contrato.

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición y aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

ING. GUILLERMO L. MAS METZ
REPRESENTANTE LEGAL

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO - CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO - CAAZAPA (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACION DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACION DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY TROCHE - RUTA NACIONAL N° 7 (38,1 KM)

Certificado de Trabajo Nº: 7 - Febrero/2021

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Ago					B	B	B	B	B	B	25	26	H	5	H	B	B	7	4	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	3	8	19
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	35	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	B	B	B	B	B	2	0	2	29
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	36.	B	B	B	B	40	H	B	10	B	B	B	B	B	B	B	36	B	B	B	40		5	1	6	24
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																	0	0	0	15

ING. ISACIO E. VALLEJOS A.
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO CONCIV

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	B	B	40	H	B	25	21	H	H	B	7	H	5	H	B	30	3	H	H	5	H	13	5	H	H	92	H	20	5	22	23	15	11	26	5
	Feb	30	65	H	H	B	B	B	B	B	B	13	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				3	3	6	22
	Mar	10	H	5	B	R	R	R	R	B	B	B	B	B	B	B	B	60	H	B	5	28	H					B	B	B	B	B	5	3	12	15
	Abr	F	F	R	R	B	18	H	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	40	H	B	B	B				3	3	10	18
	May	B	B	B	B	B	26	H	B	B	B	17	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	6	H	B	B	B	B	B	15	H	B	B		3	2	5	25
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	36	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	2	2	4	27
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27
	Sep	B	B	5	H	B	B	B	23	H	B	B	B	B	B	B	40	H	H	B	B	7	H	B	B	B	B	B	B	15	H		5	6	11	19
	Oct	34	48	60	H	H	8	15	12	3	H	H	B	B	18	34	H	H	B	B	B	B	B	18	H	B	B	B	B	B	B	B	10	7	17	14
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	10	50	H	62	6	22	H	H	H	B	B	B	32	H	B	30	H	B		8	7	15	15
	Dic																																0	0	0	0

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA

(diecisiete) 17

9 (nueve)

70 (setenta)

62 (sesenta y dos)

F: 02
(Dos)

CONSORCIO CONCIV

Nota N°: CREMAR8 1024/2022

Asunción, 22 de Abril de 2022

Señores
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT
PRESENTE

Ref.: **Contrato S.G. Ministro N° 454/2019.** Llamado MOPC N° 53/2019 LPI – Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA N° PAR-22/2016, Aprobados por Ley N° 6024/2018. Tramos Viales: Cnel. Oviedo – Carayao (32 km); Cnel. Oviedo – Caazapá (93,1 km); Acceso a Yatayty (3,6 km); Circunvalación de Ñumi (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km); Mbocayaty – Troche – Ruta Nacional N° 7 (38,1 km).
Asunto: Ajustes en los plazos debido a Lluvias y sus Incidencias en el Cronograma de Ejecución.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una ampliación de la fecha de término de obra de puesta a punto, conforme lo establecido en las CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, y que se detalla en el siguiente cuadro:

MES	Total, de días perdidos por lluvias y sus consecuencias	Días perdidos considerados como normal en el mes	Dh Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días
feb-22	9	8	1
mar-22	17	8	9
Total			10

Adjuntamos a la presente nota, las planillas del Certificado donde fueron registrados los eventos climáticos y sus consecuencias.

De la aplicación de la formula descrita en la cláusula CGC 22.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, así como de las consideraciones establecidas en la Cláusula 22 de las Condiciones Generales del Contrato, por tanto, SOLICITAMOS la prórroga de 10 días por Lluvias y sus consecuencias, y solicitamos se tengan en cuenta y sean aplicados a efectos de definir en consecuencia la nueva fecha de terminación del contrato que según Nota D.V. N° 627/2022 la fecha de finalización de las Obras de Puesta a Punto es el 13 de mayo de 2022.

Sin otro particular, quedo a vuestra disposición y aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

RECIBIDO EN CIALPA S.A.
Fecha: 26 ABR 2022 Hora: 11:00
Firma:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
Ene	B	35	69	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	2	H	B	B	B	4	4	8	23
Feb	B	B	B	77	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	22	H	H	B	B	B	B	15				4	5	9	19
Mar	B	15	H	B	B	B	B	B	B	15	50	H	H	H	B	B	B	35	H	H	H	52	92	H	H	B	B	B	B	42	H	7	10	17	14
Abr																																0	0	0	0
May																																0	0	0	0
Jun																																0	0	0	0
Jul																																0	0	0	0
Ago																																0	0	0	0
Sep																																0	0	0	0
Oct																																0	0	0	0
Nov																																0	0	0	0
Dic																																0	0	0	0

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO CONCIV

16 (dieciseis)
F.01
(uno)

61 (sesenta y uno)

53 (cincuenta y tres)

CONSORCIO CONCIV

Nota N°: CREMAR8 1029/2022

Asunción, 20 de mayo de 2022

Señores
ING. ROBUSTIANO PINEDA, Director de Proyecto
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT
P R E S E N TE.

Ref.:Contrato S.G. Ministro N° 454/2019. Llamado MOPC N° 53/2019 LPI – Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA N° PAR-22/2016, Aprobados por Ley N° 6024/2018. Tramos Viales: Cnel. Oviedo – Carayao (32 km); Cnel. Oviedo – Caazapá (93,1 km); Acceso a Yatayty (3,6 km); Circunvalación de Ñumi (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km); Mbocayaty – Troche – Ruta Nacional N° 7 (38,1 km).

Asunto: Solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de solicitar prórroga de 11 días por lluvias y sus consecuencias producidas en el mes de abril 2022 de la obra de referencia, según planilla adjunta presentada en el certificado de obra del mes correspondiente.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

ING. GUILLERMO L. MAS METZ
REPRESENTANTE LEGAL

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	35	69	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	2	H	B	B	B	4	4	8	23
	Feb	B	B	B	77	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	22	H	H	B	B	B	B	15				4	5	9	19
	Mar	B	15	H	B	B	B	B	B	B	15	50	H	H	H	B	B	B	35	H	H	H	52	92	H	H	B	B	B	B	42	H	7	10	17	14
	Abr	B	B	B	82	25	H	36	H	H	B	92	75	H	H	H	H	B	B	B	32	50	H	H	B	B	B	B	40	H	H		8	11	19	11
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO CONCIV

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA

52 (cincuenta y dos)

4S (Lorenz y Gonco)

CONSORCIO CONCIV

Nota N°: CREMAR8 1030/2022

Asunción, 1 de junio de 2022

Señores
ING. ROBUSTIANO PINEDA, Director de Proyecto
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT
P R E S E N TE.

Ref.: **Contrato S.G. Ministro N° 454/2019**. Llamado MOPC N° 53/2019 LPI – Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada. Contrato de Préstamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA N° PAR-22/2016, Aprobados por Ley N° 6024/2018. Tramos Viales: Cnel. Oviedo – Carayao (32 km); Cnel. Oviedo – Caazapá (93,1 km); Acceso a Yatayty (3,6 km); Circunvalación de Ñumi (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km); Mbocayaty – Troche – Ruta Nacional N° 7 (38,1 km).

Asunto: Solicitud de prórroga por lluvias y sus consecuencias.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de solicitar prórroga de 12 días por lluvias y sus consecuencias producidas en el mes de mayo 2022 de la obra de referencia, según planilla adjunta presentada en el certificado de obra del mes correspondiente.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

RECIBIDO EN CIALPA S.A.
01 JUN 2022
Fecha: ..... Hora: 15:14
Firma: .....
Aclaración: A. Gonzáles

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	35	69	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	2	H	B	B	B	4	4	8	23
	Feb	B	B	B	77	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	22	H	H	B	B	B	B	15				4	5	9	19
	Mar	B	15	H	B	B	B	B	B	B	15	50	H	H	H	B	B	B	35	H	H	H	52	92	H	H	B	B	B	B	42	H	7	10	17	14
	Abr	B	B	B	82	25	H	36	H	H	B	92	75	H	H	H	H	B	B	B	32	50	H	H	B	B	B	B	40	H	H		8	11	19	11
	May	10	H	32	15	5	3	H	B	10	H	H	B	B	30	15	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	20	62	H	12	H	H	11	9	20	11
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

ING. GABRIEL ECHAURI FLOR
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. ARNALDO CARDOZO VAZQUEZ
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT CREMA