DIRECCIÓN
DE FONACIDE

# MEMORANDUM N° 61/2024

PARA: Lic. Yolanda Servín
**Directora de la U.O.C**

DE: Arq. Venancio Zárate.
**Director de FONACIDE**

FECHA: **28 de febrero del 2024.-**

ASUNTO: **Solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia.**

Por la presente me dirijo a usted, remitiendo la solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia del **Contrato 91/2023 con Licitación Pública N° 09/2023: "CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACION – FONACIDE – PLURIANUAL" – I.D. N° 434.901– LOTE 2: "CENTRO 7 - 15". -** de la EMPRESA SAN PABLO METALURGICA - CONSTRUCCIONES para su análisis correspondiente.

**Se remiten las siguientes documentaciones:**

- Nota de Solicitud de la Empresa.
- Registro de precipitaciones mes de febrero (DINAC)
- Resumen de lluvia mensual.
- Dictamen Técnico.
- Acta de inicio.

Sin otro particular aprovecho para saludarle.

Atentamente.

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

.....
Arq. Venancio Zárate
**Director de FONACIDE**

FONACIDE
ENCARNACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL



Escaneado con CamScanner

Encarnación, 28 febrero del 2023

## DICTAMEN TÉCNICO

**LLAMADO: "CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACION – FONACIDE – PLURIANUAL" – I.D. Nº 434.901– LOTE 2: "CENTRO 7 - 15". -**

**MODALIDAD:** Licitación por Concurso de Oferta Nº 09/2023

**EMPRESA**: San Pablo Metalúrgica

En virtud de la solicitud de prórroga de plazo de ejecución de las obras **"CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACION - FONACIDE – PLURIANUAL" – I.D. Nº 434.901 – LOTE 2.-** y según la letra y espíritu del Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: "Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas", y la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.", visto el registro de precipitaciones diaria de la Dirección de Meteoróloga e Hidrología (DINAC) y sus análisis respectivos expreso la conveniencia de realizar la prórroga de plazo de ejecución por 19 días.

Arq. Venancio Zarate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación



Escaneado con CamScanner

DIRECCIÓN
DE FONACIDE

## RESUMEN DE LLUVIA

| Cantidad de lluvia | Afectación |
|---|---|
| Hasta 5 mm | Solo el día del evento |
| De 5 mm a 10 mm | El día del evento más 1 día de afectación |
| De 10 mm a 20 mm | El día del evento más 2 día de afectación |
| De 20 mm a 30 mm | El día del evento más 3 día de afectación |

| PRORROGA Nº 2 FEBRERO | | |
|---|---|---|
| FEBRERO | | |
| Fecha | mm | Afectación |
| 4 | 0,50 | 1 |
| 8 | 2,20 | 1 |
| 10 | 5,20 | 2 |
| 12 | 4,20 | 1 |
| 13 | 20,00 | 3 |
| 14 | 5,00 | 1 |
| 19 | 15,10 | 3 |
| 24 | 8,60 | 2 |
| 25 | 3,80 | 1 |
| 27 | 20,20 | 4 |
| Total días de Afectación Febrero: | | 19 |

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

……

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE



Escaneado con CamScanner

Encarnación, 27 febrero del 2024

*Señor:*
***Intendente Municipal de Encarnación***
*ALFREDO LUIS YD SANCHEZ*
*Presente*

***Oferente:*** *San Pablo Metalúrgica – Construcciones. -*
***Convocante:*** *Municipalidad de Encarnación. -*
***Modalidad:*** *Licitación Pública Nacional Nº 09/2023.-*
***Id del Llamado Nº:*** *434.901.-*
***Nombre del Llamado:*** *Construcciones Generales de Aulas y Sanitarios en Diferentes Instituciones Educativas de Encarnación-Fonacide-Plurianual*

Tengo el Agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar la Prórroga por inclemencias del Tiempo con relación al Contrato Nº 91/2023" "CONSTRUCCIONES GENERALES DE AULAS Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACION" – FONACIDE – PLURIANUAL. –

LOTE N° 2: "CENTRO 7 - 15".

Para el efecto adjunto a la presente nota, el documento de los Registros de Precipitaciones Diarias, proveídos por la Dirección de Meteorología e Hidrología, del mes solicitado

Sin Otro particular y en espera de una respuesta favorable le saludo muy atentamente.

***San Pablo Metalúrgica – Construcciones"***
***Miguel A. Golasik***
***Representante Legal***

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5



Escaneado con CamScanner

## DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

## REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

| Localidad | Latitud Sur | Longitud Oeste | Elevación |
|---|---|---|---|
| ENCARNACIÓN | 27° 18' 14,70" | 55° 53' 46,80" | 90 m s,n,m,m |

| Mes / Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 6 | | T | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 2,2 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | | 5,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 4,2 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 20,0 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 5,0 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 16 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 17 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 18 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 19 | | 15,1 | | | | | | | | | | |
| 20 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 22 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 23 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 24 | | 8,6 | | | | | | | | | | |
| 25 | | 3,8 | | | | | | | | | | |
| 26 | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 27 | | 20,2 | | | | | | | | | | |
| 28 | | 75,8 | | | | | | | | | | |
| 29 | | 0,9 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 161,5 | | | | | | | | | | |
| Máx. 24h | | 75,8 | | | | | | | | | | |
| Día Máx. | | 28 | | | | | | | | | | |

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Sar...
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Gonzalez
RUC: 2.986.1...



Escaneado con CamScanner