14- catorce

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM

A: **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
Departamento de Ejecución

DE: **ING. HÉCTOR ESPINOLA, Supervisor de Obra.**

REF.: **Prorroga de plazo por Inclemencias Climáticas**
LLAMADO MOPC N° 65/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1RA TANDA. ID N° 367.387
Contrato SG MINISTRO N° 287/2020

Empresa Contratista: Constructora Feldmann S.A.

FECHA: 22 de mayo de 2023

Me dirijo a usted en relación a la Nota.MOPC 65/2019 N° 187, remitida por la contratista Feldmann S.A., por el cual solicitan una prórroga de 20 días por inclemencias climáticas.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, la contratista presenta el Registro de lluvias y humedad, ocurridas entre los meses de abril 2023 hasta mayo 2023.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC – Sección VI - clausula 19.2.2 – **Plazos de ejecución**, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 20 (veinte) días por inclemencias climáticas (lluvias y sus consecuencias).

Se detalla en la siguiente planilla las lluvias ocurridas y los excesos de humedades totales contabilizadas por esta Supervisión.

Lluvias y humedades en el periodo de enero a marzo.

Año	Mes	Lluvia	Humedad	Total	Días de prorrogas
2023	Abril	4	5	9	9
2023	Mayo	5	6	11	11
				Total de días de prórroga:	20

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

En atención a lo señalado más arriba, esta Supervisión sugiere otorgar prórroga por 20 (veinte) días a partir del 24/05/2023, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el **13 de junio de 2023**.

Atentamente.

A la Dirección de Caminos Vecinales, para los fines pertinentes.

ING. OSVALDO LÓPEZ
Jefe
Departamento de Ejecución

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

13- tree

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 24228/2023

TITULAR:
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
Julio Barrios

TELEFONO:
(0982) 705 098

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
IF. LLAMADO MOPC Nº 65/2019.
SOLICITA PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS.

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 6959
Fecha 24 MAY 2023 Hora 11:50

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 24/05/2023 11:07:07

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrullla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S.
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P.
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Firma
M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 25 MAY 2023

☐ VMAF	☐ DV	☑ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CNRP
☐ COAF	☐ RUPSTR	☐ UGPAS	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	☐ UEPIP
☐ UOC	☐ JGM		

Ing. Rubén Aníbino Lezcano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Sergio R. 11:00
25 MAY 2023

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.05.24 11:11:11 -04'00'

MOPC
DCV Fecha: 25 MAY 2023

☐ VMOP	☐ VMAF	☐ DAJ	☐ UEPOA
☐ DGSA	☐ DIPE	☐ DPP	☑ UEP/CAF
☐ DOP	☐ DBI	☐ UAC	☐ CA
☐ DAI	☐ DV	☐ UGE	☐ DO
☐ UOC	☐ SG	☐ [illegible]	☐ UTS/BID

[illegible] Núñez Yeger
[illegible]tor
[illegible]inos Vecinales
M.O.P.C.

12 - doce

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Mopc 65/2019 N° 187

Asunción, 23 de mayo de 2023

Señores
Dirección de Caminos Vecinales DCV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC
PRESENTE:

REF.: Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda-Ad referéndum al PGN 2020. ID 367.837. Lote 4
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo por inclemencias climáticas

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en relación al llamado de la referencia y a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato CGC clausula N° 19.2, subcláusula I), a fin de solicitar una prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas ocurridos en el periodo del 01/04/2023 al 23/05/2023.

Año	Mes	Lluvia	Humedad	Total	Días de prórroga
2023	Abril	4	5	9	20
	Mayo	5	6	11	
				Total de días de prórroga:	20

Solicitamos una prórroga de 20 (veinte) días a partir del 24 de Mayo de 2023 (Fin del plazo del CM N° 2 + prórroga por lluvias periodo hasta el 31 de marzo de 2023), con lo cual la nueva fecha de terminación de la obra es el **13 de junio de 2023**.

Remitimos adjunto el registro de inclemencias y copia de los libros de obra.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 23 MAY 2023 Hora: 16:35
Firma: Matilde

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Se resp con nota 197/2023

11_once

REGISTRO DE INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Contratista: CONSTRUCTORA FELDMANN S.A (Lote 4)

DÍAS		2023	
		Abril	Mayo
1		B	B
2		B	20
3		B	H
4		B	10
5		B	10
6		14	H
7		H	45
8		B	H
9		B	H
10		B	B
11		B	B
12		B	B
13		41	B
14		H	B
15		H	B
16		13	B
17		H	B
18		B	B
19		B	B
20		B	B
21		B	40
22		B	H
23		B	H
24		B	
25		24	
26		H	
27		B	
28		B	
29		B	
30		B	
31			
Total Lluvia	mm	92	125
	días	4	5
Total consecuencias	Humedad	5	6
Total días de prórroga		20	

'= mm de Lluvia

Referencias:

H = Humedad

B = Bueno

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

8-ocho

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERODROMO, DPTO. DE CAZZAPA	26° 10' 31,7"S	56° 21' 16,9"W	142 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0	0,0							
2				0,0	6,6							
3				0,0	7,2							
4				-	0,0							
5				15,6	0,0							
6				2,0	0,0							
7				0,0	22,8							
8				0,0	0,0							
9				0,0	0,0							
10				0,0	0,0							
11				0,0	0,0							
12				1,8	0,0							
13				34,7	0,0							
14				0,0	0,0							
15				0,0	0,0							
16				48,5	0,0							
17				2,0	0,0							
18				0,0	0,0							
19				0,0	0,0							
20				0,0	5,0							
21				0,0	46,0							
22				0,0	0,0							
23				0,0	0,0							
24				15,0	-							
25				13,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				-								
31												
Total				133	88							
Máx., 24h				48,5	46							
Día Máx.,				16	21							

Ing. Alejandro Noelia Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.