DICTAMEN UOC Nº 133/2023

ASUNTO: Reparo a la verificación del Órgano de Control, expuesta mediante la Nota DNC N° 4019/2023, de fecha 25/05/2023 en relación al **Contrato Nº 57/2021**, suscrito con la firma **CONSTRUTEX S.A.**, en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**.

FECHA: 17 de agosto de 2023.

Considerando las observaciones realizadas, conforme las nota DNC N° 4019/2023, de fecha 25/05/2023, señalada en el acápite, referida a la verificación de los expedientes de prórroga del Contrato **Nº 57/2021**, suscrito con la firma **CONSTRUTEX S.A.**, en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**, esta Unidad Operativa emite el siguiente dictamen, en el que se exponen los argumentos señalados por el Administrador del Contrato, y que justifican las prórrogas otorgadas.

Esta UOC no hará juicio de valor sobre los argumentos que resultan eminentemente técnicos, y que expresan la posición del Administrador del Contrato, y que han sido vertidas a los efectos de dar respuesta a las observaciones planteadas por el Órgano de Control, o sea la DNCP.

La finalidad del Dictamen, es la de explicar las circunstancias que rodearon a la prórroga concedida, y tal explicación o justificación se desprende del Informe Técnico plasmado en el Memo DI Nº 157/2023, que acompaña a la contestación de las observaciones, y que había servido de base para la respuesta expuesta en la Nota UOC 249 del 18 de mayo del corriente, y cuyo formato ha sido cuestionado mediante Nota DNC N° 4019/2023, de fecha 25/05/2023

En primer término, señalar que por **Memorándum UOC N° 232/2023**, de fecha 07 de junio del corriente, se solicitó a la Dirección de Infraestructura, información referida a la Nota **DNC N° 4220/2023**, de fecha 31/05/2023 emanada de la DNCP en el marco de los expedientes 307179, 307181, 307186, 307187, 307188, 307189, 307190, 306016 306018, 307183, 307185, 307164, 307166, 307169, 307173, 373175, 315555, 307933, 307932, 315540, 315541, 315539, 315543, 308001, 300741, 300738, 300740, 300737, 300736, 307782, 307781, 305696, 305695, 305693, 305694, 305691, 315530, 326766, 307999 del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP, relacionado con el llamado a **LPN N° 05/2021"Construcción y readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica 2da Etapa" - ID 401.758**, por medio del cual se ha formulado observaciones, y en tal sentido se solicitó a la Dirección de Infraestructura emitir un informe completo y ordenado acerca de las ordenes de inicio de obras concedidas, prórrogas y suspensiones concedidas así como las modificaciones contractuales, remitiendo todas las documentaciones respaldatorias que sustenten las actuaciones del Administrador del Contrato durante la ejecución del Contrato.

Por **Memorándum – D.I. N° 157/2023** de fecha 11/08/2023, la Dirección de Infraestructura presenta su respuesta al memorándum citado en el párrafo anterior, informando de la ejecución de la obra que transcripta literalmente dice: *"En tal sentido, se procede a exponer cuanto sigue:* ***CONTRATISTA:*** *CONSTRUTEX S.A. - CONTRATO DE OBRA N° 57: de fecha 06/12/21 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA". Compuesto por los siguientes Lotes:*

Abog. Jorge Paiva Rockoll
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

- **Lote 2 – DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO**

1. *Municipio: Choré - Plaza: Cacique Choré;*
2. *Municipio: San Pedro del Ycuamandiyu - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción);*
3. *Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación;*
4. *Municipio: Nueva Germania – Plaza: Central Nueva Germania*
5. *Municipio: San Pablo – Plaza: Acosta Ñu;*
6. *Municipio: Yatayty del Norte – Plaza: Eusebio Ayala;*

- **Lote 4 – DEPARTAMENTO DE GUAIRA**

1. *Municipio: Borja - Plaza: Rincón;*
2. *Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybyturuzú;*
3. *Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción;*
4. *Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel;*
5. *Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena;*
6. *Municipio: Gral Garay - Plaza: San José;*
7. *Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción;*
8. *Municipio: Iturbe – Plaza: Vicente Ignacio Iturbe;*
9. *Municipio: José Fassardi – Plaza: Héroes del Chaco (originalmente Plaza Municipal)*
10. *Municipio: Mauricio José Troche – Plaza: 8 de Diciembre*
11. *Municipio: Mbocayaty – Plaza: De la Amistad*
12. *Municipio: Natalicio Talavera – Plaza: San Antonio*
13. *Municipio: Ñumi – Plaza: Los Fundadores*
14. *Municipio: Paso Yobai – Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*
15. *Municipio: San Salvador – Plaza: Municipal*
16. *Municipio: Tebicuary – Plaza: San Juan*
17. *Municipio: Villarrica – Plaza: 13 de Julio*
18. *Municipio: Yatayty del Guaira – Plaza: Tajamar*

- **Lote 6 – DEPARTAMENTO DE CAAZAPA**

1. *Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente Plaza Municipal);*
2. *Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal;*
3. *Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia;*
4. *Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente Plaza Virgen de Pirapo);*

- **Lote 8 – DEPARTAMENTO DE MISIONES**

1. *Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa;*
2. *Municipio: Santa María de Fé - Plaza: San Gerónimo;*
3. *Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro;*
4. *Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco;*
5. *Municipio: Villa Florida – Plaza: San Miguel*
6. *Municipio: Yabebyry – Plaza: Panchito López*

Abog. Jorge Paiva Rocho
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Unidad Operativa de Contrataciones

- **Lote 12 – DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

1. *Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción;*
2. *Municipio: Capitán Bado - Plaza: Capitán Malvino Valiente;*
3. *Municipio: Karapai - Plaza: Juventud;*
4. *Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I;*
5. *Municipio: Zanja Pyta – Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*

***ORDENES DE INICIO:* Lote N° 2 – DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Choré - Plaza: Cacique Choré;	contractual	09/02/2022	60 días	09/04/2022	Nota DI N° 146/2022
2	Municipio: San Pedro del Ycuamandiyu - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción);	contractual	09/02/2022	60 días	09/04/2022	Nota DI N° 147/2022
3	Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N° 35/2022
4	Municipio: Nueva Germania – Plaza: Central Nueva Germania	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N° 36/2022
5	Municipio: San Pablo – Plaza: Acosta Ñu	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N° 31/2022
6	Municipio: Yatayty del Norte – Plaza: Eusebio Ayala	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota DI N° 40/2022

Plazo final Lote 2 según Orden de Inicio del 09/02/22: *09/04/22.(2 plazas)*
Plazo final Lote 2 según Orden de Inicio del 29/01/22: *29/03/22 (4 plazas)*

***ORDENES DE INICIO:* Lote N° 4 – DEPARTAMENTO DE GUAIRA**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	Municipio: Borja - Plaza: Rincón;	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 82/2022
2	Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybyturuzú	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 76/2022
3	Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción	contractual	03/02/2022	60 días	03/04/2022	Nota DI N° 71/2022
4	Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel;	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 73/2022
5	Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena;	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 75/2022
6	Municipio: Gral Garay - Plaza: San José	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 79/2022
7	Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción;	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 83/2022
8	Municipio: Iturbe – Plaza: Vicente Ignacio Iturbe	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 69/2022
9	Municipio: José Fassardi – Plaza: Héroes del Chaco (originalmente Plaza Municipal)	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 80/2022
10	Municipio: Mauricio José Troche – Plaza: 8 de Diciembre	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota DI N° 81/2022

Abog. Jorge Paiva Rodríguez
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Unidad Operativa de Contrataciones

11	*Municipio: Mbocayaty – Plaza: De la Amistad*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 72/2022*
12	*Municipio: Natalicio Talavera – Plaza: San Antonio*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 74/2022*
13	*Municipio: Ñumi – Plaza: Los Fundadores*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 77/2022*
14	*Municipio: Paso Yobai – Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	*contractual*	*03/02/2022*	*60 días*	*03/04/2022*	*Nota DI N° 84/2022*
15	*Municipio: San Salvador – Plaza: Municipal*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 68/2022*
16	*Municipio: Tebicuary – Plaza: San Juan*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 70/2022*
17	*Municipio: Villarrica – Plaza: 13 de Julio*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 78/2022*
18	*Municipio: Yatayty del Guaira – Plaza: Tajamar*	*contractual*	*03/02/2022*	*60 días*	*03/04/2022*	*Nota DI N° 85/2022*

Plazo final Lote 4 según Orden de Inicio del 03/02/22: *03/04/22.(3 plazas)*
Plazo final Lote 4 según Orden de Inicio del 01/04/22: *30/05/22 (15 plazas)*

ORDENES DE INICIO: **Lote N° 6 – DEPARTAMENTO DE CAAZAPA**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente Plaza Municipal);;*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 32/2022*
2	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal;*	*contractual*	*03/02/2022*	*60 días*	*03/04/2022*	*Nota DI N° 66/2022*
3	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia;*	*contractual*	*03/02/2022*	*60 días*	*03/04/2022*	*Nota DI N° 65/2022*
4	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente Plaza Virgen de Pirapo);*	*contractual*	*29/01/2022*	*60 días*	*29/03/2022*	*Nota DI N° 37/2022*

Plazo final Lote 6 según Orden de Inicio del 29/01/22: *29/03/22.(2 plazas)*
Plazo final Lote 6 según Orden de Inicio del 03/02/22: *03/04/22 (2 plazas)*

ORDENES DE INICIO: **Lote N° 8 – DEPARTAMENTO DE MISIONES**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa;*	*contractual*	*01/02/2022*	*60 días*	*02/04/2022*	*Nota DI N° 27/2022*
2	*Municipio: Santa María de Fé - Plaza: San Gerónimo;*	*contractual*	*01/02/2022*	*60 días*	*02/04/2022*	*Nota DI N° 29/2022*
3	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro;*	*contractual*	*01/02/2022*	*60 días*	*02/04/2022*	*Nota DI N° 28/2022*
4	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco;*	*contractual*	*01/02/2022*	*60 días*	*02/04/2022*	*Nota DI N° 26/2022*

Abog. Jorge Paiva Kostianovsky
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

5	*Municipio: Villa Florida – Plaza: San Miguel*	*contractual*	*01/02/2022*	*60 días*	*02/04/2022*	*Nota DI N° 30/2022*
6	*Municipio: Yabebyry – Plaza: Panchito López*	*contractual*	*01/02/2022*	*60 días*	*02/04/2022*	*Nota DI N° 25/2022*

Plazo final Lote 8 según Orden de Inicio del 01/02/22: 02/04/22.(6 plazas)

***ORDENES DE INICIO:* Lote N° 12 – DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 297/2022*
2	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: Capitán Malvino Valiente;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 293/2022*
3	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 294/2022*
4	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 296/2022*
5	*Municipio: Zanja Pyta – Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 295/2022*

Plazo final Lote 12 según Orden de Inicio del 01/04/22: 30/05/22.(5 plazas)

1° PRÓRROGA - FALTA ENTREGA EFECTIVA DE PLANOS:

En fecha 24/02/2022: la empresa CONSTRUTEX S.A., mediante nota presentada a la SND, **solicita que se le otorgue una prórroga a las órdenes de inicio** establecidas para la ejecución de las obras, hasta tanto sea resuelto el impedimento relacionado con la **falta de entrega efectiva de planos ejecutivos de obras** por parte de la SND.

En fecha 11/03/2023: la Dirección de Infraestructura de la SND, por Nota DI N° 270/2022 procede a entregar los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a la empresa CONSTRUTEX S.A. y a la vez **concede la prórroga de las órdenes de inicio** entregadas a la citada empresa, cuyos plazos de ejecución **(60 días según contrato)** serían contados a partir de la recepción de la nota **(14/03/23)**, quedando así como fecha de plazo final el **12/05/22.**

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo contractual LOTE 2:** 09/04/22 (2 plazas), hasta llegar al **12/05/22,** serían entonces **33 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual LOTE 2:** 29/03/22 (4 plazas), hasta llegar al **12/05/22,** serían entonces **44 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Choré;*	*1° prórroga*	*09/04/2022*	*33 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyu - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción);*	*1° prórroga*	*09/04/2022*	*33 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*44 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*

Abog. [illegible]
[illegible] DE LA [illegible]
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

2	*Municipio: Nueva Germania – Plaza: Central Nueva Germania*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*44 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
2	*Municipio: San Pablo – Plaza: Acosta Ñu*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*44 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
2	*Municipio: Yatayty del Norte – Plaza: Eusebio Ayala*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*44 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*

- **Plazo contractual LOTE 4:** 03/04/22 (3 plazas), hasta llegar al **12/05/22,** serían entonces **39 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual LOTE 4:** 30/05/22 (15 plazas), **NO ES AFECTADO** por prórroga 1

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	*Municipio: Borja - Plaza: Rincón;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybyturuzú*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*	*1° prórroga*	*03/04/2022*	*39 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Gral Garay - Plaza: San José*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Iturbe – Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: José Fassardi – Plaza: Héroes del Chaco (originalmente Plaza Municipal)*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Mauricio José Troche – Plaza: 8 de Diciembre*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Mbocayaty – Plaza: De la Amistad*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Natalicio Talavera – Plaza: San Antonio*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Ñumi – Plaza: Los Fundadores*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Paso Yobai – Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	*1° prórroga*	*03/04/2022*	*39 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: San Salvador – Plaza: Municipal*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Tebicuary – Plaza: San Juan*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
4	*Municipio: Villarrica – Plaza: 13 de Julio*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*

Abog. [illegible] Paiva [illegible]
DIRECTOR DE LA [illegible]
SECRETARÍA NACIONAL DE [illegible]
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

4	*Municipio: Yatayty del Guaira – Plaza: Tajamar*	*1° prórroga*	*03/04/2022*	*39 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*

- **Plazo contractual LOTE 6:** 29/03/22 (2 plazas), hasta llegar al **12/05/22,** serían entonces **44 días** efectivos de prórroga

- **Plazo contractual LOTE 6:** 03/04/22 (2 plazas), hasta llegar al **12/05/22,** serían entonces **39 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente Plaza Municipal);;*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*44 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal;*	*1° prórroga*	*03/04/2022*	*39 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia;*	*1° prórroga*	*03/04/2022*	*39 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente Plaza Virgen de Pirapo);*	*1° prórroga*	*29/03/2022*	*44 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*

Plazo contractual LOTE 8: 02/04/22 (6 plazas), hasta llegar al **12/05/22,** serían entonces **40 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa;*	*1°prórroga*	*02/04/2022*	*40 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
8	*Municipio: Santa María de Fé - Plaza: San Gerónimo;*	*1°prórroga*	*02/04/2022*	*40 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro;*	*1°prórroga*	*02/04/2022*	*40 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco;*	*1°prórroga*	*02/04/2022*	*40 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
8	*Municipio: Villa Florida – Plaza: San Miguel*	*1°prórroga*	*02/04/2022*	*40 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*
8	*Municipio: Yabebyry – Plaza: Panchito López*	*1°prórroga*	*02/04/2022*	*40 días*	*12/05/2022*	*Nota DI N° 270/2022*

- **Plazo contractual LOTE 12:** 30/05/22 (5 plazas), **NO ES AFECTADO** por prórroga 1

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 297/2022*
12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: Capitán Malvino Valiente;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 293/2022*
12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 294/2022*
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I;*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 296/2022*
12	*Municipio: Zanja Pyta – Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	*contractual*	*01/04/2022*	*60 días*	*30/05/2022*	*Nota DI N° 295/2022*

Abog. Jorge Paiva Rochol
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Plazo 1° prórroga: 12/05/22, Lote 2 (6 plazas), **Lote 4** (3 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas)

Plazo 1° prórroga: 30/05/22, Lote 4 (15 plazas), **Lote 12** (5 plazas) – (se mantiene según Orden de Inicio)

2° PRÓRROGA – INFORME DE CAMBIO DE PLAZAS EMITIDA POR LA DGD:

En fecha 18/04/2022: La Dirección General de Deportes informó a la Dirección de Infraestructura que han recibido **solicitudes por medio de notas de los Municipios** que han sido adjudicados para la construcción de plazas deportivas, donde alegan **situaciones/problemáticas que acarrearía llevar a cabo la obra en el lugar adjudicado**, ante ello la Dirección General de Deportes se propuso visitar los lugares para llevar a cabo el análisis técnico deportivo de manera a proseguir con el desarrollo del proyecto.

En fecha 12/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI de fecha 12/05/2022, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe de la Dirección General de Deportes de fecha 18/04/2022, **concede la prórroga al plazo de ejecución hasta el 31/05/2022**, en razón a las imprevisiones en la ejecución del contrato de obras.

En fecha 20/05/2022: Se firma la **ADENDA 1**, la cual tiene por objeto mediante acuerdo entre las partes, sustituir las plazas donde serán ejecutadas las obras contratadas.

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo 2° prórroga Lote 2: 12/05/22** (6 plazas), hasta llegar al 31/05/22 serían entonces 19 días efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Choré;*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI – 12/05/22*
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyu - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción);*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI – 12/05/22*
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI – 12/05/22*
2	*Municipio: Nueva Germania – Plaza: Central Nueva Germania*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI – 12/05/22*
2	*Municipio: San Pablo – Plaza: Acosta Ñu*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI – 12/05/22*
2	*Municipio: Yatayty del Norte – Plaza: Eusebio Ayala*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI – 12/05/22*

- **Plazo 2° prórroga LOTE 4: 12/05/22** (3 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **19 días** efectivos de prórroga

- **Plazo 2° prórroga LOTE 4: 30/05/22** (15 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **1 día** efectivo de prórroga

Abog. Diego Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	Municipio: Borja - Plaza: Rincón;	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybyturuzú	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción	2° prórroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel;	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena;	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Gral Garay - Plaza: San José	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción;	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Iturbe – Plaza: Vicente Ignacio Iturbe	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: José Fassardi – Plaza: Héroes del Chaco (originalmente Plaza Municipal)	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Mauricio José Troche – Plaza: 8 de Diciembre	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Mbocayaty – Plaza: De la Amistad	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Natalicio Talavera – Plaza: San Antonio	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Ñumi – Plaza: Los Fundadores	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Paso Yobai – Plaza: Nuestra Señora de la Asunción	2° prórroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: San Salvador – Plaza: Municipal	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Tebicuary – Plaza: San Juan	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Villarrica – Plaza: 13 de Julio	2° prórroga	30/05/2022	1 día	31/05/2022	Nota DI 12/05/22
4	Municipio: Yatayty del Guaira – Plaza: Tajamar	2° prórroga	12/05/2022	19 días	31/05/2022	Nota DI 12/05/22

Abg. Jorge Paiva Rodríguez
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Contrataciones

- **Plazo 2° prórroga LOTE 6:** 12/05/22 (4 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **19 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente Plaza Municipal);;*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal;*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia;*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente Plaza Virgen de Pirapo);*	*2° prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*

Plazo 2° prórroga LOTE 8: 12/05/22 (6 plazas), hasta llegar al **31/05/22,** serían entonces **19 días** efectivos de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa;*	*2°prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
8	*Municipio: Santa María de Fé - Plaza: San Gerónimo;*	*2°prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro;*	*2°prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco;*	*2°prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
8	*Municipio: Villa Florida – Plaza: San Miguel*	*2°prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
8	*Municipio: Yabebyry – Plaza: Panchito López*	*2°prórroga*	*12/05/2022*	*19 días*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*

- **Plazo 2° prórroga LOTE 12:** 30/05/22 (5 plazas), hasta llegar al **31/05/22** sería entonces 1 día efectivo de prórroga

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción;*	*2°prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: Capitán Malvino Valiente;*	*2°prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud;*	*2°prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I;*	*2°prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*
12	*Municipio: Zanja Pyta – Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	*2°prórroga*	*30/05/2022*	*1 día*	*31/05/2022*	*Nota DI N° 12/05/22*

Plazo final con 2° prórroga: 31/05/22

Lote 2 (6 plazas) **Lote 4** (15 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas) **Lote 12** (5 plazas)

Abg. Diego Paiva Bocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Dirección de Contrataciones

3° PRÓRROGA - ENTREGA EFECTIVA DEL SITIO DE OBRAS:

En fecha 28/04/2022: La empresa **CONSTRUTEX S.A.**, mediante nota presentada a la SND, **informa que han tropezado con inconvenientes** para el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas, **ante la falta de entrega efectiva de la zona de obras** por parte de la SND solicitando no computar el plazo de ejecución establecido, hasta tanto sea resuelta la entrega efectiva de la zona de obras.

En fecha 23/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI N° 334/2022 de la fecha, manifiesta que la SND ha realizado esfuerzos para revertir la situación de indisponibilidad de la zona de obras y a su vez comunica que a inicios del mes de junio de 2022 estaba prevista la liberación del emplazamiento de obras y su posterior entrega a esta contratista. Ante ello **el nuevo plazo de obras** sería computado desde el **01 de junio de 2022** por el mismo lapso establecido en el PBC **(60 días)**, llevando el plazo hasta el 31/07/22.

PLAZO 3° PRORROGA: Lote N° 2 – SAN PEDRO

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Choré;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyu - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción);*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
2	*Municipio: Nueva Germania – Plaza: Central Nueva Germania*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
2	*Municipio: San Pablo – Plaza: Acosta Ñu*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
2	*Municipio: Yatayty del Norte – Plaza: Eusebio Ayala*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*

PLAZO 3° PRORROGA: Lote N° 4 - GUAIRA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	*Municipio: Borja - Plaza: Rincón;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybyturuzú*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Gral Garay - Plaza: San José*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Iturbe – Plaza: Vicente Ignacio Iturbe*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: José Fassardi – Plaza: Héroes del Chaco (originalmente Plaza Municipal)*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*

Abogado Jorge Javier Molinas
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Contrataciones

4	*Municipio: Mauricio José Troche – Plaza: 8 de Diciembre*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Mbocayaty – Plaza: De la Amistad*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Natalicio Talavera – Plaza: San Antonio*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Ñumi – Plaza: Los Fundadores*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Paso Ycbai – Plaza: Nuestra Señora de la Asunción*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: San Salvador – Plaza: Municipal*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Tebicuary – Plaza: San Juan*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Villarrica – Plaza: 13 de Julio*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
4	*Municipio: Yatayty del Guaira – Plaza: Tajamar*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*

PLAZO 3° PRORROGA: Lote N° 6 – CAAZAPA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente Plaza Municipal);;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente Plaza Virgen de Pirapo);*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*

PLAZO 3° PRORROGA: Lote N° 8 – MISIONES

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
8	*Municipio: Santa María de Fé - Plaza: San Gerónimo;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
8	*Municipio: Villa Florida – Plaza: San Miguel*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
8	*Municipio: Yabebyry – Plaza: Panchito López*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*

Abog. Jorge Daive Rodríguez
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Contrataciones

PLAZO 3° PRORROGA: Lote N° 12 - AMAMBAY

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: Capitán Malvino Valiente;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I;*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*
12	*Municipio: Zanja Pyta – Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	*3° prórroga*	*01/06/2022*	*60 días*	*31/07/2022*	*Nota DI N° 334/2022*

Plazo final con 3° prórroga: 31/07/22

Lote 2 (6 plazas) **Lote 4** (15 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas) **Lote 12** (5 plazas)

4° PRÓRROGA - INDEFINICIÓN DE PLAZAS RESCINDIDAS:

En fecha 07/06/2022: La empresa **CONSTRUTEX S.A.,** mediante nota presentada a la SND, **solicita la rúbrica de un convenio modificatorio** que permita el cambio de ítems: 1.13 pintura para cancha deportiva y 1.14 pintura para demarcación de líneas, además de la inclusión del ítem: limpieza de obra.

En fecha 27/06/2022: La empresa **CONSTRUTEX S.A.,** mediante nota presentada a la SND, informa que no ha recibido las directivas pertinentes para la ejecución de las plazas que no han sido objeto de rescisión, tampoco parecer en relación a la solicitud de modificación del tipo de pintura a ser utilizada en los ítems 1.13 y 1.14, lo cual ha ocasionado la falta de ejecución de los citados ítems y la dilación en el cronograma de obras, **por lo cual solicitan la prórroga del plazo de ejecución** del contrato por un tiempo mínimo de **50 días** siempre y cuando se defina la situación pendiente en tiempo y forma.

En fecha 25/07/2022: mediante nota **la Dirección de Infraestructura**, manifiesta que *"los retrasos en las definiciones requeridas, se han debido al cúmulo de actividades extraordinarias que guardan relación con la realización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022...es importante indicar que ya emitida la resolución que aprueba la rescisión parcial del contrato, por lo que la adenda autorizada por la Resolución citada, será rubricada en la brevedad"* y a fin de posibilitar la consecución exitosa del objeto del contrato, **concede la prórroga** peticionada **por el término de cincuenta (50 días)**, los cuales entrarán a regir a partir del **01/08/2022**, llevando el plazo hasta el **19/09/22**.

PLAZO 4° PRORROGA: Lote N° 2 – SAN PEDRO

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2	*Municipio: Choré - Plaza: Cacique Choré;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
2	*Municipio: San Pedro del Ycuamandiyu - Plaza: María Auxiliadora (originalmente plaza La Asunción);*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
2	*Municipio: Liberación - Plaza: Municipal de Liberación*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
2	*Municipio: Nueva Germania – Plaza: Central Nueva Germania*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*

Abogado Pablo Paiva Zaldívar
DIRECTOR DE LA DGC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Contrataciones

2	Municipio: San Pablo – Plaza: Acosta Ñu	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
2	Municipio: Yatayty del Norte – Plaza: Eusebio Ayala	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22

PLAZO 4° PRORROGA: Lote N° 4 – GUAIRA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
4	Municipio: Borja - Plaza: Rincón;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Colonia Independencia - Plaza: Ybyturuzú	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Coronel Martínez - Plaza: Inmaculada Concepción	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Dr. Bottrel - Plaza: Dr. Bottrel;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Félix Pérez Cardozo - Plaza: Santa Elena;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Gral Garay - Plaza: San José	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Itapé - Plaza: Inmaculada Concepción;	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Iturbe – Plaza: Vicente Ignacio Iturbe	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: José Fassardi – Plaza: Héroes del Chaco (originalmente Plaza Municipal)	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Mauricio José Troche – Plaza: 8 de Diciembre	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Mbocayaty – Plaza: De la Amistad	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Natalicio Talavera – Plaza: San Antonio	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Ñumi – Plaza: Los Fundadores	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Paso Yobai – Plaza: Nuestra Señora de la Asunción	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: San Salvador – Plaza: Municipal	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Tebicuary – Plaza: San Juan	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Villarrica – Plaza: 13 de Julio	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22
4	Municipio: Yatayty del Guaira – Plaza: Tajamar	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/22

Abog. Jorge Ariel Rivas Rodas
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES Unidad Operativa de Contrataciones

PLAZO 4° PRORROGA: Lote N° 6 – CAAZAPA

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
6	*Municipio: Coronel Maciel - Plaza: La Estación (originalmente Plaza Municipal);;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
6	*Municipio: Dr. Moisés Bertoni - Plaza: Municipal;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
6	*Municipio: Fulgencio Yegros - Plaza: Independencia;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
6	*Municipio: Gral. Morínigo - Plaza: San Antonio (originalmente Plaza Virgen de Pirapo);*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*

PLAZO 4° PRORROGA: Lote N° 8 – MISIONES

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
8	*Municipio: San Patricio - Plaza: Santa Teresa;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
8	*Municipio: Santa María de Fé - Plaza: San Gerónimo;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
8	*Municipio: Santa Rosa de Lima - Plaza: Plazoleta San Isidro;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
8	*Municipio: Santiago Misiones - Plaza: Héroes Santiagueños de la Guerra del Chaco;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
8	*Municipio: Villa Florida – Plaza: San Miguel*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
8	*Municipio: Yabebyry – Plaza: Panchito López*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*

PLAZO 4° PRORROGA: Lote N° 12 – AMAMBAY

N° Lote	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
12	*Municipio: Bella Vista Norte - Plaza: Inmaculada Concepción;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
12	*Municipio: Capitán Bado - Plaza: Capitán Malvino Valiente;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
12	*Municipio: Karapai - Plaza: Juventud;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
12	*Municipio: Pedro Juan Caballero - Plaza: Amistad I;*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*
12	*Municipio: Zanja Pyta – Plaza: Los Niños Héroes de Acosta Ñu*	*4° prórroga*	*01/08/2022*	*50 días*	*19/09/2022*	*Nota DI 25/07/22*

Plazo final con 4° prórroga: 19/09/22

Lote 2 (6 plazas) **Lote 4** (15 plazas), **Lote 6** (4 plazas), **Lote 8** (6 plazas) **Lote 12** (5 plazas)

APROBACIÓN ADENDA 2 - RESCISIÓN PARCIAL DE PLAZAS

En fecha 05/08/2022: se suscribe el acuerdo de rescisión parcial por mutuo consentimiento entre la SND y la Empresa **CONSTRUTEX S.A.,** que tiene por objeto rescindir específica y únicamente las plazas enunciadas en el Anexo I y realizar las obras en las plazas detalladas en la citada adenda.

Abog. [illegible] Oliva Bernal
PRESIDENTE DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

SUSPENSION - FALTA DE ADENDA CAMBIO DE PINTURA:

En fecha 16/09/2022: La empresa **CONSTRUTEX S.A.**, mediante nota presentada a la SND, solicita la suspensión del plazo por falta de aprobación de convenio modificatorio (cambio de pintura) solicitado con anterioridad.

En fecha 21/09/2022: mediante nota la **Dirección de Infraestructura**, informa la aprobación de la suspensión solicitada, a partir del 20/09/2022, hasta tanto sea aprobada la adenda respectiva.

COMUNICACIÓN DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA A UOC / SND:

En fecha 27/03/2023: por medio del Memorándum DI N° 55/2023, se comunica a la UOC, que se ha procedido a la concesión de prórrogas solicitadas por la Empresa **CONSTRUTEX S.A.**, las cuales han sido formalizadas por notas institucionales

Tomando en consideración los antecedentes detallados, tenemos que el Administrador del Contrato, en este caso la Dirección de Infraestructura, ha expuesto de forma ordenada, los distintos eventos que se dieron a lo largo de la ejecución del contrato que nos ocupa, y en los que se han sucedido prórrogas que motivaron una recalendarización del cronograma de ejecución del contrato, encontrándose explicada, y además respaldada con los documentos correspondientes.

Así mismo, consta en las explicaciones brindadas por el Administrador del Contrato, que el Contratista presentó pedidos de prórrogas del plazo de ejecución contractual debido a circunstancias que acontecieron e impidieron el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas derivadas del Contrato, ante lo cual éste, otorgó las prórrogas en tiempo y forma.

Sobre el punto, cabe traer a colación lo dispuesto por la normativa vigente al respecto de las prórrogas y otras modificaciones a los contratos, que supongan una variación de los plazos, y para tal efecto debemos citar a la Resolución DNCP Nº 1807/2022, del 31 de mayo del 2022, "POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003".

La referida resolución, en su Art. 2º - Modificación, señala, "El inciso **i)** del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: 'i) **Prórroga del plazo de ejecución contractual.** Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables".

Las circunstancias explicadas por el Administrador del Contrato, se encuadra en el presupuesto de la norma citada, pues claramente las cuestiones explicadas no permitieron ejecutar válidamente el contrato, y las misas eran ajenas a la voluntad del contratista; así mismo, el periodo de prórroga es equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato.

Finalmente, las prórrogas concedidas, no supone una condición más ventajosa para el Contratista, por el contrario, las mismas resultaban claramente necesarias para ejecutar adecuadamente el Contrato.

Abog. Jorge [illegible]
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Por tanto, en razón a lo expuesto en detalle, se puede cotejar que las prórrogas expuestas en el informe de la Dirección de Infraestructura y trascritas en este Dictamen, fueron concedidas en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria (fondo y forma) correspondiente, por lo que en opinión de esta UOC, las mismas resultan regulares.

Atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Unidad Operativa de Contrataciones

Paiva Rockell
DE LA UOC
NAL DE DEPORTES
de la República