MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 335/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Dict 162.

Fecha: Lunes, 01 de Abril de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.D. N° 36/2023: "Construcción de Empedrado con Cordón Cuneta en Carlos A. López Km 20" - Plurianual – I.D. N° 437.009 – Contrato N° 57/2023 – Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia*		

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 2034/2024, presentado por el ***Sr. Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia,*** *representante de la Empresa contratista* ***CONSTRUCTORA ITAPÚA MULTISERVICIOS,*** *en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 36/2023: "Construcción de Empedrado con Cordón Cuneta en Carlos A. López Km 20" - Plurianual – I.D. N° 437.009 – Contrato N° 57/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico según Memorando N° 31/2024 del Fiscal de Obras asignado, Ing. Carlos Amarilla, que durante los meses de enero, febrero y marzo del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que las lluvias ocasionan atrasos en la construcción del Empedrado, registrados en su respectivo Libro de Obra.

Según lo expresado se discriminan los días tenidos en cuenta la zona de afectación:

- ***Mes de Enero/2024:*** *15 días*
- ***Mes de Febrero/2024:*** *25 días*
- ***Mes de Marzo/2024:*** *6 días*

En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de ***prórroga de plazo por un total de 46 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.