veinte y tres

Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Para	: GUILLERMO CABALLERO VILLALBA, Gerente Gerencia de Obras Portuarias
De	: LAURA BENÍTEZ SCHULZE. Fiscales de Obra LCO Nº 14/19
Tema	: Informe s/ Avance Físico de Obras y Factibilidad.
Fecha	: 12 de mayo de 2020

En mi carácter de Fiscal de la Obra LCO 14/2019 – "Construcción y Readecuación de Acceso y Vías de Circulación en la TP de Chaco´í- Plurianual".

I. DATOS TECNICOS

Contratista: RG INGENIERÍA Y SERVICIOS
Contrato: Nº 32/2019 (16/diciembre/19)
Monto del contrato: G. 659.452.500-
Acta de Inicio: 03 de enero de 2020
Resolución de adjudicación: Resolución de la Presidencia Nº 87 (05/diciembre/19).
Plazo Contractual: hasta el 01 de abril de 2020
Adenda N°1: Ampliación de precio y plazo de ejecución (18 días)
Adenda N°2: Plazo de ejecución de los trabajos (20 días)
Representante Legal del Contratista: José Aníbal Rivas Martínez
Representante Técnico de la ANNP: Ing. Guillermo Caballero
Fiscal de Obra: Arq. Laura Benítez Schulze (Res. Nº 231 del 15/octubre/19).

II. INFORME DE FISCALÍA DE OBRAS

Cumplo en informar que el Avance Físico de las obras es del **61%,** mientras que el plazo contractual es del 100% (90 días), tiene una adenda de prórroga por lluvias de 20 días plazo vencido.

Con respecto a la Factibilidad de Terminación de los trabajos en las zonas de obras se solicita la prórroga de plazo contractual y del plazo constructivo debido a la cuarentena por el covid-19, la prórroga solicitada es de **29 (veintinueve días)**; este tiempo es suficiente para culminar el pavimento de hormigón armado, faltando aproximadamente 425,00 m2, todo este atraso se ha generado por el decreto Presidencial que ha imposibilitado el traslado del personal obrero de la empresa contratista, la falta de proveedores, alquileres de maquinarias, uno por la falta de colectivos en servicio, y por el estricto control de las personas en circulación; por lo tanto consideramos pertinente atender lo peticionado por la empresa contratista **RG INGENIERÍA Y SERVICIOS**.

Atentamente,

Laura Benítez Schulze
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Administración Nacional de Navegación y Puertos
GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

Guillermo Caballero Villalba
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

12-05-2020