000284

CONSTRUPAR S.A.

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Paso de Patria y Cadetes de Boquerón
Teléfono y Fax: (021) 990588 - 990800/1
San Antonio - Paraguay
ADMINISTRACIÓN: Quesada Nº 4493 esq. G. Saravi
Teléfono y Fax: 021-662948 / 662954 - E-mail: construparsa@construpar.com.py

TIMBRADO Nº 13972355
Fecha Inicio Vigencia: 02 de Marzo de 2020
Fecha Fin Vigencia: 31 de Marzo de 2021
RUC: 80008141 - 2

FACTURA

Nº 001 - 002 - 0001069

Fecha de Emisión: 07 de Setiembre de 2020 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC: 80 004 239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN: Oliva Nº 411 esq. Alberdi TELÉFONO: 414.9000

COD. ART.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Contrato S.G. MINISTRO Nº 120/2020.				
		Llamado MOPC Nº 188/2019. Licitación Pública Na-				
		_cional (LPN) Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico				
		de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos				
		de San Pedro, Canindeyú, Caazapa, Paraguari, y Ñeem-				
		_bucu - Ad Referendum al PGN 2020. ID 373116.				
		Lote Nº 9 - TRAMO 2: Río Karapa-Pto.Adela (Canindeyú)				
		Long.18,774 Km (desde Km 16+226 al Km 35+000).				
		Resolución MOPC Nº 454 del 25/03/2020				
		Certificado Nº 4 Agosto/2020				
		Factura G.				
		Monto del certificado del mes (IVA Incluido)	148.901.286			
		Ajuste del mes (IVA Incluido)	0			
		Total básico + ajustes (IVA Incluido)	148.901.286			
		Devolución de anticipo (10%)	-14.890.129			
		Monto líquido de la factura (IVA Incluido)	134.011.157			134.011.157
		Retención de Garantía (5%)	7.445.064			
Subtotales				0	0	134.011.157

Total a Pagar Guaraníes: Ciento Treinta y Cuatro Millones Once Mil Ciento Cincuenta y Siete

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 12.182.832 TOTAL IVA: 12.182.832

Habilitación Nº 1035
I.G.DEMESTRI SRL
RUC:80005711-2
Patricios 2274 c/ Dr. Montero - Tel. 021- 424758 - Asunción 2 Bl. 50x3 - Nº 1.001 - 1.100.-

ORIGINAL. COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

11 (once)

000283

CONTRATISTA	FISCALIZACION	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 4 **Mes/Año:** Agosto/2020

FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
PLAZO ORIGINAL:	15 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518
PLAZO O.E. 1:	16 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	4, 54 %	10, 06 %
A. Prog. Modif.	0, 68 %	6, 20 %
Avance ejecutado	0, 34 %	3, 24 %
Teórico	0, 34 %	3, 24 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	1.421.959.728
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	1.273.058.442
	3. Monto de los trabajos del mes	148.901.286
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	148.901.286

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	148.901.286
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	148.901.286
	5. Devolución de anticipo (10%)	-14.890.129
	6. Retención de garantía (5%)	-7.445.064
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	134.011.157
	9. Son guaranies: Ciento treinta y cuatro millones once mil ciento cincuenta y siete	

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. COMPARA

TATIANA BARAK DE BRUGNOLO
Gral. Díaz Nº 540 c/ Palma
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 881
Telefax: 448.191
Asunción - Paraguay

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

1c/avance)

000232

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN MOPC Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 4 Agosto/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	4,54 %	10,06 %
A. Prog. Modif.	0,68 %	6,20 %
Avance ejecutado	0,34 %	3,24 %
Teórico	0,34 %	3,24 %

En la localidad de LA PALOMA, Departamento de CANINDEYU, a los 31 dias del mes de Agosto del año 2020, se reúnen, por una parte, el ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN, INGENIERO JEFE DE OBRA, en representación de CONSTRUPAR S.A. y el ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Agosto del año 2020.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M.	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
1	LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)							
1.4	Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	38,70	--	5,00	16,40	21,40	55,30 %
1.42	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	15,00	--	2,50	1,00	3,50	23,33 %

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel de la original que tuve a la vista. CONSTA.
TATIANA BABAR DE ALCARAZ MERO
Gral. Díaz Nº 040 y Ayolas
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 661
Teléfax: 448.191
Asunción - Paraguay

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC