RESOLUCIÓN G.A.P N° 496/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DE ADENDA MODIFICATORIA DEL CONTRATO N.º 56/2023 CON LA EMPRESA ADJUDICADA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 02/2023 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024"., CON ID 435.185. ----------

Ciudad del Este, 15 de marzo del 2024.-

VISTO: El Informe presentado por el Secretario de Obras y el Dictamen de Asesoría Jurídica Institucional; y, -

CONSIDERANDO: Que, el Dictamen de Asesoría Jurídica Institucional refiere: *Visto, el Informe Técnico presentado por la Secretaría de Obras; y en cumplimiento de las atribuciones contenidas por la Ley N.º 2.051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario N.º 2992/2019, por el presente medio elevo informe correspondiente en relación a la necesidad de realizar una prórroga del plazo de ejecución de la obra establecido en el* ***Contrato N.º 56/2023*** *de fecha 28 de noviembre del 2023, donde refieren que el Contratista ha solicitado la Prórroga del plazo de la ejecución de la obra debido a las inclemencias climáticas presentadas en el últimos mes. Sin embargo, cabe resaltar que en los días de lluvias o inclemencias climáticas se tuvo en consideración dos días posteriores a la lluvia para otorgar los días de suspensión, debido a que no se pueden realizar los trabajos por el estado en que se encuentra el suelo saturado, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra. Esto puede poner en peligro la seguridad de los trabajadores y comprometer la estabilidad de la construcción, así como afectar la calidad y la durabilidad del pavimento de empedrado.*

Así también, es importante mencionar que podría afectar los trabajos de compactación de suelo, puesto que para esto se necesita que el suelo esté con la humedad óptima para garantizar una base sólida para el pavimento de empedrado. Trabajar en condiciones de suelo demasiado húmedo puede comprometer la calidad y la durabilidad de la construcción donde las precipitaciones pluviales fueron recurrentes desde el otorgamiento del Acta de Inicio de la Obra como así también en la Primera Prórroga otorgado vía Adenda N°1 ; y abundantes según publicaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología, en el mes de febrero según se detalla a continuación. En tales condiciones el contratista no ha podido trabajar en forma continua, cual ha dificultado que se realice en el tiempo estipulado, a razón de tal evento el incumplimiento no puede ser atribuible al contratista, ya se halla debidamente documentado, se ha producido debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la obra adjudicada, donde ***los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados como prórrogas, conforme a lo establecido en el Decreto N.º 2992/2019 establece su Art. 97.- Prórroga "Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas.***

Que, atendiendo a los argumentos expuestos precedentemente, la Gobernación de Alto Paraná, está facultada a hacer uso de la mencionada atribución, otorgando un desplazamiento del Plazo para Ejecución de la Obra, por ***26 (veintidós) días*** *para su conclusión, contados a partir del vencimiento de la Adenda N°1, suscribir la Adenda N°2 al Contrato N° 56/2023 de fecha 28 de noviembre del 2.023; y por ende la Vigencia del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción provisoria y definitiva de las obras sin variaciones, SALVO MEJOR PARECER.*----------

POR TANTO, en atención a lo expuesto precedentemente y fundamentados en las disposiciones de la **Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"** y **Decreto Reglamentario N° 2992/2019** ----------

GOBERNACION DEL ALTO PARANA * Secretaria General *

GOBERNACION DEL ALTO PARANA * Gobernador *

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES EL GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ
RESUELVE

Art.1º AUTORIZAR, la Prórroga de la Ejecución de la Obra adjudicada según **CONTRATO N.º 56/2023 de fecha 28 de noviembre del 2.023**, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 02/2023 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -PLURIANUAL 2.023 - 2024"., CON ID 435.185** suscripto con la firma ***ELIAN CONSTRUCCIONES del Sr. JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ con RUC Nº 880202-5,*** conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente Resolución. ----------

Art.2º DISPONER, el desplazamiento de la ejecución contractual por ***26 (veintiséis) días* para su conclusión**, cual es el equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables, acorde a los fundamentos expuestos más arriba. ----------

Art. 3º SUSCRIBIR, la pertinente **ADENDA MODIFICATORIA DEL CONTRATO Nº 56/2023 de fecha 28 de noviembre del 2.023,** con la firma ***ELIAN CONSTRUCCIONES del Sr. JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ con RUC N.º 880202-5***, en cumplimiento de los artículos precedentes, cuando entrará en vigencia a partir del vencimiento de la Adenda Nº 1. ----------

Art. 4º COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

Abg. Indianara Romero Wasem
Secretaria General

Ing. Cesar O. Torres A.
Gobernador del Alto Paraná