DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 195/2020. -

Asunción, 20 de noviembre de 2020.-

Expediente MEU Nº:	**23.308/2.020. -**
Recurrente:	**14 DE JULIO S.A. -**
Referencia:	Llamado MOPC Nº 46/2019. Contrato S.G. Ministro Nº 298/2019. Obra: "Licitación Pública Nacional para la Contratación de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental – 3ra Tanda de la Dirección de Vialidad" Lote 4. Tramo: Cruce Liberación – Choré. ID Nº: 364.775.-
Tema:	**Convenio Modificatorio Nº 1.-**

1- INTRODUCCIÓN

Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" - Artículo 62 - CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS, que expresa: **"...***En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, éstos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".* –

2- ANTECEDENTES

Memorándum UOC N° 3.349/2.020, de fecha 19 de noviembre de 2020, por el cual la **Unidad Operativa de Contratación**, remite el pedido de **Convenio Modificatorio Nº 1**, al Contrato S.G. Ministro Nº 298/2019, solicitado por la **Dirección de Vialidad.-**

3- OBJETIVO

Determinar si los pedidos de **Convenios Modificatorios,** se ajustan a las necesidades de las Obras en Ejecución y verificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos en la **Ley 2051/2003 de "Contrataciones Públicas"**. –

4- ALCANCE

El presente análisis está basado únicamente en las documentaciones obrantes en el Exp. MEU **Nº 23.308/2020**. En la ocasión la obra no fue verificada in situ por parte del equipo auditor, por lo tanto el presente informe no puede ser considerado como una exposición de todas las deficiencias que pudieran existir, o de las medidas que pudieran adoptarse para corregirlas.-

5- MARCO LEGAL

- Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Reglamentaciones. -
- Ley Nº 1.535 "De Administración Financiera del Estado" – Articulo Nº 61. AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES. –

Marcos A. Florentín
Auditor
Dpto. Auditoría Técnica-DAI
MOPC

72 (setenta y dos)

Oliva y Alberdi N° 411, C.P. N° 1221, Asunción
Tel/Fax: (+595.21) 414.9376
www.mopc.gov.py

- PBC del Llamado MOPC Nº 46/2019 "Licitación Pública Nacional para la Contratación de Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental – 3ra Tanda de la Dirección de Vialidad Lote 4. Tramo: Cruce Liberación – Choré".-
- Contrato S.G. Ministro N° 298/2019. –
- Informe Técnico de la Supervisión de Obras de fecha 08/06/2020 **(Folio 2 al 4).-**
- Informe Técnico del Departamento de Ejecución de fecha 06/11/2020 **(Folio 55 al 57).-**

6- RESPONSABLES DEL CONVENIO SOLICITADO

- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN, Lincy Romina Lucena Vera. –
- COORDINACIÓN DE CONTRATOS, Sr. Berto Colmán. -
- DIRECCIÓN DE VIALIDAD, Ing. Hugo Arce Palma.-
- DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN - DV, Ing. Pablina Balbuena.-
- SUPERVISIÓN DE OBRA, Ing. Oscar Samaniego.-
- REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 14 DE JULIO S.A., Ing. Juan Ramón Vera.-

7- OBSERVACIONES

7.1- El CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, PRESENTA VARIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN

7.1.1- El plazo de ejecución contractual de la obra es de **12 (doce) meses.-**

7.1.2- El Convenio Modificatorio N° 1, aumenta el plazo de ejecución de las obras en **60 (sesenta) días** por aumento y mayor alcance de las obras, cuya fecha de finalización es el **10/10/2020.-**

7.2- VIGENCIA DEL CONTRATO

7.2.1- La vigencia del Contrato es hasta la recepción definitiva de las obras. –

7.3- EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, PROPONE UN AUMENTO EN EL MONTO DEL CONTRATO

7.3.1- El Convenio Modificatorio N° 1, presenta un aumento en el monto del contrato de **Gs. 2.925.384.238 (Guaraníes, dos mil novecientos veinticinco millones, trescientos ochenta y cuatro mil, doscientos treinta y ocho),** equivalente al **16,48%** del Contrato Original.-

Descripción	Monto Total Gs. IVA incluido	Variación Porcentual
Monto Contractual	17.747.467.196	100
Convenio Modificatorio N° 1	2.925.384.238	16,48
Contractual + C.M. N° 1	20.672.851.434	116,48

7.4- Vº Bº DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Se observa el **V° B°** del Viceministro de Obras Públicas, en el Proyecto de Resolución del **Convenio Modificatorio N° 1** de la obra en cuestión **(Folio 50 y 51)**.-

Marcos Florentín
Auditor
Dpto. Auditoría Técnica-DAI
MOPC

71 (setenta y uno)

Oliva y Alberdi N° 411, C.P. N° 1221, Asunción
Tel/Fax: (+595.21) 414.9376
www.mopc.gov.py

GABINETE MINISTERIAL
Dirección de Auditoría Interna

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 195/2020. -

8- CONCLUSIÓN

En base al análisis documental realizado, se concluye que la solicitud de **Convenio Modificatorio Nº 1**, corresponde a ajustes en las cantidades establecidas en los ítems de trabajo, en consecuencia aumenta el monto del contrato y el plazo de ejecución de la obra, que se enmarcan en lo dispuesto por el **Art. 62 de la Ley 2051/2003**. La justificación de las modificaciones del **Convenio Modificatorio N° 1**, se encuentran respaldadas en los **Informes Técnicos** de la Supervisión de Obras **(Folios N° 2 al 4)** y del Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad **(Folios N° 55 al 57).**-

Se solicita a la dependencia responsable que una vez aprobado el **Convenio Modificatorio N° 1** de referencia, remitir una copia del mismo a la Dirección de Auditoría Interna, a fin de cerrar el circuito administrativo.-

La documentación adjunta al presente expediente contiene 69 (sesenta y nueve) hojas foliadas.-

Es nuestro informe.-

A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: Para los fines pertinentes.-

SR. MARCOS A. FLORENTÍN M.
Jefe
Monitoreo de Proyectos de Inversión
Dpto. de Auditoría Técnica

A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION, con el Informe que antecede, para proseguir con los trámites pertinentes. -

LIC. DANY MARTA LOPEZ
Directora
Dirección de Auditoría Interna

70 (sesenta)

Oliva y Alberdi N° 411, C.P. N° 1221, Asunción
Tel/Fax: (+595.21) 414.9376
www.mopc.gov.py