DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 22 de mayo de 2023

Señores
ING. JULIO GOMEZ
Presente

REF: CONTRATO N° 71/2022 – CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN HUMAITA – ID 407 203.

De mi consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para entregar la aprobación de su solicitud de prórroga conforme a su Nota de fecha 18 de mayo del 2023.

En dicha solicitud se solicita 11 días calendario de lluvias, adjuntando todos los informes de la DINAC, pero según análisis de la Fiscalización de Obras y conforme a CGC se otorga 6 días de prórroga por lluvias.
Detalles

Mes	Días
Mayo	6
TOTAL	**6**

Al respecto, su nuevo plazo de entrega de obra pasa del **01 de junio de 2023 al 07 de Junio de 2023.**

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para agradecer su amable atención.

Atentamente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ING. LUIS MARTINEZ
JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

recibí
22/05/23

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil