**MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 975/2024**

*Secretaría de Obras Publicas y Transporte*

*Gobernación de Itapúa*

450.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2024

| | | |
|---|---|---|
| ***A:***<br>***Abg. Eligio Méndez*** | ***Cargo:***<br>*Jefe UFC* | ***Secretaria y/o Dependencia:***<br>*Unidad de Fiscalización de Contratos* |
| ***DE:***<br>***Ing. Fernando Oreggioni*** | ***Cargo:***<br>*Secretario Departamental* | ***Secretaria y/o Dependencia:***<br>*Secretaría de Obras Públicas* |
| **Asunto:** *L.C.O. N° 21/2023: "Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas" - Plurianual – I.D. N° 435.624 – Contrato N° 86/2023 – A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.* | | |

*Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación al Expediente presentado por el* ***Ing. Fabio Fernández,*** *en representación de la Empresa contratista* ***A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.,*** *respecto a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 21/2023: "Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas" - Plurianual – I.D. N° 435.624 – Contrato N° 86/2023, en relación al pedido de prórroga de plazo.*

*En relación a la obra se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Hernán Morínigo, donde se expresa que, desde el mes de enero hasta el mes de junio del presente año, se han registrado precipitaciones que han afectado a la obra en cuestión, verificables en Planillas de la DINAC y registrados en su respectivo Libro de Obra, y han retrasado el avance normal de la construcción de la obra.*

FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Recibido por: Ramona Sanabria
Fecha: 20-08-24
Hora: 12:15

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

*A continuación, se describen los días de lluvia y afectación:*

| ***MES*** | ***DÍAS DE LLUVIAS*** | ***DÍAS DE AFECTACIÓN*** |
|---|---|---|
| *ENERO/2024* | *3 DÍAS* | *6 DÍAS* |
| *FEBRERO/2024* | *10 DÍAS* | *9 DÍAS* |
| *MARZO/2024* | *6 DÍAS* | *8 DÍAS* |
| *ABRIL/2024* | *9 DÍAS* | *11 DÍAS* |
| *MAYO/2024* | *8 DÍAS* | *8 DÍAS* |
| *JUNIO/2024* | *8 DÍAS* | *7 DÍAS* |
| ***SUBTOTAL*** | ***44 DÍAS*** | ***49 DÍAS*** |
| ***TOTAL*** | ***93 DÍAS*** | |

*En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de* ***prórroga de plazo por un total de 93 días por inclemencias climáticas.*** *Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.*

*Atentamente.*

Ing. Fernando Oregioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte


**Teléf:** +59571204568
**Correos:** general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
**Gobernación de Itapúa** / **RUC:** 80009721-1
**Dirección:** Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay