3(tres)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

UN PASO ADELANTE EN LA CALIDAD

Asunción, 18 de julio de 2024

Señores
Ing. Alcides José Cáceres Vargas
Representante Legal
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.

Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 227/2022 "PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) LOTE No. 3: PROG. 0+000 (HORQUETA) – BELEN – PROG. 43+920 (CONCEPCIÓN)". LLAMADO MOPC No. 93/2021. ID No.402.448.

Tema: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas febrero-junio 2024.

Nota No.: 18-2024

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a donde corresponda con el objeto de solicitar una prórroga en el plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas acaecidas entre los meses de febrero 2024 a junio 2024 inclusive, y de conformidad a lo establecido en el numeral 16. Plazo de ejecución, apartado b) de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

Mes	Año	Días de lluvia	Días con exceso de humedad	Días de lluvias y sus consec.	Límite de inclemencias	Días de prórroga
Febrero	2024	4	4	8	8	**0**
Marzo	2024	4	6	10	8	**2**
Abril	2024	5	9	14	8	**6**
Mayo	2024	3	0	3	8	**0**
Junio	2024	0	0	0	8	**0**
Total días de prorroga hasta de febrero 2024 a junio 2024 inclusive						**8**

Total de días de prórroga del plazo contractual solicitados en el período comprendido entre febrero de 2024 a junio de 2024: **08 (ocho) días**. Anexo planillas de lluvias y sus consecuencias firmadas por Contratista, Fiscalización y Supervisión de Obras, así como el Cronograma Físico Financiero actualizado de acuerdo a la prórroga solicitada.

Sin otro particular nos despedimos de Uds. muy atentamente

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Lic. Daniel Meza
Representante Legal

RECIBIDO
Electropar Ingenieros Consultores SRL
Fecha: 23/07/24
Hora: 14:37
Firma: