SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ ÑOA'ÃNGATU
SÃMBYHYHA

Misión: Institución responsable de la formulación y ejecución de la política nacional de deportes, y del desarrollo de la infraestructura necesaria para promover la cultura y la práctica de los deportes en beneficio de toda la ciudadanía..

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
-MESA DE ENTRADA INSTITUCIONAL-
- 1 -

Exp. N°..... Fojas: .....

Fecha: ...../...../..... Hora: .....

Derivado A: .....

Prov.: .....

Firma: .....

Aclaración: .....

-MESA DE ENTRADA INTERNA-
-5-

N°.....

Fecha: ...../...../..... Hora: .....

Firma: .....

Aclaración: .....

Derivado A: .....

Prov.: .....

Firma y Aclaración: .....

-MESA DE ENTRADA INTERNA-
-2-

N° 1699

Fecha: 20 MAYO 2024 Hora: 15:50

Firma: .....

Luis Alvarez
D.G.A.F. - Secretaría
Secretaría Nacional de Deportes

Aclaración: .....

Derivado A: DIR. U.O. CONTRATACIONES

Prov.: P/ FINES PERTINENTES

Firma y Aclaración: .....

Lic. Rodrigo R. Núñez S.
Director General de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

-MESA DE ENTRADA INTERNA-
-6-

N°.....

Fecha: ...../...../..... Hora .....

Firma: .....

Aclaración: .....

Derivado A: .....

Prov.: .....

Firma y Aclaración: .....

-MESA DE ENTRADA INTERNA-
-3-

N° 128

Fecha: 21/05/24 Hora: 13:10

Firma: .....

Lic. Katherine Villamayor
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

Aclaración: .....

Derivado A: Presidencia de la República

Prov.: .....

Firma y Aclaración: .....

-MESA DE ENTRADA INTERNA-
-7-

N°.....

Fecha: ...../...../..... Hora: .....

Firma: .....

Aclaración: .....

Derivado A: .....

Prov.: .....

Firma y Aclaración: .....

-MESA DE ENTRADA INTERNA-
-4-

N°.....

Fecha: ...../...../..... Hora: .....

Firma: .....

Aclaración: .....

Derivado A: .....

Prov.: .....

Firma y Aclaración: .....

-MESA DE ENTRADA INTERNA-
-8-

N°.....

Fecha: ...../...../..... Hora: .....

Firma: .....

Aclaración: .....

Derivado A: .....

Prov.: .....

Firma y Aclaración: .....

Visión: Institución reconocida por su liderazgo en la promoción de la cultura de la práctica de los deportes, la modernización de la infraestructura, y el impacto en la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

Memorándum – D.I. N.º 114/2024

A: **Lic. Rodrigo Núñez**
Dirección General de Administración y Finanzas

De: **Arq. Ramon Avalos Sánchez Silva**
Dirección de Infraestructura

Fecha: 20/05/2024

Ref.: Comunicación de suspensión de plazo – Contrato N°39/2022 Construcción de Polideportivo COP Arena" ID: 419.371

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir copia simple de la nota DI N°141/2023 mediante la cual se comunica la suspensión del plazo contractual a la Empresa Tecnoedil S.A. del Contrato N°39/2022 - Construcción de Polideportivo COP Arena" ID: 419.371, la misma ha sido remitida y recibida por la empresa Tecnoedil S.A. vía correo electrónico en fecha 04/10/2023 cuya copia se adjunta al presente.

La nota DI N°141/2023 se emite como respuesta al pedido solicitado por la empresa Tecnoedil S.A. mediante Exp. N°5825/2023 de fecha 04/10/2023.

Al respecto se informa respecto a los plazos:

Tipo de plazo	Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
Contractual	28-02-2023	150 días	28-07-2023	Acta de inicio
1ª Prórroga	29/07/2023	33 días calendario	30/08/2023	Nota DI N° 116/2023
2ª Prórroga	31/08/2023	13 días calendario	12/09/2023	Nota DI N° 123/2023
3ª Prórroga	13/09/2023	25 días calendario	7/10/2023	Nota DI N° 129/2023

Se solicita remitir la presente a la Unidad Operativa de Contrataciones de la SND a fin de regularizar los procesos ante la DNCP. El atraso en la comunicación del mismo obedece al último cambio de autoridades de gobierno y a la recarga de trabajo en este último periodo de tiempo.

Se anexa:

- Copia de nota DI N°141/2023 con su respectivo acuse de recibo.
- Copia de Exp. N° 5825/2023.
- Copia de Acta de Inicio.
- Copia de Nota DI N° 116/2023, 123/2023 y 129/2023.

Atentamente.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

NOTA DI Nº129/2023

Asunción, 11 de setiembre de 2023.

Señores
TECNOEDIL S. A.
Ing. Rolando Ríos
Representante Legal
Asunción – Paraguay.

Ref.: Contrato Nº 39/2022 "Construcción
De polideportivo COP ARENA
ID: 419.371 – Adenda N°002/2023

Me dirijo a Ud. (s), en el marco del contrato de referencia y atención a la Adenda N°002/2023 de fecha 09/08/2023, a fin de comunicar que se ha otorgado la ampliación al plazo de ejecución contractual por 25 días calendario, contabilizados a partir del 13/09/2023, quedando como fin de plazo el **07/10/2023.**

Se adjunta Adenda N°002/2023.

Atentamente.

Arq. CLARA RODAS
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

NOTA DI Nº123/2023

Asunción, 30 de agosto de 2023.

Señores
TECNOEDIL S. A.
Ing. Rolando Ríos
Representante Legal
Asunción – Paraguay.

Ref.: Contrato Nº 39/2022 "Construcción
De polideportivo COP ARENA
ID: 419.371 – Exp. 4826/2023

Me dirijo a Ud. (s), en el marco del contrato de referencia y en respuesta a la nota presentada según Exp. N° 4826/2023 solicitando prórroga en el plazo de ejecución.

En atención a lo presentado, se comunica que mediante análisis e informe técnico y no teniendo objeciones al respecto, se ha otorgado prórroga al plazo de ejecución contractual, quedando como fin de plazo el **12/09/2023,** hasta tanto sea aprobada la adenda de ampliación de plazo. Se adjunta memorándum correspondiente.

Atentamente.

Arq. CLARA RODAS
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

Memorándum – D.I. Nº 168/2023

PARA: **Unidad Operativa de Contrataciones.-**

DE: **Arq. Clara Rodas**
Dirección de Infraestructura.-

FECHA: 30/08/2023

REFERENCIA: Envío de Exp. 4826/2023 mediante el cual la empresa Tecnoedil S.A. solicita la prórroga justificada por diversos motivos expuestos en el presente referente al contrato N°39/2022 "Construcción del Polideportivo COP ARENA" ID: 419.371

En atención al Exp. 4826/2023 de fecha 22/08/2023, en el marco de la **LPN CONTRATO NRO. 39/2022 "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO COP ARENA" - ID 401.758**, cuyo contratista es TECNOEDIL S.A, se emite el informe respecto a las prórrogas solicitadas por la contratista.

- Por lluvias según registro de la DINAC en el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 20 de agosto 2023: 8 días.
- Por Acto presidencial: 2 días
- Por Feriado Nacional y día de traspaso de mando presidencial: 1 día
- Por Concierto en el predio del COP: 2 días.

Total otorgado por la contratante en el presente pedido: 13 días.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se concluye que corresponde la prórroga por 8 días calendario por lluvias dado que dicho acontecimiento se encuentra contemplado en los Aspectos Generales en la Contratación de Obras, en el apartado Plazos, inciso Inclemencias Climáticas y considerando como respaldo los registros de la Dinac en el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 20 de agosto 2023 respecto a las lluvias caídas en el sitio de obra y su cercanía al puesto de medición. Se anexa cuadro de la DINAC.

Así también, corresponden las prórrogas por los eventos ocurridos dentro del predio donde se ejecutan las obras. Por lo mismo, corresponde la prórroga del plazo por un periodo de dos (2) días por el evento con Acto Presidencial, el cual se encuentra respaldado en libro de obras con aval de la fiscalización y del mismo modo, dos (2) días por concierto realizado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, evento que fue notificado por el COP y asentado en el libro de obras. En

Arq. Clara Rodas Alvarez
Reg. Prof. N° 3919

ese mismo tenor se considera un (1) día de prórroga por feriado Nacional y día de traspaso de mando presidencial, dado que dichos acontecimientos se encuentran enmarcados bajo la figura de Fuerza Mayor (Aspectos Generales en la Contratación de Obras, apartado Plazos) la cual se halla reglamentada dentro de la normativa de la Ley de Contrataciones Públicas.

Tipo de plazo	Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
2ª Prórroga	30/08/2023	13 días calendario	12/09/2023	Nota DI N° 123/2023

Por lo arriba expuesto, como consecuencia de las revisiones realizadas y arriba detalladas, la Dirección de Infraestructura de la SND considera que corresponde otorgar las prórrogas según lo detallado, en razón a los acontecimientos ocurridos en sitio de obra que han afectado los plazos contractuales. Se remite el presente memorándum a fin de proceder a la comunicación correspondiente del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la DNCP.

Atentamente.

Arq. Clara Rodas
Dirección de Infraestructura

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

AÑO: 2023

EXPEDIENTE Nº 4826

FECHA: 22/08/2023

RESOLUCIÓN Nº _____

NOTA N° _____

PROCEDENCIA: Tecnoedil S.A.

ASUNTO: Solicitan prórroga del plazo de contrato "Construcción de Polideportivo COP Arena"

TECNOEDIL S.A.

Luque, 22 de agosto de 2023

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº: 4826 Fojas: 09
Fecha: 22 AGO 2023 Hora: 09:53
Firma: Renato R. Román
Téc. Administrativo
Secretaría General - SND
Declaración

Señores
Secretaría Nacional de Deportes
Atención
Sr. César Augusto Ramírez Caje
Ministro Secretario Nacional de Deportes
Presente

Nota OTO N° 17/23
Ref.: Contrato N° 39/2022 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

Asunto: Solicitud de prórroga de plazo del contrato.

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar la prórroga justificada por diversos motivos a partir del 30 de agosto, fecha en que culmina el plazo contractual según **NOTA DI Nº116/2023** de fecha 07 de agosto de 2023.

Solicitamos una prórroga de 38 (treinta y ocho) días. Justificados a continuación.

El cálculo de días de prórroga solicitados por lluvias y sus consecuencias fue calculado de acuerdo con las necesidades de la obra según lo justificado por la siguiente tabla, donde los índices de precipitación fueron tomados del Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2023 de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC cuya tabla se presenta a continuación. Estos días de lluvia impactaron negativamente el cronograma de trabajo.

	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS
JULIO	8	0,1	0
	10	13.9	2
	11	3,1	1
	12	8,4	1
	26	0,6	0
	27	2,1	1
AGOSTO	8	5,4	1
	17	22	2
TOTAL			8

Tampoco fue posible ejecutar actividades de obra en las fechas 10 de agosto por acto presidencial en el predio de la Obra y 11 de agosto por desmontaje de equipos relacionados a evento presidencial, de igual modo el 15 de agosto por Feriado Nacional fundación de Asunción y traspaso de mando presidencial, como evidencia se registran en Libro de Obras en los Folios Nº 164, Nº 165 y Nº 169 por ello consideramos pertinente 3 (tres) días más de prórroga.

Al mismo tiempo consideramos oportuno solicitar 2 (dos) días más de prórroga por la suspensión de los trabajos debido a la realización del **CONCIERTO DE ELADIO CARRION** en la explanada sobre el predio del

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Oficina Central:
Sucursal Capiatá:
Sucursal Encarnación:

COP en los días 25 y 26 de agosto, conforme se notifica en nota adjunta y a su vez registrado en Libro de Obras en el Folio Nº175 (se adjuntan documentos mencionados).

También cabe resaltar el incremento de 4.36% en Adenda Nº1 y de 12.49% en Adenda Nº2 del monto contractual, por ende, consideramos apropiado la solicitud del mismo porcentaje de incremento en plazo, resultando en 25 (veinticinco) días.

Por los motivos expuestos solicitamos los días de prórroga mencionados más arriba.

Se adjuntan los registros mensuales de la DINAC a modo de anexo.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
Tecnoedil S.A. Constructora

Oficina Central:
Ute. 1° Demetrio Araújo Miño 107 e. Sacramento
Telefax: +595 21 291 947 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta N.o. 2 Mcal. Estigarribia Km. 18.5
Telefax: +595 228 631600
Capiatá - Paraguay

Sucursal Encarnación:
Ruta N° 1 Km. 7 Barrio Fátima
Telefax: +595 71 207 261
San Juan del Paraná - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							T					
8							0,1					
9							T					
10							13,9					
11							3,1					
12							8,4					
13							T					
14							T					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,6					
27							2,1					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							28,2					
Máx. 24h							13,9					
Día Máx.							10					

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC - Serv. Met. e Hid. para el Público - Dpto.

Liana Rocío Valdez
Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								5,4				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								22,0				
19								0,0				
20								0,0				
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total								27,4				
Máx. 24h								22				
Día Máx.								18				

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Vº Bº Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Escaneado con CamScanner

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000164

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	08	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Suspensión de actividades por visita presidencial.
Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

OBSERVACIONES:

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	Ing. José Planas Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000165

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	08	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Desmonte y movilizacion de articulos utilizados en acto presidencial.
Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

OBSERVACIONES:

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras	Ing. José Planas Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000169

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	03	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Feriado Nacional, cambio de mando presidencial

Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

OBSERVACIONES:

Ing. Rolando Rios Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras	Ing. José Planas Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

COMITE OLIMPICO
PARAGUAYO

Asunción, 21 de agosto de 2023

Señores
Tecnoedil S.A.
Presente:

Nos dirigimos a Ustedes, en nombre y representación del Comité Olímpico Paraguayo, a fin de comunicar que los días viernes 25 y sábado 26 de agosto el Parque Olímpico estará cerrado por el concierto de Eladio Carrion, por lo tanto, no se permitirá el ingreso de los obreros, pudiendo retomar las actividades el domingo 27 de agosto.

Aguardando la comprensión del caso, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Richard Reichardt
Director del Parque

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000175

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	08	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Prosiguen trabajos de albañilería, plomería, aislación en baños de nivel +103.47 y losa de caja de escalera. Sigue colocación de boheta metálica en fachada. Continua colocación de marco y puerta de madera. Siguen trabajos de instalación eléctrica y ducteado de PCI detección. Montaje de estructura para duclock en cabina de prensa.

Ing. Rolando Ríos Tomboty
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

OBSERVACIONES:

Recibimos nota del COP donde se notifica la suspención de los trabajos de obra en los días 25 y 26 de Agosto 2023 por concierto de Eladio Carrion a realizarse en el predio del COP. Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramirez Fiscal de Obras	

Secretaría NACIONAL DE DEPORTE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTA DI Nº116/2023

Asunción, 07 de agosto de 2023.

Señores
TECNOEDIL S. A.
Ing. Rolando Ríos
Representante Legal
Asunción – Paraguay.

Ref.: Contrato Nº 39/2022 "Construcción
De polideportivo COP ARENA
ID: 419.371 – Exp. 3965/2023

Me dirijo a Ud. (s), en el marco del contrato de referencia y en respuesta a la nota presentada según Exp. N° 3965/2023 solicitando prórroga en el plazo de ejecución.

En atención a lo presentado, se comunica que se procedió a la rectificación del Informe técnico DPID N°05/2023 y la nota DI N°112/2023 mediante los cuales se procede al análisis y comunicación del pedido de prórroga solicitado, no teniendo objeciones al respecto, por lo cual se otorga prórroga al plazo de ejecución contractual por 33 días, quedando como fin de plazo el **30/08/2023;** se adjunta informe correspondiente.

OBS: El pedido de ampliación de plazo por trabajos de la adenda N°1 y trabajos de la adenda N°2 se consideran en su totalidad mediante el informe técnico correspondiente a la adenda N°2.

Atentamente.

Arq. VERÓNICA MARTÍNEZ
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

RECIBIDO
HORACIO VELAZQUEZ