SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

AÑO: 2023

EXPEDIENTE N° 4826

FECHA: 22/08/2023

RESOLUCIÓN N° _____

NOTA N° _____

PROCEDENCIA: Tecnoedil S.A.

ASUNTO: Solicitan prórroga del plazo de contrato "Construcción de Polideportivo COP Arena"

Luque, 22 de agosto de 2023

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº: 4826 Fojas: 09
Fecha: 22 AGO 2023 Hora: 09:53
Firma: Renato R. Román
Téc. Administrativo
Aclaración: Secretaría General - SND

Señores
Secretaría Nacional de Deportes
Atención
Sr. César Augusto Ramírez Caje
Ministro Secretario Nacional de Deportes
Presente

Nota OTO N° 17/23
Ref.: Contrato N° 39/2022 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

Asunto: Solicitud de prórroga de plazo del contrato.

Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar la prórroga justificada por diversos motivos a partir del 30 de agosto, fecha en que culmina el plazo contractual según **NOTA DI Nº116/2023** de fecha 07 de agosto de 2023.

Solicitamos una prórroga de 38 (treinta y ocho) días. Justificados a continuación.

El cálculo de días de prórroga solicitados por lluvias y sus consecuencias fue calculado de acuerdo con las necesidades de la obra según lo justificado por la siguiente tabla, donde los índices de precipitación fueron tomados del Registro de Precipitación Diaria (mm) Año 2023 de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC cuya tabla se presenta a continuación. Estos días de lluvia impactaron negativamente el cronograma de trabajo.

	DIA	INDICE (mm)	DIAS AFECTADOS
JULIO	8	0.1	0
	10	13.9	2
	11	3.1	1
	12	8.4	1
	26	0.6	0
	27	2.1	1
AGOSTO	8	5.4	1
	17	22	2
TOTAL			8

Tampoco fue posible ejecutar actividades de obra en las fechas 10 de agosto por acto presidencial en el predio de la Obra y 11 de agosto por desmontaje de equipos relacionados a evento presidencial, de igual modo el 15 de agosto por Feriado Nacional fundación de Asunción y traspaso de mando presidencial, como evidencia se registran en Libro de Obras en los Folios Nº 164, Nº 165 y Nº 169 por ello consideramos pertinente 3 (tres) días más de prórroga.

Al mismo tiempo consideramos oportuno solicitar 2 (dos) días más de prórroga por la suspensión de los trabajos debido a la realización del **CONCIERTO DE ELADIO CARRION** la cual se llevó a cabo en el predio del

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Oficina Central:
Fte. 3° Demetrio Aranda Miño 1174 e. Sacramento
Teléfono: +595 21 291 047 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta Nro. 2 Mcal. Estigarribia
Teléfono: +595 228 62
Capiatá - Paraguay

Sucursal Encarnación:
Barrio Fátima
07 261
del Paraná - Paraguay

COP en los días 25 y 26 de agosto, conforme se notifica en nota adjunta y a su vez registrado en Libro de Obras en el Folio Nº175 (se adjuntan documentos mencionados).

También cabe resaltar el incremento de 4.36% en Adenda Nº1 y de 12.49% en Adenda Nº2 del monto contractual, por ende, consideramos apropiado la solicitud del mismo porcentaje de incremento en plazo, resultando en 25 (veinticinco) días.

Por los motivos expuestos solicitamos los días de prórroga mencionados más arriba.

Se adjuntan los registros mensuales de la DINAC a modo de anexo.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
Tecnoedil S.A. Constructora

Oficina Central:
Ruta 1° Domaturo Araujo Mino 107 e/ Sacramento
Teléfax: +595 21 201 047 / 8
Asunción - Paraguay

Sucursal Capiatá:
Ruta Pro. 2 Mcal. Estigarribia km. 18,5
Teléfax: +595 228 681600
Capiatá - Paraguay

Sucursal Encarnación:
Ruta N° 1 Km. 7 Barrio Fátima
Teléfax: +595 71 207 261
San Juan del Paraná - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1							0,0					
2							0,0					
3							0,0					
4							0,0					
5							0,0					
6							0,0					
7							T					
8							0,1					
9							T					
10							13,9					
11							3,1					
12							8,4					
13							T					
14							T					
15							0,0					
16							0,0					
17							0,0					
18							0,0					
19							0,0					
20							0,0					
21							0,0					
22							0,0					
23							0,0					
24							0,0					
25							0,0					
26							0,6					
27							2,1					
28							0,0					
29							0,0					
30							0,0					
31							0,0					
Total							28,2					
Máx. 24h							13,9					
Día Máx.							10					

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Viviana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								5,4				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								22,0				
19								0,0				
20								0,0				
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total								27,4				
Máx. 24h								22				
Día Máx.								18				

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Met. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Escaneado con CamScanner

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000164

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	08	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Suspensión de actividades por visita presidencial.
Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

OBSERVACIONES:

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	Ing. José Planas Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000165

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	08	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Desmonte y movilización de artículos utilizados en acto presidencial.
Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

OBSERVACIONES:

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	Ing. José Planas Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000169

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	08	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Feriado Nacional, cambio de mando presidencial
Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

OBSERVACIONES:

Ing. Rolando Rios Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	Ing. José Planas Ingeniero Residente TECNOEDIL S.A.

COMITE OLIMPICO
PARAGUAYO

Asunción, 21 de agosto de 2023

Señores
Tecnoedil S.A.
Presente:

Nos dirigimos a Ustedes, en nombre y representación del Comité Olímpico Paraguayo, a fin de comunicar que los días viernes 25 y sábado 26 de agosto el Parque Olímpico estará cerrado por el concierto de Eladio Carrion, por lo tanto, no se permitirá el ingreso de los obreros, pudiendo retomar las actividades el domingo 27 de agosto.

Aguardando la comprensión del caso, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Richard Reichardt
Director del Parque

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

Secretaría
NACIONAL
DE DEPORTES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

LIBRO DE OBRAS DIARIO

Departamento de Infraestructura

Nº 0000175

OBRA: Contrato Nº 39/2022 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

ENCARGADO DE OBRA: TECNOEDIL S.A.

UBICACIÓN: LUQUE

FISCAL DE OBRAS: ING. ROBERTO VERA VIERCI

REALIZADO POR:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	08	23

TRABAJOS REALIZADOS:

Prosiguen trabajos de albañilería, plomería, aislación en baños de nivel +103.41 y losa de caja de escalera. Sigue colocación de babeta metálica en fachada. Continúa colocación de marco y puerta de madera. Siguen trabajos de instalación eléctrica y ductedo de PCI detección. Montaje de estructura para durlock en cabina de prensa.

Ing. Rolando Ríos Tomboly
Representante Legal
TECNOEDIL S.A.

OBSERVACIONES:

Recibimos nota del COP donde se notifica la suspención de los trabajos de obra en los días 25 y 26 de Agosto 2023 por concierto de Eladio Carrion a realizarse en el predio del COP. Presentaremos la solicitud de prorroga correspondiente.

Fiscal	Encargado (Emp. Const.)
Ing. Alejandro Ramírez Fiscal de Obras	