20 (veinte)

NOTA DCV N° 198/2025

Asunción, 11 de febrero de 2025

Señor
Ing. Alejandro Feldmann Lichi, Representante legal
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Dirección: Avda. República Argentina 2779
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 44/2021.** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3, ID N° 398.706. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 419/2021. LOTE 1.**
Obj.: Aprobación de prórroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota MOPC Nº 193, de fecha 05 de febrero de 2025, por medio del cual solicita una prórroga del plazo de ejecución de las Obras debido a las inclemencias climáticas.

Al respecto, luego de la revisión realizada por los técnicos de la UEP CAF-FONPLATA, en base a la documentación presentada: Registro de precipitaciones diarias de la DINAC, copias del libro de obras, y contando con el parecer favorable del jefe de fiscalización, la Dirección de Caminos Vecinales, conforme a lo establecido en las Condiciones Contractuales- **Clausula 16 - Plazos de ejecución**, no presenta objeciones a la prórroga que según planilla de cálculo corresponde treinta y nueve días calendarios (39), por eventos de inclemencias climáticas ocurridas en el periodo del 01/12/2024 al 31/01/2025, quedando como nueva fecha de terminación de obras el **28 de mayo de 2025.**

Plazo actual	Días de Inclemencias Climáticas	Días prorrogables	Subtotal de Días prorrogables
Desde el 01/12/2024 al 31/12/2024	21	21	21
Desde el 01/01/2025 al 31/01/2025	18	18	18
		TOTAL	**39**

Asimismo, se aprueba la Curva de Avance Físico Financiero y el Diagrama de Gantt Reprogramado en función a la nueva fecha, y se remite un ejemplar debidamente firmado por las partes.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MOP y C DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

ING. FABIO RIVEROS, Encargado de Despacho
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

RECIBIDO
Fecha: 12/02/25 Hora: 14:22
Firma: Feldmann L.A.