MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

# INFORME DE SUPERVISIÓN

**REF.:** **Prórroga de plazo por inclemencias Climáticas.**
LLAMADO MOPC Nº 44/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRA. LOTE 5. ID: 398.706
**Contrato SG Ministro Nº 352/2021**

Contratista: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

**FECHA:** 26 de octubre de 2023

---

El presente constituye un informe referente a la Nota N° 131/2023 de fecha 25/10/2023, remitida por la Consultora Fiscalizadora **Compañía de Ingenieros Asociados – CIA S.A.,** mediante el cual presentan a la DCV *una prórroga de 50 (cincuenta) días por inclemencias climáticas solicitadas por la contratista* CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, la contratista presenta el Registro de lluvias y humedad (DINAC, Copias de libros de Obras), ocurridas entre los meses de mayo 2023 a setiembre 2023.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC **Clausula 16 – Plazos de ejecución**, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 50 (cincuenta) días por inclemencias climáticas.

Se detalla en la siguiente planilla las lluvias ocurridas y los excesos de humedades totales contabilizados por esta Supervisión

Lluvias y humedades en el periodo de agosto 2023 a octubre 2023

| **1) *Periodo de análisis* dentro del plazo contractual (18 meses)** | **Días de lluvias y sus consec.** | **Días prorrogables** | **Sub total de días prorrogables** |
|---|---|---|---|
| Desde 01/05/2023 a 31/05/2023 | 21 | 13 | 13 |
| Desde 01/06/2023 a 30/06/2023 | 14 | 06 | 06 |
| Desde 01/07/2023 a 31/07/2023 | 09 | 01 | 01 |
| | | **Sub Total** | **20** |
| **2) Periodo de análisis posterior al plazo contractual (18 meses)** | **Días de lluvias y sus consec.** | **Días prorrogables** | **Sub total de días prorrogables** |
| Desde 01/08/2023 a 31/08/2023 | 13 | 13 | 13 |
| Desde 01/09/2023 a 30/09/2023 | 17 | 17 | 17 |
| | | **Sub Total** | **30** |
| **TOTAL DE DÍAS PRORROGABLES.** | | | |
| 1) Dentro del periodo contractual (18 meses) | | | 20 |
| 2) Posterior al periodo contractual (18 meses) | | | 30 |
| | | **Total** | **50** |

Juan González Cáceres
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 2731

Ing. Mieszko Tyrakowski
Supervisor de Obra
MOPC

Por otro lado, también se ha verificado la Reprogramación del Cronograma de Gantt y la Curva de Avance Física Financiero, lo cual se encuentra en correspondencia con lo solicitado.

En atención a lo señalado más arriba, esta Supervisión sugiere otorgar la prórroga por cincuenta (50) días, a partir del 26/10/23, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el **15 de diciembre de 2023**

**Ing. Juan González**
Supervisor de Obras.

**Ing. Mieszko Tyrakowski**
Supervisor de Obras.