CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R COSTANERA	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 16 (dieciseis) Mes y Año : Agosto 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 18.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses	% Avance proyectado	3,85 %	27,38 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.11.2018	% Avance ejecutado	3,21 %	26,57 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
A	TRAMO: EJE PRINCIPAL AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA		–	–	–	–	–	–	–	–
ITEM 1	RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES		–	–	–	–	–	–	–	–
1.1	Terraplen por refulado	m³	2.259.605,00	1.734.716,888	83.177,920	1.797.894,810	19.848	34.430.660.789	1.253.955.356	35.684.616.145
1.2	Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	377.732,000	–	377.732,000	5.312	2.006.512.384	–	2.006.512.384
1.3	Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m²	171.381,00	–	–	–	3.592	–	–	–
1.4	Protección permanente colchon reno (17cm)	m²	180.000,00	24.582,740	13.539,380	38.122,100	155.280	3.817.207.867	2.102.391.821	5.919.599.688
1.5	Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	unidad	8,00	–	–	–	4.720.468	–	–	–
1.6	Instrumentación y control geotecnico - Acentímetro de placa inferior	unidad	60,00	39,000	–	39,000	4.720.468	184.098.252	–	184.098.252
1.7	Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	unidad	8,00	–	–	–	4.720.468	–	–	–
1.8	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	unidad	10,00	–	–	–	9.440.935	–	–	–
1.9	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	unidad	7,00	–	–	–	16.858.813	–	–	–
1.10	Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	unidad	50,00	–	–	–	7.417.878	–	–	–
1.11	Pedraplén al pie del Talud	m³	18.000,00	207,840	–	207,840	229.213	47.639.630	–	47.639.630
1.12	Pedraplen berma, para paseo y ciclovia	m³	190.000,00	–	–	–	188.984	–	–	–
1.13	Protección de margenes con muro de gaviones	m³	5.640,00	–	126,000	126,000	598.383	–	75.396.258	75.396.258
ITEM 2	MOVIMIENTO DE SUELO		–	–	–	–	–	–	–	–
2.1	Limpieza de terreno		–	–	–	–	–	–	–	–
2.1.1	Desbosque, Despeje y Limpieza	ha	34,00	34,000	–	34,000	15.237.657	518.080.338	–	518.080.338
2.2	Excavaciones		–	–	–	–	–	–	–	–
2.2.1	Excavación no clasificada	m³	6.352,00	2.677,860	3.674,140	6.352,000	26.842	71.879.118	98.621.266	170.500.384
2.2.2	Excavación de bolsones	m³	13.172,00	13.172,000	–	13.172,000	28.961	381.474.292	–	381.474.292
2.2.3	Excavación de zanjas de drenaje	m³	880,00	–	–	–	28.959	–	–	–
2.3	Terraplen		–	–	–	–	–	–	–	–

181 (ciento ochenta y un)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GOMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

(4+4+5) 007

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R COSTANERA	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 16 (dieciseis) Mes y Año : Agosto 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.11.2018

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,85 %	27,38 %
% Avance ejecutado:	3,21 %	26,57 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
5.4.4	Geocompuesto para drenaje (multidren 20)	m²	404,46	–	–	–	56.139	–	–	–
5.4.5	Colector de drenaje (tubo perforado Ø100 mm envuelto en geotextil)	ml	558,40	–	–	–	26.255	–	–	–
5.5	Piso túnel y accesos		–	–	–	–	–	–	–	–
5.5.1	Losa de hormigón armado	m³	825,74	–	–	–	1.380.450	–	–	–
5.5.2	Colchón de arena	m³	165,80	–	–	–	74.205	–	–	–
5.5.3	Barrera de vapor	m²	3.118,00	–	–	–	4.046	–	–	–
5.5.4	Base granular	m³	467,40	–	–	–	275.065	–	–	–
5.5.5	Dren Ø150, mortero y material filtrante	ml	760,00	–	–	–	62.703	–	–	–
5.6	Barandas metálicas		–	–	–	–	–	–	–	–
5.6.1	Barandas peatonales	ml	279,20	–	–	–	1.888.187	–	–	–
5.6.2	Barandas vehiculares	ml	298,40	–	–	–	1.011.529	–	–	–
5.6.3	Barandas metálicas tipo flex beam	ml	19,20	–	–	–	262.810	–	–	–
ITEM 6	OBRAS COMPLEMENTARIAS		–	–	–	–	–	–	–	–
6.1	Construcción de alambrado	ml	2.200,00	–	–	–	224.990	–	–	–
6.2	Señalización		–	–	–	–	–	–	–	–
6.2.1	Señalización horizontal	m²	3.556,02	–	–	–	43.991	–	–	–
6.2.2	Señalización vertical	m²	489,02	–	–	–	1.083.473	–	–	–
6.2.3	Taches reflectantes	un	260,00	–	–	–	52.467	–	–	–
6.2.4	Pórticos de Señalización	un	3,00	–	–	–	49.043.830	–	–	–
6.2.5	Semi-pórticos de señalización	un	6,00	–	–	–	32.695.879	–	–	–
6.3	Empastado	m²	36.000,00	–	–	–	13.487	–	–	–
6.4	Baranda de defensa metálica	ml	1.010,00	–	–	–	262.677	–	–	–
6.5	Remoción de empedrado existente	m²	19.389,47	–	–	–	19.420	–	–	–
6.7	Traslado de estructuras de Hº del servicio público	un	118,00	–	–	–	3.860.851	–	–	–
	T O T A L Guaranies (IVA Incluido)							105.726.738.585	10.700.833.865	116.427.572.450

180 (ciento ochenta)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

(25 veinticinco)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO EHT
D-R COSTANERA	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 16 (dieciseis) Mes y Año : Agosto 2017

Campoyty 212 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 449182 - 6731758

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.201	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA)	Gs. 381.575.154.613	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.11.2018

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,85 %	27,38 %
% Avance ejecutado:	3,21 %	26,67 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	116.427.572.45
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	105.726.738.56
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	10.700.833.86
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	
6	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL	
7	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL AL MES ANTERIOR	27.726.000.00
8	CERTIFICADO DEL MES	10.700.833.86

SON GUARANÍES: diez mil setecientos millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y cinco.

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)	
		Fondo FOCEM (83,25%)	Fondo LOCAL (16,75%)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	8.908.444.193	1.792.389.67
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	–	
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE	244.865.459	49.267.22
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	9.153.309.652	1.841.656.89
		Fondo FOCEM (00,00%)	Fondo LOCAL (100.00%)
4	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL DEL MES	–	
5.1	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(890.844.419)	(179.238.9
5.2	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%) SOBRE INDEMNIZACIONES		
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO	8.262.465.233	1.662.417.9
7	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(457.665.483)	(92.082.8
8	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO	7.804.799.750	1.570.335.0

SON GUARANÍES (Focem): siete mil ochocientos cuatro millones setecientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta (IVA incluido).

SON GUARANÍES (Local): mil quinientos setenta millones trescientos treinta y cinco mil ochenta y cuatro (IVA incluido).

027 (veintisiete)

179 (ciento setenta y nueve)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	FISCALIZACIÓN CONSORCIO EHT CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 16 (dieciseis) Mes y Año : Agosto 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.11.2018

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,85 %	27,38 %
% Avance ejecutado:	3,21 %	26,57 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs)	
		Fondo FOCEM	Fondo LOCAL
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	30.101.131.622	6.056.383.83
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	6.493.561.488	1.306.512.37
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	890.844.419	179.238.96
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	7.384.405.907	1.485.751.34
5	SALDO DEL ANTICIPO	**22.716.725.715**	**4.570.632.49**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS		
1	MONTO DEL MES	–	-
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–	-
3	MONTO ACUMULADO	–	-
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES	457.665.483	92.082.84
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	3.333.748.271	670.754.15
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–	-
4	RETENCIONES ACUMULADAS	**3.791.413.754**	**762.837.00**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES	244.865.459	49.267.22
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.739.350.513	349.959.41
3	AJUSTES ACUMULADOS	**1.984.215.972**	**399.226.63**
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	73.844.059.076	42.583.513.3
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN / ACOPIOS	–	
3	SALDO DEL ANTICIPO	22.716.725.715	4.570.632.49
5	AJUSTES ACUMULADOS	**1.984.215.972**	**399.226.63**
6	RETENCIONES ACUMULADAS	(3.791.413.754)	(762.837.00
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	**94.753.587.009**	**46.790.535.50**

178 (ciento setenta y ocho)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

028 (veintiocho)

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN CONSORCIO EHT
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	REAJUSTE CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 14 (catorce) Mes y Año : Junio 2017

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CERTIFICADA Cert Nro 14 30.06.17 Junio 2017	MONTO EJECUTADO [1] (Menos Anticipo 10%)	COEFICIENTE Ku [2]	MONTO REAJUSTADO [3] = [1] x [2]	MONTO DEL REAJUSTE [4] = [3] - [1]
A	TRAMO: EJE PRINCIPAL AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA			-				
ITEM 1	RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES							
1.1	Terraplén por refulado	m³	19.848	112.465,956	2.009.001.867	1,0502	2.109.753.742	100.751.875
1.4	Protección permanente colchon reno (17cm)	m²	155.280	12.940,370	1.808.442.588	1,0668	1.929.189.632	120.747.044
ITEM 2	MOVIMIENTO DE SUELO			-				
2.1	Limpieza de terreno			-				
2.1.1	Desbosque, Despeje y Limpieza	ha	15.237.657	3,290	45.118.702	1,0191	45.978.554	859.852
2.3	Terraplen			-				
2.3.1	Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15%	m³	97.921	1.125,280	99.169.689	0,9932	98.493.686	-676.003
ITEM 4	DRENAJE			-				
4.1	Obras de drenaje			-				
4.1.5	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m³	1.846.969	4,880	8.111.888	1,0368	8.410.245	298.357
4.2	Puentes de Hormigón Armado			-				
4.2.1	Pilotes perforados para pilas y estribos	ml	1.601.621	60,760	87.583.043	1,0274	89.986.353	2.403.310
4.2.2	Hormigon 21 Mpa	m³	1.287.557	640,450	742.154.293	1,0331	766.730.652	24.576.359
4.2.3	Hormigon 24 Mpa	m³	2.361.740	135,000	286.951.410	1,0386	298.029.700	11.078.290
4.2.4	Acero para armaduras de refuerzos	Ton	7.896.040	70,900	503.846.312	1,0638	535.990.043	32.143.731
ITEM 5	CUNETAS DE PROTECCIÓN			-				
5.4	Cuneta de Hormigon escalonada en el talud del terraplen - bajada de agua	ml	1.107.751	24,600	24.525.607	1,0386	25.472.275	946.668
ITEM 6	OBRAS COMPLEMENTARIAS			-				
6.10	Instalación y Servicios especializados	Glb	1.839.332.389	0,010	16.553.992	1,0606	17.557.192	1.003.200
	TOTALES IVA INCLUIDO				5.631.459.391			294.132.683

177 (ciento setenta y siete)

100 (cien)

CONSORCIO D-R COSTANERA
Ing. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio EHT

ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. HAGAPLAN CONSORCIO EHT TECON

Asuncion, 14 de marzo de 2018

EHT - MOPC Nº 42/2018.

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). ID N° 295.713.

Asunto: Certificado Nº 22 – FEBRERO/2018, Pedido de Pago.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 22, correspondiente al mes de FEBRERO/2018, presentado por la empresa contratista de la obra de referencia.

El monto de la Factura con Fondo Externo es de Guaraníes: 6.876.978.054 (Guaraníes seis mil ochocientos setenta y seis millones novecientos setenta y ocho mil cincuenta y cuatro.–), IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	Solicitud de Pago - Certificado Nº 22 - FEBRERO/2018
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Contratista	CONSORCIO D-R COSTANERA
Monto de la factura IVA incluido	6.876.978.054 Gs.
Fuente de Financiamiento	Fondo Externo
Porcentaje de Avance Fisico Financiero Actual	1,800%
Fecha de Contrato	20/11/2015
Resolucion de Adjudicacion	Resolución Ministerial Nº 1.804/2015 (MOPC)
Plazo de Ejecucion Original	30 meses.
Orden de Inicio	27/5/2016

Manifiesto, en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Publicas y Consorcio D-R Costanera. y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Fisico real de la Obra de Referencia.

Cabe señalar que, en el presente certificado se solicita el pago por Acopio de Materiales Prefabricados, la cual sera ajustada en el proximo certificado a elaborarse.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

M. O. P. C. T.
Mesa de Entrada Central
Expte. 11210
Fecha 14 MAR 2018
Firma ..... Hora .....

Ing. Julio Ullón.
Director de Fiscalización.

Dirección: Mcal. Estigarribia Nº 2153 e/ 22 de Setiembre y Mayor Bullo
Teléfonos: + 595 21 225-808
E-mail: gerencia@consultoraelectropar.com

175 (ciento setenta y cinco)

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora

Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayo | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 12307007
Inicio Vigencia 17/08/2017
Fin Vigencia 31/08/2018
R.U.C.: 80091509-7
FACTURA
001-001-0000129
Nº 001-001- 0000129

Fecha 12 DE MARZO de 2018

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO

RUC: 80004239-5

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ X

Teléfono: X

Nota de Remisión Nº:

Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015		0,00	0,00	6.876.978.054,00
	LLAMADO MOPC N°1804/2015				
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018				
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA	5.404.579.787			
	Monto de ajustes				
	Regularizacion de Reajuste	2.403.158.143			
	Sub Total con IVA	7.807.738.930			
	Devolucion de anticipo	-540.467.979			
	Retencion de Garantia	-390.391.897			
	Total con IVA	6.876.978.054			
SUB TOTALES			0,00	0,00	6.876.978.054,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO — 6.876.978.054,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0,00 10% 625.179.323,00 TOTAL IVA: 625.179.323,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

ESTELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
TEL-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

NOBEL S.A. RUC: 80008807-0 / Hab. Nº1015 - Orosio Gonzalez esq. Avda. del Yacht - Teléfax: 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte.

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R COSTANERA	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731756	**CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9**	**CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 22 (veintidos)** **Mes y Año : Febrero 2018**

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1604/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif. Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.736.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	6,00 %	52,29 %
% Avance ejecutado:	1,80 %	45,26 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	C.M. Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
A	TRAMO: EJE PRINCIPAL AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA										
ITEM 1	RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES										
1.1	Terraplén por relleno	m³	2.259.606,00	2.411.100,000	2.300.027,026	71.385,320	2.371.412,350	19.848	45.650.938,408	1.416.855,831	47.067.792,2
1.2	Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	491.052,000	491.052,000	-	491.052,000	5.312	2.608.468,224	-	2.608.468,2
1.3	Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m²	171.381,00	171.381,000	11.100,500	-	11.100,500	3.592	39.872,998	-	39.872,9
1.4	Protección permanente colchon reno (17cm)	m²	180.000,00	254.491,000	90.590,800	10.252,500	100.843,300	155.280	14.066.939,424	1.592.008,200	15.658.947,6
1.5	Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	unidad	9,00	-	-	-	-	4.720.468	-	-	
1.6	Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	unidad	60,00	60,000	46,000	1,000	47,000	4.720.468	217.141.528	4.720.468	221.861,9
1.7	Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	unidad	9,00	39,000	-	-	-	4.720.468	-	-	
1.8	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	unidad	10,00	-	-	-	-	9.440.935	-	-	
1.9	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	unidad	7,00	-	-	-	-	16.858.813	-	-	
1.10	Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	unidad	50,00	-	-	-	-	7.417.878	-	-	
1.11	Pedraplén al pie del Talud	m³	16.000,00	16.000,000	207,840	-	207,840	229.213	47.639.630	-	47.639,63
1.12	Pedraplen berma, para paseo y ciclovia	m³	190.000,00	-	-	-	-	188.984	-	-	
1.13	Protección de margenes con muro de gaviones	m³	5.640,00	5.640,000	540,000	-	540,000	598.383	323.126.820	-	323.126,8
ITEM 2	MOVIMIENTO DE SUELO		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Limpieza de terreno		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Desbosque, Desraje y Limpieza	ha	34,00	34,000	34,000	-	34,000	15.237.657	518.080.338	-	518.080,3
2.2	Excavaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Excavación no clasificada	m³	6.352,00	6.352,000	6.352,000	-	6.352,000	26.842	170.500.364	-	170.500,3
2.2.2	Excavación de bateones	m³	13.172,00	13.172,000	13.172,000	-	13.172,000	28.961	381.474.292	-	381.474,2
2.2.3	Excavación de zanjas de drenaje	m³	680,00	680,000	-	-	-	26.959	-	-	
2.3	Terraplen		-	-	-	-	-	-	-	-	

174 (ciento setenta y cuatro)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GOMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R COSTANERA	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731736	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 22 (veintidos) Mes y Año : Febrero 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1604/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.164.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif. Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.736.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	6,00 %	52,29 %
% Avance ejecutado:	1,80 %	45,26 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	C.M. Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
C.3.8	Losa de Aproximación - fck 300kg/cm2	m3	-	39,160	-	-	-	1.915.469	-	-	-
C.3.9	Viga Dintoles - fck 300kg/cm2	m3	-	84,060	-	-	-	2.132.337	-	-	-
C.3.10	Viga Prefabricada - fck 350kg/cm2	m3	-	482,400	-	-	-	2.494.797	-	-	-
C.3.11	Tablero - fck 300kg/cm2	m3	-	286,120	-	-	-	2.276.309	-	-	-
C.3.12	Vigas Transversales centrales y extremas - fck 350kg/cm2	m3	-	42,240	-	-	-	1.888.031	-	-	-
C.3.13	Acero pretensado	kg	-	16.262,400	-	-	-	62.885	-	-	-
C.3.14	Separadores Tipo New Jersey Medianera - fck 240kg/cm2	m3	-	541,320	-	-	-	1.433.946	-	-	-
C.3.15	Separadores Tipo New Jersey Central - fck 240kg/cm2	m3	-	208,520	-	-	-	1.498.820	-	-	-
C.3.16	Zapatas de New Jersey - fck 240kg/cm2	m3	-	1.139,500	-	-	-	1.432.780	-	-	-
C.3.17	Canetas	ml	-	830,000	-	-	-	120.267	-	-	-
C.3.18	Apoyos de neoprene para viaductos	un	-	40,000	-	-	-	3.532.959	-	-	-
C.3.19	Drenaje	m2	-	4.671,230	-	-	-	80.184	-	-	-
C.3.20	Muro de Tierra Armada	m2	-	3.804,000	-	-	-	834.740	-	-	-
C.3.21	Acero para armaduras de refuerzos	tn	-	441,370	-	-	-	7.896.040	-	-	-
C.4	INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - COMPLEMENTO	Glb	-	1,000	0,820	-	0,820	467.727.749	383.536.754	-	383.536.754
C.5	Traslado de Raíz Jardín Botánico	ml	-	1.500,000	-	-	-	329.514	-	-	-
	TOTAL Guaranies (IVA Incluido)								172.806.724.804	6.022.048.207	178.828.772.811

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

828 (ochocientos)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
D-R COSTANERA	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	**CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 22 (veintidos)**
Curupayty 312 c/25 de Mayo - Asunción, Paraguay		**Mes y Año : Febrero 2018**
Tel: (595 21) 447227 - 446192 - 5731745		

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 381.575.154.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif.Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.738.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	6,00 %	52,29 %
% Avance ejecutado:	1,80 %	45,26 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	178.828.772.811
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	172.806.724.604
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	6.022.048.207
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	470.059.648
6	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL	-
7	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL AL MES ANTERIOR	27.726.000.000
8	CERTIFICADO DEL MES	6.492.107.853
	SON GUARANÍES: seis mil cuatrocientos noventa y dos millones ciento siete mil ochocientos cincuenta y dos.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)	
		Fondo FOCEM (83,25%)	Fondo LOCAL (16,75%)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	5.404.679.787	1.087.428.066
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	-	-
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE	2.403.158.143	483.518.305
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	7.807.837.930	1.570.946.371
		Fondo FOCEM (00,00%)	Fondo LOCAL (100,00%)
4	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL DEL MES	-	
5.1	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(540.467.979)	(108.742.807)
5.2	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%) SOBRE INDEMNIZACIONES		
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO	7.267.369.951	1.462.203.564
7	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(390.391.897)	(78.547.319)
8	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO	6.876.978.054	1.383.656.245
	SON GUARANÍES (Focem): seis mil ochocientos setenta y seis millones novecientos setenta y ocho mil cincuenta y cuatro (IVA incluido).		
	SON GUARANÍES (Local): mil trescientos ochenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro (IVA incluido).		

172 (ciento setenta y dos)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

025 (veinticinco)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO EHT
D-R COSTANERA	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 22 (veintidos) Mes y Año : Febrero 2018

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 446192 - 873178/8

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.06.2016
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 381.575.154.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif.Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.736.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	6,00 %	52,29 %
% Avance ejecutado:	1,80 %	45,26 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs) Fondo FOCEM	Fondo LOCAL
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	30.101.131.622	6.056.383.83
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	12.157.824.619	2.446.168.91
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	540.467.979	108.742.80
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	12.698.292.598	2.554.911.72
5	SALDO DEL ANTICIPO	17.402.839.024	3.501.472.11
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS		
1	MONTO DEL MES	391.324.656	78.734.99
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	798.542.949	160.667.80
3	MONTO ACUMULADO	1.189.867.605	239.402.79
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES	390.391.897	78.547.31
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	6.178.123.110	1.243.045.79
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	6.568.515.007	1.321.593.112
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES	2.403.158.143	483.518.305
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.984.215.974	399.226.634
3	AJUSTES ACUMULADOS	4.387.374.117	882.744.939
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	120.388.378.582	51.948.286.384
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN / ACOPIOS	1.189.867.605	239.402.790
3	SALDO DEL ANTICIPO	17.402.839.024	3.501.472.114
5	AJUSTES ACUMULADOS	4.387.374.117	882.744.939
6	RETENCIONES ACUMULADAS	(6.568.515.007)	(1.321.593.112)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	136.799.944.321	55.250.313.115

171 (ciento setenta y un)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

030 (treinta)

CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9

REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE

CERTIFICADO				
CERTIFICADO		MONTO		
Nº	MES / AÑO	CERTIFICADO	REAJUSTE	BOLETIN MOPC UTILIZADO
15	julio 2017	6.988.660.887	398.967.550	Nº 112 - julio/2017
16	agosto 2017	9.630.750.480	497.176.182	Nº 112 - julio/2017
17	setiembre 2017	7.682.045.829	427.319.643	Nº 112 - julio/2017
18	octubre 2017	7.302.414.379	362.828.307	Nº 112 - julio/2017
19	noviembre 2017	11.109.018.093	79.001.133	Nº 112 - julio/2017
20	diciembre 2017	13.093.275.704	253.948.155	Nº 112 - julio/2017
21	enero 2018	9.537.753.179	500.870.722	Nº 112 - julio/2017
22	febrero 2018	5.419.843.386	366.564.756	Nº 112 - julio/2017
	TOTAL		2.886.676.448	

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACIÓN
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. HAGAPLAN CONSORCIO EHT TECON

Asuncion, 12 de julio de 2018

EHT - MOPC Nº 160/2018.

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). ID N° 295.713.

Asunto: Certificado Nº 26 – JUNIO/2018, Pedido de Pago.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 26, correspondiente al mes de JUNIO/2018, presentado por la empresa contratista de la obra de referencia.

El monto correspondiente a la porcion Fondo Externo es de Guaranies: 8.261.081.588 (Guaranies ocho mil doscientos sesenta y un millones ochenta y un mil quinientos ochenta y ocho.--), IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	Solicitud de Pago - Certificado Nº 26 - JUNIO/2018
Descripcion de la Obra	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9
Contratista	CONSORCIO D-R COSTANERA
Monto de la factura IVA Incluido	8.261.081.588 Gs.
Fuente de Financiamiento	Fondo Externo
Porcentaje de Avance Fisico Financiero Actual	2,320%
Fecha de Contrato	20/11/2015
Resolucion de Adjudicacion	Resolución Ministerial Nº 1.804/2015 (MOPC)
Plazo de Ejecucion Original	30 meses.
Orden de Inicio	27/05/2016

Manifiesto, en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Publicas y Consorcio D-R Costanera. y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Fisico real de la Obra de Referencia.

Se han constatado algunos errores en el presente certificado, los cuales fueron comunicados al Contratista a fin de que sean corregidos en el proximo certificado a elaborarse.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Miguel A. Espinola
Residente de Fiscalizacion

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 28926
Fecha: 13 JUL 2018
Firma: Hora:

Dirección: Mcal. Estigarribia Nº 2153 c/ 22 de Setiembre y Mayor Bullo
Teléfonos: 595 21 225-808
E-mail: gerencia@consultorselectropar.com

168 (ciento sesenta y ocho)

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora
Curupayty Nº 312 c/ 25 de Mayo | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 12307007
Inicio Vigencia 17/08/2017
Fin Vigencia 31/08/2018
R.U.C.: 80091509-7
FACTURA
001-001-0000139
Nº 001-001- 0000139

Fecha 10 DE JULIO de 2018

Señor(es): M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI. RUC: 80004239-5

Dirección: OLIVA Y ALBERDI CENTRO Teléfono: X

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°1804/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION. SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°26 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		0,00	0,00	8.261.081.588,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los tracejos con IVA	6.435.746.701			
	Regularizacion de Reajuste	2.937.575.676			
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA	9.373.322.377			
	Devolucion de anticipo	-643.574.670			
	Retencion de Garantia	-468.636.119			
	Total con IVA	8.261.081.588			
SUB TOTALES			0,00	0,00	8.261.081.588,00

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO — 8.261.081.588,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 751.007.417,00 *TOTAL IVA:* 751.007.417,00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
ESCRIBANIA PUBLICA
REG. NOTAR.
FULGENCIO R. MORINIGO 509
TELEFAX 447 400
Asuncion - Paraguay

G. NOBEL S.R. RUC: 80008607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax 021 900 303 - Lambaré

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1° COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2° COPIA (Rosado): Cta. Cte. - 3° COPIA (Verde): CONTABILIDAD - 4° COPIA (Amarillo): Talón

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R COSTANERA	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 448192 - 6731756	**CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9**	**CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 26 (veintiseis)** **Mes y Año : Junio 2019**

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif. Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.736.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,26 %	80,38 %
% Avance ejecutado:	2,32 %	68,44 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	C.N. Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
A	TRAMO: EJE PRINCIPAL AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA										
ITEM 1	RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES										
1.1	Terraplén por refulado	m³	2.259.605,00	2.411.100,00	2.411.100,005	–	2.411.100,000	19.846	47.855.512.895	–	47.855.512.895
1.2	Drenes verticales prefabricados	ml	377.732,00	491.052,00	491.052,000	–	491.052,000	5.312	2.608.468.224	–	2.608.468.224
1.3	Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m²	171.381,00	171.381,00	21.730,500	6.639,130	28.369,630	3.592	78.055.968	23.847.755	101.903.711
1.4	Protección permanente colchon reno (17cm)	m²	180.000,00	284.491,00	164.623,012	7.297,750	171.920,760	155.280	25.562.661.378	1.133.194.682	26.695.856.060
1.5	Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	unidad	9,00	–	–	–	–	4.720.468	–	–	–
1.6	Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	unidad	60,00	60,00	47,000	6,000	53,000	4.720.468	221.861.996	28.322.808	250.184.804
1.7	Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	unidad	9,00	39,00	–	–	–	4.720.468	–	–	–
1.8	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	unidad	10,00	–	–	–	–	9.440.935	–	–	–
1.9	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	unidad	7,00	–	–	–	–	16.858.613	–	–	–
1.10	Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	unidad	50,00	–	–	–	–	7.417.876	–	–	–
1.11	Pedraplén al pie del Talud	m³	16.000,00	16.000,00	207,840	–	207,840	229.213	47.639.630	–	47.639.630
1.12	Pedraplen berma, para paseo y ciclovía	m³	190.000,00	–	–	–	–	168.984	–	–	–
1.13	Protección de margenes con muro de gaviones	m³	5.640,00	5.640,00	906,000	–	906,000	599.383	543.331.764	–	543.331.764
ITEM 2	MOVIMIENTO DE SUELO		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1	Limpieza de terreno		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1.1	Desbosque, Desgeje y Limpieza	ha	34,00	34,00	34,000	–	34,000	15.237.657	518.080.338	–	518.080.338
2.2	Excavaciones		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2.1	Excavación no clasificada	m³	6.352,00	6.352,00	6.352,000	–	6.352,000	26.842	170.500.384	–	170.500.384
2.2.2	Excavación de bolsones	m³	13.172,00	13.172,00	13.172,000	–	13.172,000	28.961	381.474.292	–	381.474.292
2.2.3	Excavación de zanjas de drenaje	m³	680,00	680,00	–	–	–	28.959	–	–	–
2.3	Terraplen		–	–	–	–	–	–	–	–	–

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

167 (ciento sesenta y siete)

007 (siete)

CONTRATISTA

CONSORCIO D-R COSTANERA

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731758

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif. Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.736.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

FISCALIZACIÓN

CONSORCIO EHT

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 26 (veintiseis)
Mes y Año : Junio 2018

AVANCES (%)	Del mes	Acumulativo
% Avance proyectado:	3,26 %	60,38 %
% Avance ejecutado:	2,32 %	58,44 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	C.N. Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
C.3.8	Losa de Aproximación - fck 300kg/cm2	m3	–	39,160	–	–	–	1.915.469	–	–	–
C.3.9	Viga Dinteles - fck 300kg/cm2	m3	–	64,050	–	–	–	2.132.337	–	–	–
C.3.10	Viga Prefabricada - fck 350kg/cm2	m3	–	482,400	–	–	–	2.494.797	–	–	–
C.3.11	Tablero - fck 300kg/cm2	m3	–	285,120	–	–	–	2.276.309	–	–	–
C.3.12	Vigas Transversales centrales y extremas - fck 350kg/cm2	m3	–	42,240	–	–	–	1.868.031	–	–	–
C.3.13	Acero pretensado	kg	–	18.262,400	–	–	–	62.885	–	–	–
C.3.14	Separadores Tipo New Jersey Medianera - fck 240kg/cm2	m3	–	641,320	–	–	–	1.433.948	–	–	–
C.3.15	Separadores Tipo New Jersey Central - fck 240kg/cm2	m3	–	208,520	–	–	–	1.498.820	–	–	–
C.3.16	Zapatas de New Jersey - fck 240kg/cm2	m3	–	1.139,500	–	–	–	1.432.780	–	–	–
C.3.17	Cenefas	ml	–	530,000	–	–	–	120.257	–	–	–
C.3.18	Apoyos de neopreno para viaductos	un	–	40,000	–	–	–	3.532.959	–	–	–
C.3.19	Drenaje	m2	–	4.671,230	–	–	–	80.184	–	–	–
C.3.20	Muro de Tierra Armada	m2	–	3.604,000	–	–	–	834.740	–	–	–
C.3.21	Acero para armaduras de refuerzos	tn	–	441,370	–	–	–	7.898.040	–	–	–
C.4	INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - COMPLEMENTO	Glb	–	1,000	0,820	–	0,820	467.727.749	383.536.754	–	383.536.754
C.5	Traslado de Reja Jardin Botánico	ml	–	1.500,000	–	–	–	329.514	–	–	–
	TOTAL Guaranies (IVA incluido)								215.097.937.438	7.730.626.668	222.828.564.106

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GOMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO EHT
D-R COSTANERA	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 26 (veintiseis) Mes y Año : Junio 2018

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 449192 - 6731758

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1604/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif.Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.736.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,26 %	60,38 %
% Avance ejecutado:	2,32 %	58,44 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	222.828.564.106
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	215.097.937.438
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	7.730.626.668
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	
6	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL	–
7	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL AL MES ANTERIOR	27.726.000.000
8	CERTIFICADO DEL MES	7.730.626.668
	SON GUARANÍES: siete mil setecientos treinta millones seiscientos veintiseis mil seiscientos sesenta y ocho.	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)	
		Fondo FOCEM (83,25%)	Fondo LOCAL (16,75%)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	6.435.748.701	1.294.879.967
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	–	–
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE	2.937.575.676	591.043.754
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	9.373.322.377	1.886.923.721
		Fondo FOCEM (00,00%)	Fondo LOCAL (100,00%)
4	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL DEL MES	–	–
5.1	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(643.574.670)	(129.487.997)
5.2	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%) SOBRE INDEMNIZACIONES		
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO	8.729.747.707	1.756.435.724
7	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(468.666.119)	(94.296.186)
8	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO	8.261.081.588	1.662.139.538
	SON GUARANÍES (Focem): ocho mil doscientos sesenta y un millones ochenta y un mil quinientos ochenta y ocho (IVA incluido).		
	SON GUARANÍES (Local): mil seiscientos sesenta y dos millones ciento treinta y nueve mil quinientos treinta y ocho (IVA incluido).		

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio EHT

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE

CONTRATISTA CONSORCIO D-R COSTANERA Curupayty 312 e/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	FISCALIZACIÓN CONSORCIO EHT CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 25 (veintisels) Mes y Año : Junio 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1604/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361.575.154.613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif.Nº1 (c/IVA):	Gs. 411.430.736.775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,26 %	60,38 %
% Avance ejecutado:	2,32 %	58,44 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs)	
		Fondo FOCEM	Fondo LOCAL
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	30.101.131.622	6.056.383.839
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	14.070.098.388	4.810.022.399
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	643.574.670	129.487.997
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	14.713.673.058	4.939.510.396
5	SALDO DEL ANTICIPO	**15.387.458.564**	**1.116.873.443**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS		
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	1.268.602.596	160.667.800
3	MONTO ACUMULADO	**1.268.602.596**	**160.667.800**
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES	468.666.119	94.296.186
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	7.278.593.817	2.424.972.534
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	**7.747.259.936**	**2.519.268.720**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES	2.937.575.676	591.043.754
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	4.870.892.422	399.226.634
3	AJUSTES ACUMULADOS	**7.808.468.098**	**990.270.388**
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	145.888.127.976	75.665.556.179
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN / ACOPIOS	1.268.602.596	160.667.800
3	SALDO DEL ANTICIPO	15.387.458.564	1.116.873.443
5	AJUSTES ACUMULADOS	**7.808.468.098**	**990.270.388**
6	RETENCIONES ACUMULADAS	(7.747.259.936)	(2.519.268.720)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	**162.585.397.298**	**75.414.099.090**

164 (ciento sesenta y cuatro)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

030 (treinta)

CONSORCIO D-R COSTANERA

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9

REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE

CERTIFICADO N° 26- JUNIO 2018

CERTIFICADO				
CERTIFICADO		MONTO		
Nº	MES / AÑO	CERTIFICADO	REAJUSTE	BOLETIN MOPC UTILIZADO
16	agosto 2017	9.630.750.480	22.036.728	Nº 113 - agosto/2017
17	setiembre 2017	7.682.045.829	45.038.775	Nº 114 - setiembre/2017
18	octubre 2017	7.302.414.379	139.278.261	Nº 115 - octubre/2017
19	noviembre 2017	11.109.018.093	515.095.191	Nº 116 - noviembre/2017
20	diciembre 2017	13.093.275.704	463.373.724	Nº 117 - diciembre/2017
21	enero 2018	9.537.763.179	75.175.839	Nº 117 - diciembre/2017
22	febrero 2018	5.419.843.386	8.617.018	Nº 117 - diciembre/2017
23	marzo 2018	8.859.714.651	584.360.503	Nº 117 - diciembre/2017
24	abril 2018	10.709.578.627	677.680.030	Nº 117 - diciembre/2017
25	mayo 2018	11.735.725.539	581.708.622	Nº 117 - diciembre/2017
26	junio 2018	6.938.447.544	416.254.739	Nº 117 - diciembre/2017
	TOTAL		3.528.619.430	

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPÍNOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 22803/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
JORGE GOMEZ

TELEFONO:
021 442192

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO CERT. Nº 36
FACT. Nº 353 EN GS. 1.347.020.618.-
CON I.V.A.- (CONSORCIO EHT).-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 10/05/2019 14:42:06

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 22801/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO D-R COSTANERA

NOMBRE Y APELLIDO:
JORGE GOMEZ

TELEFONO:
021 440192

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO CERT. Nº 36
FACT. Nº 352 EN GS. 6.694.893.024.-
CON I.V.A. (CONSORCIO EHT).-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 10/05/2019 14:40:23

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

161 (ciento sesenta y un)

CONSORCIO D-R COSTANERA
Empresa Constructora
Avidadores del Chaco Nº 3802 c/ Juez Pino | Asunción - Paraguay
Teléfono: (021) 440 192 | cddsa@cddsa.com

TIMBRADO Nº 13368457
Inicio Vigencia 25/04/2019
Fin Vigencia 30/04/2020
R.U.C.: 80091509-7
FACTURA
001-001-0000352
Nº 001-001- 0000352

Fecha	10 DE MAYO	de 201 . 9	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ X		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°351/2015 LLAMADO MOPC N°1804/2015 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE - ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N°9. CERTIFICADO N°35 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0,00	0,00	6.694.893.024,00
	FONDO EXTERNO Gs.				
	Monto por los trabajos con IVA	4.314.372.572			
	Monto de ajustes				
	Regularizacion de Reajuste	3.187.027.724			
	Sub Total con IVA	7.501.400.296			
	Devolucion de anticipo	-431.437.257			
	Retencion de Garantia	-375.070.015			
	Total con IVA	6.694.893.024			
SUB TOTALES			0,00	0,00	6.694.893.024,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANÍES:	SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTICUATRO				6.694.893.024,00

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 608.626.639,00 *TOTAL IVA:* 608.626.639,00

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original.

STELA MARI BUSTO OTAZU
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REGISTRO Nº 743
RCA. DOMINICANA 981
CEL-FAX: 212.105
ASUNCION - PARAGUAY

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80008607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Teleax: (021) 900 383 RA - Lambaré
100 FC 001-001-0000351/450

ORIGINAL (Blanco): Cliente - 1ª COPIA (Celeste): Archivo Tributario - 2ª COPIA (Rosado): Cta. Cte. - 3ª COPIA (Verde): CONTABILIDAD - 4ª COPIA (Amarillo): Talón

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R COSTANERA	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 673175/6	**CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9**	**CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 35 (treinta y cinco)** **Mes y Año : Marzo 2019**

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361,575,154,613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses
MONTO Convenio Modif. Nº1 (c/IVA):	Gs. 411,430,736,775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	1.96 %	77.61 %
% Avance ejecutado:	1.55 %	70.01 %
%Avance Tecnico		77.31%

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	C.M. Nº 2	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
A	TRAMO: EJE PRINCIPAL AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA										
ITEM 1	RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES										
1.1	Terraplén por relleado	m³	2,259,605.00	2,722,635.80	2,411,100.005	139,363.70	2,550,463.70	19,848	47,855,512,895	2,766,090,718	50,621,603,613
1.2	Drenes verticales prefabricados	ml	377,732.00	704,478.34	491,052.00	99,455.00	590,507.00	5,312	2,608,458,224	528,304,960	3,136,773,184
1.3	Empastado con semillas sobre suelo orgánico	m²	171,381.00	131,201.71	38,270.45	–	38,270.45	3,592	137,467,469	–	137,467,469
1.4	Proteccion permanente colchon reno (17cm)	m³	180,000.00	174,737.81	227,645.20	(70,636.34)	157,008.86	155,250	35,348,747,103	(10,968,410,875)	24,380,336,228
1.5	Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro	unidad	9.00	–	–	–	–	4,720,468	–	–	–
1.6	Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro de placa inferior	unidad	60.00	85.00	53.00	–	53.00	4,720,468	250,184,804	–	250,184,804
1.7	Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto	unidad	9.00	39.00	–	–	–	4,720,468	–	–	–
1.8	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros	unidad	10.00	–	–	–	–	9,440,935	–	–	–
1.9	Instrumentación y control geotécnico - Medidores de presión de poros eléctricos	unidad	7.00	–	–	–	–	16,856,813	–	–	–
1.10	Instrumentación y control geotécnico - Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	unidad	50.00	–	–	–	–	7,417,878	–	–	–
1.11	Pedraplén al pie del Talud	m³	16,000.00	419.80	398.94	–	398.94	229,213	90,983,808	–	90,983,808
1.12	Pedraplen berma, para paseo y ciclovia	m³	190,000.00	–	–	–	–	188,984	–	–	–
1.13	Proteccion de margenes con muro de gaviones	m³	6,640.00	2,760.00	2,054.00	–	2,054.00	598,383	1,229,076,682	–	1,229,076,682
ITEM 2	MOVIMIENTO DE SUELO		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1	Limpieza de terreno		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1.1	Desbosque, Desmonte y Limpieza	ha	34.00	47.28	34.00	5.12	39.12	15,237,857	518,080,336	78,016,804	596,097,142
2.2	Excavaciones		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2.1	Excavación no clasificada	m³	6,352.00	20,321.92	6,352.00	12,740.75	19,092.75	26,842	170,500,384	341,987,212	512,487,596
2.2.2	Excavación de bolsones	m³	13,172.00	21,847.71	13,172.00	6,099.80	19,271.80	28,961	381,474,292	176,658,308	558,130,600
2.2.3	Excavación de zanjas de drenaje	m³	680.00	680.00	–	–	–	28,959	–	–	–
2.3	Terraplen		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.3.1	Terraplen con suelo seleccionado de préstamo CBR 15%	m³	39,987.00	25,728.16	35,185.19	(9,463.48)	25,721.71	97,921	3,445,388,781	(926,673,425)	2,518,695,356
2.3.2	Terraplén con suelo de préstamo CBR 10%	m³	33,133.00	24,955.07	33,132.86	(8,177.79)	24,955.07	97,920	3,244,389,819	(800,769,197)	2,443,620,622
ITEM 3	PAVIMENTO		–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1	Pavimento flexible		–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1	Carpeta de concreto asfáltico	m²	4,671.00	4,502.37	3,951.08	3.75	3,954.83	1,232,936	4,871,424,456	4,623,510	4,876,047,966
3.1.2	Base de concreto asfáltico	m²	5,605.00	5,402.84	4,831.83	4.50	4,836.33	1,203,828	5,816,687,997	5,417,226	5,822,105,223

160 (ciento sesenta)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GOMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio EHT

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO D-R COSTANERA	**DIRECCIÓN DE VIALIDAD**	**CONSORCIO EHT**
Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay Tel: (595 21) 447227 - 440182 - 6731758	**CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9**	**CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 35 (treinta y cinco)** **Mes y Año : Marzo 2019**

RESOL. MINISTERIAL Nº:	1004/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO Nº:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses	% Avance proyectado:	1.96 %	77.61 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361,575,154,613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses	% Avance ejecutado:	1.55 %	70.01 %
MONTO Convenio Modif. Nº1 (c/IVA):	Gs. 411,430,736,775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019	%Avance Teorico:		77.31%

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	C.M. Nº 2	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
					(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
C 4	INSTALACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - COMPLEMENTO	Glb	-	1.00	0.82	0.18	1.00	467,727,749	383,536,754	85,079,678	468,616,432
C.5	Traslado de Reja Jardin Botánico	ml	-	1,600.00	-	-	-	329,514	-	-	-
C.5.1	Tala de arboles	un	-	60.00	-	-	-	1,348,218	-	-	-
C.5.2	Compensacion arborizacion	un	-	2,300.00	-	202.00	202.00	266,234	-	53,779,268	53,779,268
C.5.3	Traslado de Arboles	un	-	123.00	-	-	-	5,940,000	-	-	-
C 6	REFUERZO DE CALLES DE DESVIO			-					-	-	-
C 6.1	Sub-base granular estabilizada	m3	-	103.88	-	103.61	103.61	268,331	-	27,801,775	27,801,775
C 6.2	Base Granular	m3	-	1,260.39	-	1,260.39	1,260.39	275,067	-	346,691,696	346,691,696
C 6.3	Riego de imprimación	m2	-	6,412.72	-	6,412.72	6,412.72	9,711	-	62,273,924	62,273,924
C 6.4	Riego de liga	m2	-	92,968.13	-	81,584.49	81,584.49	3,221	-	262,783,842	262,783,842
C 6.5	Regularización asfáltica	tn	-	6,539.11	-	3,890.97	3,890.97	508,361	-	1,978,017,400	1,978,017,400
C 6.6	Carpeta de Concreto Asfáltico	m3	-	1,885.10	-	1,880.16	1,880.16	1,232,936	-	2,318,116,950	2,318,116,950
C 6.7	Excavación no clasificada	m3	-	4,147.96	-	4,147.96	4,147.96	26,842	-	111,339,542	111,339,542
C 6.8	Excavación de bolsones	m3	-	1,038.55	-	1,038.46	1,038.46	28,961	-	30,074,840	30,074,840
C 6.9	Terraplén	m3	-	6,795.32	-	606.70	606.70	97,920	-	59,408,064	59,408,064
C 6.10	Pedraplen berma, para paseo y ciclovía	m3	-	2,716.95	-	2,478.01	2,478.01	188,964	-	467,926,274	467,926,274
C 6.11	Bateas de hormigón	m3	-	45.00	-	45.00	45.00	1,146,286	-	51,582,870	51,582,870
C 6.12	Cordón de hormigón	ml	-	200.00	-	-	-	56,631	-	-	-
C 6.13	Cordon Cuneta	ml	-	611.00	-	611.00	611.00	157,526	-	96,248,386	96,248,386
C 6.14	Pavimento tipo empedrado	m2	-	1,755.83	-	1,755.83	1,755.83	54,999	-	96,568,694	96,568,694
C 6.15	Señalización horizontal	m2	-	2,417.85	-	2,379.20	2,379.20	43,991	-	104,663,387	104,663,387
C 6.16	Señalización vertical	m2	-	265.63	-	132.04	132.04	1,063,473	-	143,061,775	143,061,775
C 6.17	Reacción y reposición de cañerías de escap. agua potable y alcantarillado sanitario (incluye ramales	ml	-	3,113.20	-	563.50	563.50	329,971	-	185,938,659	185,938,659
C 6.18	Cruce Semafórico	gl	-	3.00	-	-	-	81,350,302	-	-	-
C 7	CICLOVIA Y VEREDA			-					-	-	-
C 7.1	Vereda			-					-	-	-
C 7.1.1	Contrapiso de H° pobre sobre terreno natural	m2	-	21,317.10	-	-	-	56,555	-	-	-
C 7.1.2	dilatación	m2	-	21,317.10	-	-	-	170,770	-	-	-
C 7.2	Ciclovia			-					-	-	-
C 7.2.1	Piso de H°A° alisado mecánico c/ endurecedor superficial, espesor 0,12 mts., antideslizante de acuerdo a detalle	m2	-	8,858.60	-	-	-	171,024	-	-	-
C 8	Traslado de portico existente jardin botanico	gl	-	1.00	-	-	-	364,150,351	-	-	-
	T O T A L Guaranies (IVA Incluido)								258,266,726,974	5,182,429,516	261,443,156,490

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GÓMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio EHT

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

159 (ciento cincuenta y nueve)

012 (Veintidos)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO EHT
D-R COSTANERA	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 35 (treinta y cinco) Mes y Año : Marzo 2019

Curupayty 312 al 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 448192 - 6731758

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361,575.154,613	PLAZO CONVENIO Nº1:	35 meses
MONTO Convenio Modif.Nº1 (c/IVA):	Gs. 411,430,736,775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	1.96 %	77.61 %
% Avance ejecutado:	1.55 %	70.01 %
%Avance Teorico :		77.31%

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	261,443,158,490
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	256,260,728,974
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**5,182,429,516**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	
6	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL	–
7	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL AL MES ANTERIOR	27,726,000,000
8	CERTIFICADO DEL MES	**5,182,429,516**

SON GUARANÍES: cinco mil ciento ochenta y dos millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos dieciseis.

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)	
		Fondo FOCEM (83,25%)	Fondo LOCAL (16,75%)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	4,314,372,572	868,056,944
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	–	–
2.1	REGULARIZACIÓN DE REAJUSTE	3,187,027,724	641,233,806
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	7,501,400,296	1,509,290,750
		Fondo FOCEM (00,00%)	Fondo LOCAL (100.00%)
4	MONTO DE ITEM 11.1 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO CON CARGO FONDO LOCAL DEL MES	–	–
5.1	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%)	(431,437,257)	(86,805,694)
5.2	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10,00%) SOBRE INDEMNIZACIONES		
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO	7,069,963,039	1,422,485,056
7	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(375,070,015)	(75,464,538)
8	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA MENOS RETENCIÓN - IVA INCLUIDO	6,694,893,024	1,347,020,518

SON GUARANÍES (Focem): seis mil seiscientos noventa y cuatro millones ochocientos noventa y tres mil veintitres (IVA incluido).

SON GUARANÍES (Local): mil trescientos cuarenta y siete millones veinte mil quinientos dieciocho (IVA incluido).

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. Rene GÓMEZ
Representante

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio EHT

M.O.P.C.
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra

029 (Veintinueve)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO EHT
D-R COSTANERA	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN, SEGUNDA ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 35 (treinta y cinco) Mes y Año : Marzo 2019

Curupayty 312 c/ 25 de Mayo - Asunción, Paraguay
Tel: (595 21) 447227 - 440192 - 6731758

RESOL.MINISTERIAL Nº:	1804/2015 - 16.10.2015	ORDEN DE INICIO:	27.05.2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
CONTRATO:	351/2015 - 20.11.2015	PLAZO CONTRACTUAL:	30 meses	% Avance proyectado:	1.96 %	77.61 %
MONTO CONTRATO (c/IVA):	Gs. 361,575,154,613	PLAZO CONVENIO Nº1:	36 meses	% Avance ejecutado:	1.55 %	70.01 %
MONTO Convenio Modif.Nº1 (c/IVA):	Gs. 411,430,736,775	FECHA DE TERMINACIÓN:	27.05.2019	%Avance Teorico :		77.31%

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANIES (Gs)	
		Fondo FOCEM	Fondo LOCAL
	I. ANTICIPO		
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	30,101,131,622	6,056,383,839
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	17,837,947,878	5,078,332,965
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	518,242,951	–
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	18,356,190,829	5,078,332,965
5	SALDO DEL ANTICIPO	**11,744,940,793**	**978,050,874**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS		
1	MONTO DEL MES	–	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	1,268,602,596	160,667,800
3	MONTO ACUMULADO	**1,268,602,596**	**160,667,800**
	III. RETENCIONES		
1	RETENCIONES DEL MES	450,534,553	–
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	9,349,456,796	2,588,680,004
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	**9,799,991,349**	**2,588,680,004**
	IV. AJUSTES		
1	AJUSTES DEL MES	3,187,027,724	641,233,806
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	7,808,468,098	990,270,388
3	AJUSTES ACUMULADOS	**10,995,495,822**	**1,631,504,194**
	V. RESUMEN		
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	183,094,494,720	78,348,661,839
2	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN / ACOPIOS	1,268,602,596	160,667,800
3	SALDO DEL ANTICIPO	11,744,940,793	978,050,874
5	AJUSTES ACUMULADOS	**10,995,495,822**	**1,631,504,194**
6	RETENCIONES ACUMULADAS	(9,799,991,349)	(2,588,680,004)
7	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	**197,303,542,582**	**78,530,204,703**

157 (ciento cincuenta y siete)

030 (treinta)

CONSORCIO D-R COSTANERA
ING. René GOMEZ
Superintendente

FISCALIZACION
ING. Miguel Angel ESPINOLA
Ing. Residente - Consorcio ETH

M.O.P.C
ING. Cristóbal COHENE
Director de Obra