DICTAMEN TÉCNICO Y LEGAL Nº 28/2023

LLAMADO MOPC N°109/2020. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE – AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO CON ID: 388.869. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 206/2021

Asunción, 24 de noviembre de 2023

El Supervisor de la Obra, mediante el Memorándum N°24 de fecha 21 de noviembre de 2023, se expide acerca de la solicitud de prórroga del plazo de ejecución de obras por parte de la contratista CONSTRUCTORA ACARAY S.A, Contrato S.G. MINISTRO Nº 206/2021, en el marco del **LLAMADO MOPC Nº 109/2020: LPI PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE – AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO CON ID: 388.869**

La fiscalización de la obra, mediante Expediente MEU N°47.156/2023, de fecha 20 de noviembre del 2023 presenta las documentaciones correspondientes a causas de fuerza mayor en base a las cuales el Contratista, la Constructora ACARAY S.A, solicita un total de prórroga de 6 meses, desde el 7 de diciembre del 2023 (fecha actual vigente para la culminación de los trabajos según Nota D.V. N°2.666/2023) hasta el 7 de junio del 2024, totalizando 183 días.

La supervisión informa que, habiendo hecho las verificaciones correspondientes al informe técnico presentado por la Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras, no encuentra objeciones y da el visto bueno para lo que corresponda.

La solicitud se debe, principalmente, a que la fecha de hoy la Contratista ACARAY S.A no cuenta con la totalidad de las "Ordenes de Pago" para la liberación de la Franja de Dominio, conforme a los siguientes detalles:

A) Duplicación de la Avenida Bernardino Caballero:

- Expediente E758_CME, progresiva 0+631 a 0643, Pasarela Peatonal
- Expediente E623_CME, progresiva 0+624 a 0650, Pasarela Peatonal
- Expediente E625_CME, progresiva 0+652 a 0663, Pasarela Peatonal
- Expediente E634_CME, progresiva 0+664 a 0678, Pasarela Peatonal
- Expediente E626_CME, progresiva 0+669 a 0716, Pasarela Peatonal

B) Conexión al Acceso Rural hasta el empalme con el futuro puente sobre el Río Monday:

- Expediente E548_CME, progresiva 31+820 a 31+841
- Expediente E620_CME, progresiva 31+819 a 31+834
- Expediente E755_CME, progresiva 31+852 a 31+860
- Expediente E756_CME, progresiva 31+870 a 31+876
- Expediente E789_CME, progresiva 31+783 a 31+788

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

C) Par Binario:

- Expediente E146_CME, progresiva 2+727 a 2+867

D) Rotonda de Acceso a la A.N.N.P.:

- Expediente E386_CME
- Expediente E387_CME
- Expediente E384_CME
- Expediente E385_CME

En base a la sugerencia del Supervisor de la obra, y el visto bueno de la Fiscalización Temporal, es parecer de esta Unidad Administradora de Contrato, que corresponde otorgar 6 meses de prórroga por fuerza mayor, de conformidad a la sección N°16 - Plazo de ejecución, establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado MOPC N° 109/2020, y de conformidad a lo establecido en la sección C - Plazos, apartado 3 de los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, por lo que se recomienda a la Dirección de Vialidad proseguir con los trámites de aprobación de la prórroga por 6 meses, siendo el nuevo Plazo de Finalización de las Obras el 07 de junio de 2024 totalizando 183 días.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyectos CAF-OPEP

Ing. Gustavo Robadín
Coordinador Interino– UEP CAF-DV