INFORME TECNICO

A: LIC. ALICE MARILYN JIMÉNEZ PEÑA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. –

DE: ING. LIDER DAVID JIMÉNEZ SILVA.
SECRETARIO DE OBRAS. -

CUESTIÓN: Descargo realizado sobre el Plazo de Ejecución de las obras correspondiente a: LCO Nº 09/2023, ID Nº 431399, correspondiente al CONTRATO Nº 23/2023 para la CONSTRUCCIÓN DE VACUNATORIO MODELO EN LA SEDE DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA DE CIUDAD DEL ESTE, ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN N.º 1363/2023 G.A.P.

FECHA: 05 de enero de 2024.-

En virtud a la LCO Nº 09/2023, ID Nº 431399, correspondiente al CONTRATO Nº 23/2023 para la CONSTRUCCIÓN DE VACUNATORIO MODELO EN LA SEDE DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA DE CIUDAD DEL ESTE, ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN Nº 1363/2023 G.A.P. Adjudicado a la empresa NEW SONY VAIO II SRL, se vio la necesidad de solicitar una prórroga. Lamentablemente, nos hemos visto afectados por inundaciones en el este que afectaron en desarrollo de los trabajos, más de 600 mm de lluvias caídas en el lapso de la ejecución de los trabajos provocaron el atraso por lluvia, la humedad generada en el sitio de obra, el barro, agua acumulada, varios factores que son causados por la inclemencia del tiempo, afectan la ejecución de la obra. Para garantizar la calidad y terminación de la obra en cuestión, lo cual aumenta a un día más perdido de trabajo posterior al día a consecuencia de barro generado por la lluvia, totalizando así 2 días perdidos por cada día de lluvia que imposibilito llevar a cabo los trabajos. Provocando condiciones inseguras e imprevisibles que imposibilitan los trabajos a realizar en la obra en ejecución.

El mismo evento fue más allá del control de la empresa y ha creado circunstancias imprevisibles que han afectado significativamente la capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales de manera normal y continua.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en esta situación excepcional.

Atentamente.

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaria de Obras

Ing. Lider David Jiménez Silva
Secretario de Obras
Gobernación de Alto Paraná