Consorcio Control de Corredores

Asunción, 04 de abril del 2.024

Señor
Ing. René Peralbo, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nota Nº 43/2024
Ref.: LLAMADO MOPC Nº 20/2021. LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL LOTE 1 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1164 - REGIÓN OCCIDENTAL (RUTA DE LA LECHE) CON ID N° 392.169
Obj.: Remisión de Nota CVO-MOPC-CCC N°119/2024 - Prórroga por lluvias y sus consecuencias.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la Nota CVO-MOPC-CCC N°119/2024, cuya copia se adjunta, a través de la cual el Consorcio Contratista Vías de Occidente presenta la planilla de registro de lluvias y sus consecuencias de la obra, tendiente a la obtención de una prórroga del plazo de terminación de las Obras de Habilitación.

Al respecto, conforme a lo establecido en el punto 7 Prórroga por inclemencias climáticas, inciso 7.1 Inclemencias climáticas habituales, y los registros de esta Fiscalización, corresponden **80 días de prórroga** por lluvias y sus consecuencias al Consorcio Contratista en el periodo de **diciembre/2021 a febrero/2024**, tal como se visualiza en la siguiente tabla:

Año	Mes	Días de inclemencias climáticas (1)	Días prorrogables (según inciso 7.1) (2) = (1) - 8
2021	Diciembre	0	0
2022	Enero	4	0
	Febrero	11	3
	Marzo	15	7
	Abril	10	2
	Mayo	11	3
	Junio	5	0
	Julio	0	0
	Agosto	8	0
	Septiembre	7	0
	Octubre	16	8
	Noviembre	11	3
	Diciembre	9	1
2023	Enero	11	3
	Febrero	17	9
	Marzo	21	13
	Abril	9	1
	Mayo	15	7
	Junio	5	0
	Julio	0	0
	Agosto	0	0

Año	Mes	Días de inclemencias climáticas (1)	Días prorrogables (según inciso 7.1) (2) = (1) - 8
	Septiembre	0	0
	Octubre	3	0
	Noviembre	12	4
	Diciembre	9	1
2024	Enero	13	5
	Febrero	18	10
TOTAL DE DIAS DE PRORROGABLES			**80**

En virtud a lo expuesto, esta Fiscalización considera razonable otorgar 80 días de prórroga al Consorcio Contratista en el plazo de entrega de las Obras de Habilitación, extendiéndolo así hasta el 05 de julio de 2024, por lo que se eleva con parecer favorable a consideración de la Contratante para su aprobación, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.

Ing. Wueber Bogado
Representante Legal
Consorcio Control de Corredores

Se adjunta a la presente:

- Copia de la Nota CVO-MOPC-CCC N°119/2024 y anexo