Asunción, 15 de octubre del 2021.

DICTAMEN N° 138/2021.

Señora
DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES, Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos- UEPP
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Presente:

Ref.: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas - Contrato N° 41/2020, suscrito con la firma ENGINEERING S.A.E.C.A. - LPN/SBE N° 02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 360.254 -

Me dirijo a **Usted,** en relación al **Contrato N° 41/2020** suscripto con la empresa Contratista **ENGINEERING S.A.E.C.A.** *(Lote N° 16 – Misiones),* en el marco del **LPN/SBE N° 02/2020** ***"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación"*** **– Plurianual – ID N° 360.254,** a fin de someter a su consideración, el parecer sobre la prórroga del plazo de ejecución de la obra por inclemencias climáticas, conforme a los siguientes términos:

La Nota de fecha 06 de octubre del 2021 *(Mesa de Entrada - UNCA recibido por Clara Martínez),* remitida por la empresa **ENGINEERING S.A.E.C.A.** al Coordinador General de la Fiscalización *-Universidad Nacional de Caaguazú – UNCA-,* **presenta el Informe de lluvias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), el conteo conforme al libro de obras y solicita 14 días de prórroga.**

Por **Nota UNCA/MEC N° 477/2021 / LOTE 16** de fecha 15 de octubre de 2021 ***(Exp. UEPP N° 8704)***, el Coordinador de la Fiscalización del Lote N° 16 - Ing. Fredy G. Ramírez V., remite al Ing. Zoilo Benítez, Coordinador de Proyectos de Infraestructura, lo que sigue: *"la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista* **ENGINEERING S.A.E.C.A.**, *dicho pedido consiste en la* ***PRÓRROGA DE PLAZOS de 14 días,*** *según notas de pedido por parte de la contratista, correspondiente al Lote 16 presentada en fecha 06 de octubre de 2021,* ***debido a lluvias y sus consecuencias del mes de septiembre del corriente año".*** *Se adjunta el Informe Técnico N° 07/2021.* La negrita y el subrayado es nuestro.

En cuanto al **Informe Técnico N° 7/2021**, suscripto por el Arq. Adrián Dávalos – Fiscal de Obras del Lote 16 - Misiones, en el mismo se citan los antecedentes documentales y entre ellos, se verifica en el numeral 4 el Registro de Precipitación diaria (mm) 2021 Mes de Septiembre – DINAC Aeródromo San Juan Bautista Misiones y en el numeral 5 Libro de Obras se describe las siguientes fechas: 04, 07, 08, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, y 30 de setiembre de 2021 en el mismo se visualiza lo siguiente: "Sin actividad en obra por lluvia" y sin actividad en obra por afectación.

Asimismo, del Informe Técnico se transcriben las siguientes consideraciones: *"La empresa* ***ENGINEERING S.A.E.C.A.****, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en los AGCO, punto* ***2. Prórroga de los Plazos de***

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Tel: (595 21) 452 380/2
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejec. de Prog. y Proy. Sociales
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Ejecución: Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. Sigue mencionando en el punto ***4. Inclemencias Climáticas:*** *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo. Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato…" "En este sentido, se procede a verificar lo solicitado por la empresa* ***ENGINEERING S.A.E.C.A.*** *Es importante considerar, que esta fiscalización tiene en cuenta el registro de precipitación diaria de la DINAC (SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES), teniendo en cuenta el radio de influencia de las mismas y considerando que las instituciones se encuentran en este distrito. … De acuerdo a los puntos expuestos y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y los AGCO, esta fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 13 (trece) días por inclemencias climáticas y sus consecuencias correspondientes al mes de septiembre, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC. Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de septiembre, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N° 16 – Misiones, del Contrato N° 41/2020, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras. Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la fiscalización:*

PERIODO	*REGISTRO DINAC*	*AFECTACIONES*	*CANTIDAD DE PRÓRROGAS APROBADAS*
Septiembre/21	*12*	*2*	*13 (trece) días*

Se adjunta al Informe Técnico; copia de la Nota de **ENGINEERING S.A.E.C.A.,** Copia del Registro de Precipitación diaria (mm) Año 2021 septiembre, Copia del Libro de Obras Lote 16, Corrimiento de plazos del Lote 16, copia del PRO 004 del mes de septiembre 2021.

Del **Certificado de Contabilización y Registro de Plazos (Formulario PRO – 004)**, el fiscal refiere en el **ítem f.,** sobre las **VIGENCIAS DE GARANTÍAS**, notándose que las mismas se encuentran vigentes.

Del **Memo N° 065** de fecha 15/10/2021, con Expte. U.E.P.P. N° 9723/21, el Ing. Zoilo Benítez, remite a esta Coordinación el Memorándum Interno N° 028/2021 elaborado por el Ing. Antonio Peláez, y manifiesta: *"El mismo se adjunta a la presente con el fin de remitir la Aprobación de la Solicitud de Prórroga de Plazo por inclemencias climáticas del mes de setiembre del corriente, del Lote N° 16, a cargo de la Empresa ENGINEERING S.A.E.C.A. Solicito sus buenos oficios para dar continuidad al proceso correspondiente".*

Del Memorándum Interno N° 028/2021, se transcribe la siguiente consideración: *"…para poner a su conocimiento que esta Supervisión ratifica la* ***Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA****, para la prórroga del Plazo por Inclemencias Climáticas del* ***LOTE N° 16 – MISIONES****, a cargo de la Empresa* ***ENGINEERING S.A.E.C.A.*** *Se detalla a continuación:* ***CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA Y***

CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACIÓN A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU (UNCA), cuyo fiscalizador remite aprobada:

LOTE DE OBRA ADJUDICADA	LOTE 16 - MISIONES	CORRIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
EMPRESA ADJUDICADA	ENGINEERING S.A.E.C.A.	
PLAZO A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02	150 DÍAS	03 DE SETIEMBRE DEL 2021
SOLICITUD N° 01	8 DIAS	11 DE SETIEMBRE DE 2021
SOLICITUD N° 02	4 DIAS	15 DE SETIEMBRE DE 2021
SOLICITUD N° 03	8 DIAS	23 DE SETIEMBRE DE 2021
SOLICITUD N° 04	5 DIAS	28 DE SETIEMBRE DE 2021
SOLICITUD N° 05	16 DIAS	14 DE OCTUBRE DE 2021
SOLICITUD N° 06	2 DIAS	16 DE OCTUBRE DE 2021
SOLICITUD N° 07	13 DIAS	29 DE OCTUBRE DE 2021

Ahora bien, examinando el Contrato, verificamos que su cláusula **7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA,** establece: *"Los servicios deberán se prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. 5. Periodo de Construcción, lugar y otros datos"*. Al respecto, el **numeral 5** de las Especificaciones Técnicas y el **numeral 16** de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones, disponen: *"Plazo de Ejecución de las obras: será de 150 días"*.

Se constata que, el pedido se encuadra a los **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO** *(Aprobado por Resolución U.E.P.P. N° 312/2020 – Primera Versión – Documento complementario al Pliego Estándar de Obras aprobado por Resolución DNCP N° 1364/2020)*, **en la Sección C. PLAZOS, numeral 4. Inclemencias Climáticas**, documento que forma parte integrante del Contrato (Inc. c) - *DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.*

El Pliego de Bases y Condiciones en los Datos de la Licitación, específicamente en el numeral N° 22 establece: *"Periodo de Validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato"*. Por lo tanto, la póliza verificada se encuentra efectivamente vigente a la fecha.

Que, la **Ley N° 1533/00 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS, Capítulo XIV DE LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS,** en su **Artículo 44** prescribe: *"En el contrato se establecerá el plazo para el inicio y terminación de la obra, que se ajustará a las especificaciones técnicas, al pliego de bases y condiciones y demás documentos del llamado a licitación pública o concurso. En el contrato se establecerán también las sanciones que correspondan aplicar por su incumplimiento"*.

El **MANUAL DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS** *(Segunda Versión – ENE/2018)*, guía para la gestión de los Contratos de Obras Públicas regidos por la Ley 2051/03, enmarca en el ámbito de las funciones de orientación que tiene la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para plasmar los principios de económica y eficiencia. En ese sentido considerando el análisis en cuestión, en su **Título 3. CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, Ítem 3.I.3 PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA y SUB-ÍTEM I. INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS**, resaltan las recomendaciones en los casos de inclemencias climáticas establecidas en el PBC Estándar, como: *"...**De darse esta circunstancia, el Contratista debe notificar a la Contratante por escrito, dentro del plazo máximo de 7 días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión de los trabajos en el sitio de Obras a***

causa de inclemencias climáticas. *En la misma debe indicar la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del Contrato, tales como: registros de precipitaciones emitidos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, informes sobre el estado de las rutas nacionales emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (para los casos de imposibilidad del transporte de materiales o maquinarias al sitio de Obras), etc. Igualmente debe dejar constancia de ello en el Libro de Obras, mediante el asiento respectivo.* ***La Contratante deberá expedirse respecto de la prorroga mediante acto administrativo – emitido por la máxima autoridad de la contratante o por la persona a quien delegue dicha atribución – que debe ser comunicado al Contratista como máximo 15 días antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato.*** *En la misma se precisa la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas."* Sobre el plazo establecido, corresponde dar estricto cumplimento al mismo. Lo resaltado es nuestro.

En estas condiciones, atendiendo el pedido formulado por la Contratista, fundado en el **Informe Técnico N° 7/2021**, contenido en el **Memorándum CPI N° 065**, por el cual se expone la aprobación de la Fiscalización a cargo de UNCA, y la ratificación de la Supervisión, sobre la prórroga del plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas correspondiente al mes de **Setiembre/2021** del **Lote N° 16** – Departamento de Misiones, a cargo de la Empresa **ENGINEERING S.A.E.C.A.**, previsto en las **Especificaciones Técnicas del pliego, numeral 5. Periodo de Construcción, lugar y otros datos**, y los **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO, Sección C. PLAZOS, numerales 1. Plazos de ejecución, 2. Prórroga de los Plazos de Ejecución y 4. Inclemencias Climáticas**, de la cláusula **7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA** del **Contrato N° 41/2020**, entendemos que dicha prórroga puede ejecutarse, Adenda mediante, previo acto administrativo vía resolución. Cabe señalar que esta situación, no afecta las condiciones contractuales y no implican circunstancias más ventajosas para el proveedor.

A continuación, se describe de manera ilustrativa los días de prórrogas aprobadas por la Fiscalización UNCA y ratificada por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura y la Supervisión:

DATOS DEL CONTRATO	MES/PERIODO DE EJECUCION DE CONTRATO	PRORROGAS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS - DIAS	PLAZO FINAL DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
N° 41/2020 – Contratista ENGINEERING S.A.E.C.A. LOTE 16 - MISIONES	SETIEMBRE/2021	13	Prórroga por Inclemencias Climáticas - Setiembre **29/10/2021**

En consecuencia, habiéndose analizado los documentos contenidos en los expedientes analizados, fundado en las consideraciones y normativas transcriptas, se recomienda la prosecución de los trámites para prorrogar el plazo de ejecución de obras por inclemencias climáticas correspondiente al mes de **Setiembre/2021 del Lote 16 – Departamento de Misiones** – cláusula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA del **Contrato N° 41/2020** - LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – Plurianual – ID N° 360.254, salvo mejor parecer.

Atentamente.

Abog. SIXTO MIGUEL ADES RIVAS LAGUARDIA
Coordinador Interino
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
UEPP/CAC/MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dir. Gral. de Prog. y Proy. Educativos
Dpto. Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay