8 (ocho)

Nota N°AS-014/24

Asunción, 04 de marzo de 2024

Señor
Compañía de Ingeniero Asociados S.A.
Presente

Ref.: Llamado No 46/2020 LPI de Empresas Constructoras para obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional No 9 y Accesos. Lote 3 Consorcio Avanza Chaco. Contrato 423/2020

Asunto: Solicitud de Prorroga del plazo de terminación de obra de Habilitación subclausula 8.4 Condiciones Climáticas .

Adjunto: Registro de Lluvias y Consecuencias.

De nuestra mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Contrato de Referencia, a objeto de solicitar prórroga del plazo de acuerdo con lo estipulado en la Subclausula 8.4, inciso (c) Condiciones Climáticas Excepcionalmente Adversas, de las Condiciones Especiales del Contrato.

Que a partir del último pedido de plazo por lluvias y sus consecuencias del mes de mayo/23, donde el plazo contractual es de fecha 21-10-23 y que según los registros acontecidos en el periodo mayo/23 al mes de febrero/24, solicitamos nuevo plazo contractual de termino de obras amparados en la Subclausula 8.4, inciso (c) Condiciones Climáticas Excepcionalmente Adversas.

Según los registrado en la planilla adjunta, se solicita la cantidad 24 días a partir del 8 de marzo 2024, plazo contractual según CM 04 presentado a la Fiscalizacion y la solicitud de prorroga a dicha fecha que está en evaluación por la Contratante, la nueva fecha propuesta seria 01-04-2024.

En relación a la Subcalusula 8.4 inciso (a) se expone el registro, una vez aprobada por el comitente, deberá evaluar un nuevo plazo para la terminación de la obra según la sección mencionada.

También solicitamos prorroga por el fenómeno ocurrido en el cauce del Rio de Monte lindo (inundación) ocurrido en fecha 4-12-2023 hasta la fecha 12-12-23, a causa de ello debimos parar los trabajos en el cabezal Central del Pila N°01 y Pila N°02 afectando el normal desarrollo de los trabajos, ocasionando retrasos involuntarios a esta Contratista

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

Tania Chavez
05 03 2024 11:20

Ing. José Daniel Sotomayor
Superintendente de Obras
Consorcio Avanza Chaco

C.C. Ing. Alfredo Garcia
Supervisor del M.O.P.C.