MMSA
CONSTRUCTORA

Nota MM S.A. Nº 03/2024

Asunción, 10 de enero del 2024

Señor:
Ing. Alfredo Sánchez, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Ref.: "LLAMADO MOPC Nº 114/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL – I.D. Nº 371.805 – AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 543/2020 LOTE 2
Asunto: Solicitud de Prórroga de los Plazos de Ejecución por lluvias y sus consecuencias

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Usted con relación al contrato de referencia, a los efectos de solicitar prórroga del plazo de ejecución, en virtud de las cláusulas de las CGC y las CEC, siguientes:

- CGC 23.1 Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de Fuerza Mayor previstos en estas CGC o en los casos de inclemencias climáticas.
- CGC 23.2 De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prorrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas".

Teniendo en cuenta los términos del contrato mencionados precedentemente, detallamos a continuación los eventos ocurridos por las lluvias y sus consecuencias y que justifican la prórroga del plazo contractual:

INCLEMENCIAS CLIMATICAS. Cláusula 23.1 y 23.2 de las CGC y CGC 23.1 de las CEC:

Días de lluvia y consecuencias ocurridos desde 18/10/2021 a Noviembre/2023.-

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

MMSA
CONSTRUCTORA

▪ Inclemencias Climáticas

Orden de Inicio: 18 de Octubre de 2021

Mes/Año	Días de lluvia y sus consecuencias	Inclemencias previsto en el Contrato (*)	Días de Prórroga	Observaciones
oct-21	4	4 (**)	0	
nov-21	8	8	0	
dic-21	0	8	0	
ene-22	4	8	0	
feb-22	4	8	0	
mar-22	10	8	2	
abr-22	12	8	4	
may-22	12,5	8	4,5	
jun-22	8,5	8	0,5	
jul-22	7	8	0	
ago-22	11	8	3	
sept-22	11	8	3	Según Anexo, cuadro de lluvia y/o humedad excesiva (SICOE)
oct-22	15	8	7	
nov-22	6	8	0	
dic-22	7	8	0	
ene-23	0	8	0	
feb-23	0	8	0	
mar-23	13	8	5	
abr-23	0	8	0	
may-23	0	8	0	
jun-23	6	8	0	
jul-23	7	8	0	
ago-23	0	8	0	
sept-23	0	8	0	
oct-23	4	8	0	
nov-23	19	8	11	
Total días de prórroga por inclemencias climáticas			**40,00**	

Observación: (*) Condiciones Especiales del Contrato CGC 23.1

I. límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras durante el periodo contractual original: es de 8 (ocho) días por mes.

II. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras fuera del periodo contractual original: cero (0) días por mes.

(**) Límite de inclemencias por mes según CGC 23.1 = 8 (ocho) días. Como la orden de inicio fue el 18/01/2021 entonces el cálculo proporcional para el mes de octubre/2021 (14/30*8dias) = 3,73 = 4 días.

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
MM S.A.

MMSA
CONSTRUCTORA

PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO

- Orden de Incicio: 18/10/2021
- Plazo Original: 24 meses
- Fecha de Finalización Original: 18/10/2023
- Incremento del plazo por aumento de obras según CM N° 1: 4,76 meses
- Fecha de Terminación según Convenio Modificatorio N° 1: 09/03/2024
- Días de prórroga por inclemencias climaticas: 40 días
- Fecha de Terminación: 18/04/2024

Adjuntamos cronograma reprogramado, cuadro de lluvia y/o humedad excesiva, registro de precipitación diaria DINAC de la ciudad de Encarnación.

Recurrimos a los acostumbrados buenos oficios del Señor Director a fin de que nuestro pedido sea analizado y aprobado con celeridad que amerita el caso.

Sin otro particular, nos despedimos de Usted muy cordialmente.

C.C Ing. Pablo Silva, Jefe UEP JICA

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ing. Jorge Moreno
Representante Legal
MM S.A.

M.O.P.C.
Secretaria General - Mesa de Entrada Única
MEU Nº: 3482 / 2024
Fecha: 10 / 01 / 2024
Receptor
Para: ☐ Gabinete del Ministro
☑ VMOP ☐ VMAF ☐ VMT
☐ VMME ☐ Otro:
Observ.:
Fecha 10 / 01 / 2024

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 997 / 3482 / 24
Fecha: 10 ENE 2024
Firma: Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC UEP- JICA
P/A
Ing. Alfredo Sánchez
Director de Vialidad

P/A

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 356
Fecha 10 ENE 2024 Hora 13:17
Firma

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
PROY. CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL
UEP JICA PG-PTY
Mesa de Entrada
Expediente No.: 15
Fecha: 12.01.24
Encargado:

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 10 ENE 2024
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C.TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV ☐ UEPIP
☐ UOC ☐ JCM
Ing. José María Espinosa V.
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones