NOTA DINAC/UOC N° 265 /2020

Asunción, 08 de octubre de 2020.-

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
ABG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ
PRESENTE

Tengo bien dirigirme a usted con relación a la **NOTA DNCP/DNC Nº 18932/2020,** referente a expediente en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 46/2019 "AMPLIACIÓN DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP" ID Nº 366.171,** donde se detalla lo siguiente:

Aspectos Observados:

1. Consultamos a la Convocante si el dictamen remitido cuenta con todas las páginas, considerando que la segunda página empieza con la mitad del art. 63 de la Ley N° 2051/03.

2. Solicitamos a la Convocante remitir las documentaciones por el módulo de prórroga.

3. Verificamos que el contrato fue firmado el 18/11/2019 con 120 días de ejecución, es decir, el 18/03/2020 se cumplía el plazo de ejecución establecido, sin embargo, verificamos que las solicitudes y documentaciones fueron formalizadas fuera del plazo de ejecución.

4. Solicitamos a la Convocante remitir las documentaciones que avalen los atrasos mencionados en el dictamen (excluyendo las documentaciones que hagan referencia al COVID considerando el estado de público conocimiento del mismo).

Respuesta:

1. Se adjunta dictamen completo.

2. Se solicita cancelación del Expediente N° 312722 a fin de subsanar el error volviendo a solicitar verificación por el modulo correcto.

3. El contrato posee un plazo de ejecución de 120 días calendario contados a partir del siguiente día hábil al cobro del anticipo, el mismo fue cobrado el 24 de diciembre del 2019, atendiendo que el miércoles 25 se celebraba la fiesta de navidad y por ende fue feriado, se cuenta a partir del jueves 26 de diciembre extendiéndose el

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL Unidad Operativa de Contrataciones Coordinación
Lic. C.D. CARDDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC

mismo hasta 24 de abril del 2020, por lo que la solicitud de prórroga fue presentada durante la vigencia del Contrato estando ya en pandemia.

4. Se adjunta informe fiscal aclarando la duda.

Esperando sus buenos oficios, me despido atentamente.-

LIC. FREDY NOGUERA
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DINAC

Nota DNC N° 18932 /2020

Asunción, 28 de septiembre de 2020

Datos del Procedimiento Licitatorio

ID	366171
Etapa del Procedimiento	Convenios Modificatorios
Tipo de Procedimiento	Licitación Pública Nacional
Modalidad	Convencional
Nombre de la Licitación	AMPLIACION DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP
Entidad	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Resultado de la Verificación	Observado

Aspectos Observados

1. Consultamos a la Convocante si el dictamen remitido cuenta con todas las páginas, considerando que la segunda página empieza con la mitad del art. 63 de la Ley N° 2051/03.
2. Solicitamos a la Convocante remitir las documentaciones por el módulo de prórroga.
3. Verificamos que el contrato fue firmado el 18/11/2019 con 120 días de ejecución, es decir, el 18/03/2020 se cumplía el plazo de ejecución establecido, sin embargo, verificamos que las solicitudes y documentaciones fueron formalizadas fuera del plazo de ejecución.
4. Solicitamos a la Convocante remitir las documentaciones que avalen los atrasos mencionados en el dictamen (excluyendo las documentaciones que hagan referencia al COVID considerando el estado de público conocimiento del mismo).
5. Recordamos a la Convocante que la CGC 32.3 establece: Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito a la Contratante en el plazo de 7 días sobre dicha condición y causa.
6. Con relación al cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 6355/19, respecto a la Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de República, indicamos a la Convocante que en dicha Ley se establece: ***Cualquiera sea la forma en que se vincule con la actividad estatal, deberá presentar su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos dentro de los 15 (quince) días que esta se concrete y en igual término al culminar la misma.***

Recordatorio

NOTA SDI N° 09/2020

Ref.: NOTA DNC N° 18.932 –CONVENIO MODIFICATORIO – CONTRATO N° 116/2019 - LPN-SBE N° 46/2019 "AMPLIACION DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP".----------

Asunción, 08 de octubre de 2020.-

Lic. Fredy Noguera
Coordinador UOC/SDAF
PRESENTE

Me dirijo a usted, y por su intermedio al Dpto. de Contratos y Garantías, en relación a la Nota DNC N° 18.932, solicitando a la convocante remitir las documentaciones que avalen los atrasos mencionados en el Dictamen.

Al respecto es pertinente manifestar que:

1. Los Fiscales presentan todos los Antecedentes que justifican los atrasos, tales como:

   a) Atrasos por imposibilidad de continuar los trabajos, **pendientes del Contrato N° 135/2019 – Ejecución de Sistema de Climatización/Schiller** – a cargo de la Empresa ENVING. **No imputable a la Empresa Engineering S.A.**
   b) Atrasos por demora en el traslado de mostradores de Check In a cargo de la Empresa SITA, responsable del Sistema CUTE CLUB (Comun Use Terminal Equipmet)de las Aerolíneas, que operan con el AISP/Modificación del cableado de red y fibra óptica . La empresa SITA, trabaja con las Aerolíneas, y la administración de los trabajos no dependen de la DINAC. **No imputable a la Empresa Engineering S.A.**
   c) **Atrasos** por imposibilidad de continuar los trabajos, pendientes del Contrato N° 02/2019 – Demolición de Pisos de Nivel de Bodegas, realización de pisos de hormigón – a cargo de la Empresa Constructora EISA. **No imputable a la Empresa Engineering S.A.**
   d) **Notas Varias de la Empresa Engineering y Fiscales;** así como copias de asientos en el Libro sobre los atrasos, **notificados en tiempo y en forma**, tanto por la Empresa Contratista y por los Fiscales de Obra.

2. La solicitud de prórroga de los plazos, por parte de la Empresa Engineering S.A., fueron realizados en base a todos estos antecedentes, **en tiempo y en forma**, considerando que:

a) La firma del Contrato N° 116/2019 fue en fecha **18 de noviembre de 2.019.-**
b) El cobro del anticipo financiero del 20% fue en fecha **10 de diciembre de 2.019**.-
c) El plazo de ejecución del Contrato, se inicia a partir del primer día hábil al cobro del anticipo financiero, en fecha **11 de diciembre de 2.019**.-
d) El plazo de 120 días calendarios culmina en fecha **09 de abril de 2.020.-**
e) La nota de solicitud de prórroga de los plazos presentada por la Empresa Engineering, **fue en fecha 18 de marzo de 2.020.**, en tiempo y en forma y mucho antes de la culminación de los plazos - no en el último día – sumado a esto, todos los antecedentes formales documentados en el punto 1.

Se eleva este informe, para los fines pertinentes.

Arq. Carlos A. Achucarro G.
Subdirector de Infraestructura
DINAC

Lic. FREDY NOGUERA
Coordinador Int. de la UOC
DINAC
09-10-2020

REF.: "CONTRATO N. 116/2019. AMPLIACIÓN DE LA ZONA PÚBLICA Y PASAJERO DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP ----------"

AISP, 07 de Octubre de 2020.

A LA SUB DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA – DINAC

Por su intermedio, al Dpto. de Contratos y Garantías, se remiten copias de Libro de Obras, Notas de reuniones de trabajo y Notas presentadas por la **Empresa Contratista ENGINEERING S.A** el cual esta Fiscalización tuvo participación, el cual se relaciona a *los* :

1. *Atrasos en trabajos de ejecución sistema refrigeración sistema chiller – EMPRESA ENVING* **(Contrato n°135/2019),**
2. *Atrasos en trabajos de ejecución sistema c.u.t.e* – **(modificación cableado de red y fibra óptica)**
3. *Atrasos en trabajos de ejecución demolición piso bodega y ejecución piso de hormigón* **(contrato n°02/2019- E.I.S.A).**

- Copia Nota Engineering del 20 de enero de 2020-secretaria general Dinac N°: 114211.
  Motivo: Atrasos de ejecución Contrato 135/2019-Empresa Enving.-atrasos

- Copia Nota Gerencia Fiscalización: 12/2020-MEMORANDUN N°55/2020
  Motivo: Obras Sistema C.U.T.E – atrasos

  Copia Libro de Obras N° folio: 0000010-0000011-0000015-0000020-0000022-0000023-0000037-0000034-0000047 el cual ya se vienen detallando inconvenientes con relación a planos eléctricos, pedido de detalles de ductos del sistema chiller ***(Contrato N° 135/2019)*** para definir alturas de cielo raso, luminarias y revestimientos, retrasos varios, retrasos varios de diversa índole.

- Copia Notas Varias de Comunicación entre Empresa Contratista-fiscalización
  Motivo: atrasos varios debido a trabajos de los Contratistas E.I.S.A **contrato n°02/2019)** y ENVING S.A ***(Contrato N° 135/2019)***.

  Al mismo tiempo, cabe mencionar que la firma del Contrato de referencia de la **Empresa Contratista ENGINEERING S.A** , fue el 18/11/2019, pero el plazo de ejecución del mismo corre a partir del primer día hábil al cobro del anticipo financiero **(ITEM 07 DEL CONTRATO N° 116/2019)**, el cual corresponde al 20% del monto contractual total y el cual la empresa ejecuto dicho cobro el día **10/12/2019**, por lo tanto a partir del día **11/12/2019** corresponde el inicio de actividades con un cronograma de 120 días calendarios, el cual da una finalización en fecha: **09/04/2020.** Motivo por el cual la nota presentada por la Empresa Contratista de fecha 18/03/2020 está dentro del plazo del plazo de ejecución.

Atentamente, a fin de proseguir los trámites correspondientes.

Téc. Vía Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

Secretario Técnico
SDI - DINAC

08 OCT. 2020

engineering

CONSTRUIMOS PARAGUAY

Luque, 20 de enero de 2020.-

Señor
DR. EDGAR MELGAREJO CIRARI, Presidente
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
Mcal. López e/ Vice Pcte. Sanchez y 15 de Setiembre, 2do. Piso
Presente

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 40/2019 "AMPLIACION DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EN BANQUE DEL AISP" ID N° 366.171 / CONTRATO N° 116/2019 - DEFINICIÓN DE DISTRIBUCION DEL NUEVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HALL CENTRAL

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., por su digno intermedio a quienes corresponda, con el objeto de informarle que en fecha 6 de enero 2020 se realizó una reunión informativa entre nuestra firma, la empresa ENVING S.R.L. y ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A. en oficinas de la Administración General del AISP, donde se hizo referencia a la instalación de las bocas de distribución de aire acondicionado.

Considerando que el avance de nuestro Contrato se ve directamente afectado a la definición y los avances en el montaje de dichas bocas por parte de la empresa ENVING S.R.L., solicitamos en carácter URGENTE la definición de las ubicaciones de las salidas de AC en el Sector del Hall Central ya que sin eso es practicamente imposible adquirir los materiales en las medidas que hemos relevado, ya que dependemos de contar con el Plano de Distribución de bocas. Asi también, instamos a que puedan acelerar los montajes de las cañerías para poder posteriormente montar el nuevo cielo raso.

Sin otro particular y aguardando una respuesta en la brevedad posible, nos despedimos saludándole con nuestra más alta estima y consideración.

Lic. J. Andrés Campos Cervera A.
Representante Legal
engineering S.A.
de Aguas, Energía,
Construcción y Minería

Hernán Silva
Asistente D.A.
DINAC

NOTA G.F N°: 12/2020

Ref.: Contrato N° 116/2020
"Ampliación de la Zona Publica y pasajeros del hall Central Nivel Embarque AISP".

AISP, 28 de abril de 2020.-

Arq. Carlos Achucarro
SUBDIRECTOR
Subdirección de Infraestructura - DINAC
PRESENTE

Se eleva el pedido de la Empresa contratista Engeneering, el cual solicita la definición de las obras que se tienen que ejecutar en forma urgente **Cableado Estructural (Sistema CUTE) y muebles (counters nuevos para aerolíneas)**, el cual no se encuentra contemplado dentro del contrato de referencia y el cual afecta al cronograma de obras y podría ocasionar atrasos.

Al mismo tiempo, solicitan la designación de un representante de la DINAC, a fin de coordinar los trabajos descriptos anteriormente, como ser fecha de montaje (inicio – fin).

Atentamente

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

Tec. Vial Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MEMORANDUM N° 55/2020	CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	N° HOJA
	SDI	Asunción, 21 de mayo de 2020.-	1/1

A: ING. DOUGLAS CUBILLA	CARGO Y DEPENDENCIA: DIRECTOR DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
DE: ARQ. CARLOS A. ACHUCARRO G.	CARGO Y DEPENDENCIA: SUBDIRECTOR SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: INFORMAR SOBRE RETRASO EN CRONOGRAMA DE OBRAS / INCUMPLIMIENTO DEL TRASLADO DE MOSTRADORES DE CHECK IN POR PARTE DE SITA (CONTRATO N° 116/19 AMPLIACIÓN DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL DE EMBARQUE DEL AISP / ENGINEERING S.A.).----------

Señor Director:

Se eleva la nota del Arq. Marcelo Traverzzi, Jefe de Obra de la Empresa Engineering S.A. donde informa que la operadora de los mostradores de Check In / SITA no ha realizado el traslado de los mostradores de Check In, para permitir continuar los trabajos previstos en el cronograma del contrato N° 116/2019; manifestando que esta actividad se realizaría la siguiente semana, entre los días 26 y 27 de mayo.

Este incumplimiento, estaría ocasionando 7 (siete) días de retraso no imputables a la empresa contratista Engineering S.A., afectado por esta situación.

Por lo expuesto, cumplo en informar de esta situación, informando que el Fiscal Titular del contrato, dejará asentado este hecho en el libro de obra; como antecedente y para los fines que correspondan.

Es mi informe.

Arq. Carlos A. Achucarro G.
Subdirector de Infraestructura
DINAC

C.C.: Fiscal Titular, Contrato N° 116/2019.

RECIBIDO
22 MAY-2020
DIRECCION DE AEROPUERTOS

DINAC

engineering

ITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA ÚBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

CALIZACION:

NTRATISTA: ENGINEERING S.A. CONTRATO Nro. 116/2019

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

N° 0000010

Viernes 17 / 01 / 2020.

No se pueden continuar los trabajos de la parte eléctrica por falta de planos y detalles eléctricos.

- Se retomarán los trabajos el día lunes / 20 de enero.
- Se llama a reunión de contratistas, representantes de Engineering y DINAC. Fecha: lunes / 20 de enero 07:30 hs.

Téc. Vial Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Fecha	Firma - Fiscalización	Carlos Añasco Fiscal DINAC Aclaración de Firma
Fecha	Firma - Contratista	Luz Ruiz Díaz. Aclaración de Firma

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

engineering

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA PÚBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

FISCALIZACION:

CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.

CONTRATO Nro. 116/2019

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

N° 0000011

Lunes 20 / 01 / 2020

07:30 hs. Reunión de contratistas Engineering y Fiscalización

Se resuelve: Aguardar los planos de aire acondicionado para poder dar continuidad a la obra, ya que a partir de estos documentos se definirán: Ubicación de luminarias, alturas de cielorraso y alturas de revestimientos.-

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

Tc. Vial Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Edgar Ocampos
Fiscal de Obra

Fecha	Firma y Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha	Firma y Contratista	Luz Ruiz Díaz. Aclaración de Firma

ORIGINAL: Contratista - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

engineering

ACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA
BLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

LIZACION:

RATISTA: ENGINEERING S.A. CONTRATO Nro. 116/2019

EMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

N° 0000015

Luego de haber entregado los planos (28/01/2020), Enving S.A. inicia los trabajos de montaje de ductos de aire acondicionado en el sector nuevo de check in

Finaliza la etapa de colocación de artefactos lumínicos y cableado eléctrico en Planta Baja (Nivel maletero)

Tcr. Vial Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

13/02/2020 Fecha	Firma - Fiscalización	Carlos Añasco Fiscal DINAC Aclaración de Firma
Fecha	Firma - Contratista	Luz Ruiz Díaz Aclaración de Firma

Original: Contratante - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

engineering

ITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA ÚBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

CALIZACION:

NTRATISTA: ENGINEERING S.A. CONTRATO Nro. 116/2019

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

N° 0000020

- Placatec inicia colocación de placas durlock sobre la estructura de cielorraso en área nueva de check in.
- Enving S.A. mantiene inconclusa el montaje de ductos para el sistema de refrigeración, lo cual retrasa la finalización del montaje de cielorrasos.

Ing. Víctor Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

25/02/2020 Fecha	Firma - Fiscalización	Aclaración de Firma
— Fecha	Firma - Contratista	Luz Ruiz Díaz. Aclaración de Firma

ORIGINAL: Contratista - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

engineering

CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA ÚBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

CALIZACION:

NTRATISTA: ENGINEERING S.A. CONTRATO Nro. 116/2019

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

N° 0000022

- ELSA inicia demolición de hueco para abertura de conexión entre el entrepiso para oficinas de aerolíneas y el nuevo check in. Dichos huecos fueron aprobados por el Fiscal Arq. Carlos Añasco.
- El avance de cielorrasos queda detenido, a la espera de terminación de ductos de Aire acondicionado por parte de Enving S.A.

Tér. Val Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

27/02/2020 Fecha	Firma - Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha	Firma - Contratista	Luis Luis Díaz. Aclaración de Firma

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

engineering

TACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA
BLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

LIZACION:

RATISTA: ENGINEERING S.A. CONTRATO Nro. 116/2019.

EMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

N° 0000023

La demolición de los 2(dos) huecos para el paso de las cintas transportadoras se verá detenido por causas ajenas a la empresa contratista, sino atribuibles a DINAC: los huecos del lado norte afectarían el funcionamiento de los únicos scanners rx operativos. Dichos equipos solo pueden moverse los días VIERNES (esto sin afectar la logística de las aerolíneas).
Luego de una reunión organizativa donde además de Engineering se presentó el Ing. José Huerta, el administrador general del AISP y el equipo del departamento técnico electrónico de DINAC; se resuelve mover las casetas de rayos x el día VIERNES 6 de marzo, para agilizar la demolición lo antes posible sin dañar ningún equipo.

Tec. Vial Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

04/03/2020 Fecha	Firma - Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha	Firma - Contratista	Luis Ruiz Díaz. Aclaración de Firma

NL: Contratante - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

-engineering

CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA PÚBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

FISCALIZACION:

CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

CONTRATO Nro. 116/2019

LIBRO DE OBRA

N° 0000037

- Alisada base para piso.
- Perfilado, revoques y alisada en huecos para apoyo a cinta transportadora.

- La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC hace constar que Engineering S.A. tiene vigente el contrato nº 116/2019 para la obra de ampliación del Hall Central en curso.
Por tanto se solicita la facilitación de circulación del personal, camiones y maquinarias afectados a las obras bajo responsabilidad de Engineering S.A.
No obstante, se siguen presentando dificultades de traslado de los obreros a causa de las bajas en cuanto a transporte público. Así como escasez de proveedores y limitaciones en la llegada de materiales a la obra.

Téc. Vigil Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

5 - 4 - 2020 Fecha	Firma - Fiscalización Firma - Contratista	Aclaración de Firma Luz Ruiz Díaz. Aclaración de Firma
Fecha		

Original: Contratista - Blanco
DUPLICADO: Contratista - Verde
Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

engineering

CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA PÚBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

SCALIZACION:

ONTRATISTA: ENGINEERING S.A.

CONTRATO Nro. 116/2019

TIEMPO: BUENO ☐ LLOVIZNA ☐ LLUVIA ☐

LIBRO DE OBRA

N° 0000034

- Llegada de material pendiente con 11 días de atraso, (teniendo en cuenta la emisión de la orden de compra) a consecuencia de las restricciones y reglamenta-
-ciones vigentes dispuestas por el gobierno sobre cuarentena y aislamiento total.
- Alisada base para piso.

Téc. Vial Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

30-3-2020		
Fecha	Firma - Fiscalización	Aclaración de Firma
		Luz Ruiz Díaz
Fecha	Firma - Contratista	Aclaración de Firma

ORIGINAL: Contratante - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

DINAC

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 46/2019 AMPLIACIÓN DE LA ZONA PÚBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP

UBICACION:

CONTRATISTA: ENGINEERING S.A. CONTRATO Nro. 116/2019

TIEMPO: BUENO [X] LLOVIZNA [ ] LLUVIA [ ]

LIBRO DE OBRA

N° 0000047

- Colocacion de pisos en area de cintas
- Enduido de duriock.
- colocacion de ACM.
- Montaje y colocacion de cinta transportadora para prueba de funcionamiento.
- Se designa a la Arq. Beatriz Eiuzio como coordinadora entre SITA y Engineering.
- Se solicita a la DINAC autorización p/ montaje de vallado en area actual de check in

Téc. Vial Edgar Ocampos
Fiscal
DINAC

Carlos Añasco
Fiscal
DINAC

22-ABRIL-2020 Fecha	Firma - Fiscalización	Aclaración de Firma
Fecha	Firma - Contratista	Aclaración de Firma

Original: Contratista - Blanco DUPLICADO: Contratista - Verde Triplicado: Fiscalización - Amarillo

Ref.: NOTA DNC N° 18.932 - CONVENIO MODIFICATORIO – CONTRATO 116/2019 – LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 46/2019 "AMPLIACIÓN DE LA ZONA PUBLICA Y PASAJEROS DEL HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP" - ID N° 366.171

Asunción, 01 de octubre de 2020

A LOS SEÑORES CARLOS AÑAZCO, EDGAR OCAMPOS Y EDUARDO AVALOS : *a fin de elevar Nota DNC de referencia, en relación al punto 4, donde se solicita remitir las documentaciones que justifiquen los atrasos mencionados. Adjunto Nota y Dictamen.*

Atentamente,

Ricardo A. Cantero F.
Dpto. Contratos y Garantías
UOC

Lic. Fredy Noguera
Coordinador U.O.C.

01 OCT. 2020

Sixto A. Domínguez R.
Secretario Técnico
SDI - DINAC

As/01/10/2020

A LOS FISCALES DEL CONTRATO N° 116/2019 P/ME PONGAN AL DICTAMEN DE LA DNCP.

MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC

Paraguay de la gente

RESOL 394/2020

DICTAMEN N° 328 /2020 - Ref.: Expte. DINAC N° 118.072/2020 – Solicitud de prórroga de plazo del Contrato N° 116/2019 suscripto con la Firma ENGINEERING S.A. en el marco de la LPN N° 46/2019 "Ampliación de la zona Pública y Pasajeros del HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP".-

Asunción, 14 de setiembre del 2020.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Con relación al expediente de referencia, a través del cual se remite el pedido de prórroga de plazo del Contrato N° 116/2019 suscripto con la Firma ENGINEERING S.A. en el marco de la LPN N° 46/2019 "Ampliación de la Zona Pública y Pasajeros del HALL CENTRAL NIVEL EMBARQUE DEL AISP".-

Al respecto, la Asesoría Jurídica, dice:-

Que, por nota de fecha 18 de marzo de 2020, el Lic. Juan Andrés Campos Cervera Arroyo, en calidad de Vicepresidente y Representante legal de la firma ENGINEERING S.A., solicita la suspensión y el posterior corrimiento del plazo correspondiente al contrato suscripto en el marco del llamado de referencia, mencionado el principio de Fuerza Mayor que establece: *"Se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera de control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, pandemias, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y **decisiones gubernamentales.**"* (Sic.).-

Refiere al respecto, que: "*el Gobierno Nacional ha emitido el Decreto N° 3442 de fecha 09 de marzo de 2019, autorizando al Ministerio de Salud y Bienestar Social a tomar las medidas que considere pertinente conforme al Plan Nacional de Respuesta de Virus Respiratorio 2020, dictando a su vez dicho Ministerio la Res. N° 90 de fecha 10 de marzo de 2020 que dispuso: Instruir a las autoridades de las reparticiones públicas e instituciones privadas a tomar las medidas pertinentes para evitar la aglomeración de personas, asegurando el funcionamiento de las reparticiones públicas e instituciones privadas, se recomienda el trabajo a distancia*". Por todo lo expuesto solicitan: *"...la inmediata suspensión de los plazos de obra y el oportuno reconocimiento del plazo una vez levantada la disposición gubernamental, autorizando asimismo la realización de trabajos menores con el personal y materiales disponibles".* (Sic.).-

Asimismo, por Nota de fecha 02 de junio de 2020, el recurrente, reitera la solicitud de prórroga de plazo de ejecución del contrato por fuerza mayor remitido en fecha 18 de marzo de 2020. Menciona que dicho pedido también obedece a retrasos ocasionados en el transcurso del Contrato de referencia al haber varios otros trabajos externos que se complementan detallando lo siguiente:

MOTIVO	DÍAS
a. ATRASOS EN TRABAJOS DE EJECUCIÓN SISTEMA REFRIGERACION SISTEMA CHILLER – EMORESA ENVING	45 DÍAS
b. ATRASOS EN TRABAJOS DE EJECUCIÓN POR PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y/O MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CAUSA DEL COVID – 19.	60 DÍAS
c. ATRASOS EN TRABAJOS DE EJECUCIÓN SISTEMA CUTE – (MODIFICACIÓN CABLEADO)	35 DÍAS
d. ATRASOS EN TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEMOLICIÓN PISO BODEGA Y EJECUCIÓN PISO DE HORMIGON (CONTRATO EISA)	20 DÍAS
TOTAL:	**160 DÍAS**

Coordinadora de Gestión Administrativa
Asesoría Jurídica
DINAC