CONTRATISTA

CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA

TOCSA ECOMIPA

Mayor Eduardo Vera c/ Boggiani

Tel: (595 21) 611 967
Email: tocsa@tocsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2017

FISCALIZACION

CONSULTORA GUARANI — CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS — fraschini & asociados s.a.c.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR, LLAMADO MOPC Nº39/2016 - ID Nº 302402, Lote/Obra 2: Rio Tebicuary – Pilar (38,440 km) y Acceso Ciudad de Pilar (4,335 km)

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 17
Mes y Año : MAYO 2019

RESOL.MINISTERIAL Nº: 1.761/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 16/06/2017
FECHA DE CONTRATO: 23.11.2017	ORDEN DE INICIO: 03/01/2018
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 328.500.000.000	PLAZO CONTRACTUAL: 36 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 298.909.090.909	FECHA DE TERMINACIÓN: 03/01/2021

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance previsto:	3.20 %	32.18 %
% Avance teórico:	4.14 %	34.00 %
% Avance ejecutado	0.79 %	21.54 %

FORMULA : ATAm = ATAa + Aem + (Apm/22) x Dh

	MES	Total de días perdidos por lluvias y sus consecuencias	Días perdidos considerados como normal en el mes	Dh Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días	ATAm Avance Teorico Acumulado hasta el mes correspondiente	AEm Avance Ejcutado del mes correspondiente	ATAa Avance Teórico Acumulado hasta el mes anterior	Porcentaje Programado Acumulado CM Nº01	APm Avance Programado CM Nº01 del mes correspondiente
	ene-18	22	8	14	2.35%	1.42%	0.00%	1.46%	1.46%
	feb-18	6	8	0	3.23%	0.88%	2.35%	2.35%	0.89%
	mar-18	12	8	4	4.20%	0.86%	3.23%	2.97%	0.61%
	abr-18	2	8	0	4.78%	0.58%	4.20%	3.14%	0.17%
	may-18	17	8	9	5.68%	0.74%	4.78%	3.52%	0.38%
	jun-18	7	8	0	7.26%	1.58%	5.68%	4.54%	1.02%
	jul-18	3	8	0	8.49%	1.23%	7.26%	6.07%	1.53%
	ago-18	8	8	0	10.52%	2.03%	8.49%	7.78%	1.71%
	sept-18	17	8	9	13.50%	2.12%	10.52%	9.90%	2.12%
	oct-18	17	8	9	15.53%	1.24%	13.50%	11.82%	1.92%
	nov-18	15	8	7	17.60%	1.24%	15.53%	14.42%	2.60%
HASTA 13-12-2018	dic-18	3	8	0	18.25%	0.66%	17.60%	17.28%	2.86%
DESDE 14-12-2018 HASTA 31-01-2019	ene-19	33	8	25	21.92%	0.41%	18.25%	20.14%	2.86%
	feb-19	11	8	3	23.24%	0.95%	21.92%	22.87%	2.73%
	mar-19	13	8	5	26.94%	3.03%	23.24%	25.84%	2.97%
	abr-19	16	8	8	29.86%	1.78%	26.94%	28.97%	3.14%
	may-19	31	8	23	34.00%	0.79%	29.86%	32.18%	3.20%
	jun-19		8		34.00%		34.00%	35.31%	3.13%
	jul-19		8		34.00%		34.00%	38.49%	3.18%
	ago-19		8		34.00%		34.00%	41.90%	3.42%
	sept-19		8		34.00%		34.00%	45.12%	3.22%
	oct-19		8		34.00%		34.00%	48.47%	3.35%
	oct-19		8		34.00%		34.00%	51.46%	2.99%
	nov-19		8		34.00%		34.00%	54.33%	2.87%
	dic-19		8		34.00%		34.00%	58.32%	3.98%
	ene-20		8		34.00%		34.00%	62.87%	4.55%
	feb-20		8		34.00%		34.00%	67.69%	4.82%
	mar-20		8		34.00%		34.00%	72.87%	5.17%
	abr-20		8		34.00%		34.00%	77.91%	5.04%
	may-20		8		34.00%		34.00%	82.56%	4.65%
	jun-20		8		34.00%		34.00%	86.40%	3.84%
	jul-20		8		34.00%		34.00%	89.23%	2.83%
	ago-20		8		34.00%		34.00%	91.51%	2.28%
	sept-20		8		34.00%		34.00%	94.22%	2.70%
	oct-20		8		34.00%		34.00%	95.99%	1.77%
	nov-20		8		34.00%		34.00%	100.00%	4.01%
	dic-20								
	Total	233.00	288.00	116.00	34.00%	21.54%	29.86%	100.00%	100.00%

Ing. Juan Posson
Por el Contratista

Ing. Carlos A. López R.
Por la Fiscalización

Ing. Alfredo Diaz Fretes
Por el MOPC