MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Nota DV Nº 1098 /2024

Asunción, 03 de Mayo del 2024

CONSORCIO FISCALIZADOR DEL SUR
Mencia de Sanabria Nº 458 c/ Bruno Guggiari.
Asunción, Paraguay
Presente

Ref. PR-L1105. "LLAMADO MOPC Nº 131/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 67/2023 SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX - KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LOPEZ, DEPARTAMENTO DE ITAPUA.". ID Nº 402401

Objeto: PRÓRROGA POR INCLMENCIAS CLIMÁTICAS. LOTE 1.

Me dirijo a ustedes en atención al expediente MEU Nº 14273/2024, a través del cual presentan la documentación correspondiente a la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas al contrato S.G. Ministro Nº 234/2022 (Lote 1) de la obra de la referencia.

En tal sentido, luego del análisis de la documentación técnica se APRUEBA la prórroga, correspondiente al periodo comprendido entre julio a diciembre de 2023, en virtud a la subcláusula *7.1 Inclemencias climáticas habituales* correspondiente a 70 (setenta) días calendario de prórroga a partir de la fecha de finalización del plazo de las Obras de Habilitación vigente (30/06/2025).

Se emite la ORDEN DE EJECUCION Nº 01, que amplía el plazo de ejecución de las obras de habilitación hasta el **08 de setiembre de 2025**, y se solicita la presentación de la **curva físico-financiera vigente ajustada** según la incidencia de los días de lluvias considerados, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles, a partir de la recepción de la presente nota.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Juan Alejandro Peralta Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD
DV

CC: Contratista EDB CONSTRUCCIONES.

Elisabeth Soto
07-05-24

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - SID - DV

Ing. Elisia Mariana Elizabeth Kallus Lobsiger 06/05/2024 15:41:59