Comité Olímpico Paraguayo, Medallistas Olímpicos 1, Bloque J
www.asu2022.org.py

Memo 51/2023

De: Andrea Sanz – Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Para: Nimia Aquino - Directora General de Administración y Finanzas de la SND
Fecha: 11-07-2023
Asunto: Remisión De Informe sobre Plazo de ADAPTACIÓN DE LUMINARIAS PARA TV EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 ID. 407.752 CONTRATISTA: CONSORCIO ALTIUS.

En mi carácter de Secretaria General de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 me dirijo a Usted, con relación a la obra **"ADAPTACION DE LUMINARIAS PARA TV EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 – ID 407.752"**

Al respecto corro traslado del Informe Técnico 61/2023 recibido desde la Dirección de Escenarios Deportivos de ASU2022, donde se informa que se ha recalendarizado la fecha prevista de finalización del contrato Nro. 16/2022 resultando como fecha final el 26/05/2023, quedando a consideración de la máxima autoridad.

Se solicita amablemente remitir el presente memo a la UOC a fin de continuar con el proceso correspondiente.

Sin otro particular, me despido saludando con mi mayor consideración y estima.

Muy Atentamente,

Andrea Sanz
Secretaria General
XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022

11 JUL. 2023
2114
8:50

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Nota de Salida: 327-
Fecha: 11/07/23 Hora: 11:00
Firma: Lic. Katherine Villamayor
Aclaración: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Presidencia de la República
Secretaría Nacional de Deportes
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Asesoría Jurídica
UOC
DNAD
Asesoría Jurídica
Fecha: 11/07/23
Obs.: A su disp. para registro y luego remitir a UOC para efectos.
Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

IT-ASU22- 61 -23

Informe Técnico

A : Arq. Clara Rodas – Coordinación de Infraestructura – Escenarios Deportivos

De : ING. Alfredo Recalde Ruiz Díaz – Fiscal de Obras Eléctricas – Asu2022.

Fecha : 25 de junio del 2023.

Ref. : **Informe sobre el plazo del CONSORCIO ALTIUS. Contrato N° 16/2022, Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 - Llamado SND LPN SBE 09/2022, ID N° 407.752**

DATOS DE LA OBRA	
Contrato de Obra N°:	16/2022
Modalidad de ejecución:	Licitación pública N° 09/2022
Objeto:	**Contrato N° 16/2022, Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 - Llamado SND LPN SBE 09/2022, ID N° 407.752**
Localización:	Secretaría Nacional de Deportes – Comité Olímpico Paraguayo
Monto del contrato:	8.243.000.000. Gs.
Plazo contractual:	75 días
Fecha de inicio:	25/julio/2022
Fecha inicial de terminación:	30/setiembre/2022
Fecha ajustada de terminación:	26/mayo/2023
Estado actual de la obra:	Finalizada
Contratista:	CONSORCIO ALTIUS

Antes de proceder a informar acerca de la correspondencia o no del otorgamiento de un levantamiento de suspensión, se expone de manera cronológica las circunstancias y análisis de los plazos de ejecución del contrato:

Plazo	Cantidad de plazo	Motivo	Inicio	Fin	Documento informe
Contractual 1	75 días	LPN SBE N°9-2022	25/07/2021	08/10/2022	Contrato N°16/2022
Suspensión 1	23 días	suspensión por Juegos Asu 2022	01/10/2022	23/10/2022	NE ASU22 / 60-2022
Contractual 2	8 días	Contractual restante	24/10/2022	31/10/2022	Contrato N°16/2022
Prorroga 1	16 días	Incidencias de precipitaciones entre 25/07/22 – 30/09/22	01/11/2022	16/11/2022	Memo Infraestructura 494-2022 – NE ASU105-22
Prorroga 2	6 días	Incidencias de precipitaciones entre 24/10/22 – 16/11/22	17/11/2022	22/11/2022	Memo Infraestructura 504-2022
Suspensión 2	22 días	Suspensión de Plazo de Ejecución Contractual	22/11/2022	14/12/2022	Orden de Suspensión-NE ASU22 / 17-2023
Adenda	15 días	Ampliación de Plazo de Contrato	15/12/2022	29/12/2022	Adenda N° 3
Prorroga 3	2 días	Incidencias de precipitaciones entre 17/11/22 – 22/11/22 15/12/2022-29/12/2022	30/12/2022	01/01/2023	Memo Infraestructura 580-2022 NE ASU22 / 135-2023
Suspensión 3	145 días	Indefinición de convenio modificatorio N°4	30/12/2022	25/05/2023	Memo Infraestructura 581-2022 NE ASU22 / 136-2023

Alfredo Recalde
Fiscal de Obras Eléctricas
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Restante prorroga 3	2 días	Levantamiento de suspensión de plazo	26/05/2023	27/05/2023	IT 49-23 NE ASU22 / 236-2023

Tomando como punto de partida, brevemente se detalla que el **plazo inicial contractual** es de 75 días, cuya fecha iba del 25/07/2022 al 08/10/2022.

En cuanto a la **primera suspensión** según NE ASU22 60-2022 del 29/09/2022, se otorgaron 23 días de suspensión de trabajos, del 01 de octubre de 2022 hasta el 23 de octubre inclusive, teniendo en cuenta la realización de los Juegos Asu 2022 y la semana posterior en la cual se llevó a cabo el desmontaje de los equipamientos móviles.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	INICIO	FIN
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**PRIMERA SUSPENSION**	**1/10/2022**	**23/10/2022**

Continúa su **plazo contractual** luego de su primera suspensión. Considerando que el plazo contractual corre hasta el 08/10/2022 y la primera suspensión va desde el 01/10/22 hasta el 23/10/2022, estos 8 días restantes del plazo contractual cuentan una vez terminada la primera suspensión, o sea desde el 24/10/2022, llevando al 31/10/2022

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/ SUSPENSION
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**CONTRACTUAL**	**08/10/2022**	**31/10/2022**

La **primera prórroga**, según Memo Infraestructura 494-2022 de fecha 21/11/2022, se otorgan 16 días de prórroga por registro de precipitaciones en el periodo comprendido entre el 25/07/2022 y el 30/09/2022, lo que ha imposibilitado los trabajos en el sitio de obra.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/1° PRORROGA
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**PRIMERA PRORROGA**	**31/10/2022**	**16/11/2022**

En la **segunda prórroga**, según Memo Infraestructura 504-2022 y NE ASU22 / 105-2022, se otorgan 6 días de prórroga por registro de precipitaciones en el periodo comprendido entre el 24/10/2022 y el 16/11/2022, lo que ha imposibilitado los trabajos en el sitio de obra.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/1° PRORROGA
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**SEGUNDA PRORROGA**	**16/11/2022**	**22/11/2022**

Alfredo Recalde
Fiscal de Obras Eléctricas
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

La **segunda suspensión** es otorgada según Orden de Suspensión - NE ASU22 / 17-2023, donde dicha suspensión del plazo del contrato, fue solicitada por la contratista desde el 22/11/2022 hasta el 14/12/2022.

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/2° PRORROGA
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**SEGUNDA SUSPENSIÓN**	**22/11/2022**	**14/12/2022**

En respuesta a la solicitud de **ampliación del 20% plazo contractual** solicitado por el contratista, las partes convienen ampliar ese plazo de 15 días calendario, concedido mediante la **Adenda N°3/2023**

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR	FIN PLAZO DE EJECUCIÓN S/ ADENDA
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**Ampliación por Adenda**	**14/12/2022**	**29/12/2022**

En la **tercera prórroga**, de Memo Infraestructura 580-2023 y fecha 30/12/2022 y NE ASU22/ 135-2022, se otorgan 3 días de prórroga por registro de precipitaciones en el periodo comprendido entre el 17/11/2022 y el 22/11/2022 y en el periodo comprendido entre 15/12/2022 y el 29/12/2022, debido a la existencia de una suspensión entre el 22/11/2022 y el 14/12/2022

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	INICIO	FIN
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**TERCERA PRÓRROGA**	**30/12/2022**	**01/01/2023**

La **tercera suspensión**, según Memo de Infraestructura 581-2022, de fecha 30/12/2022 y la Orden de Suspensión - NE ASU22 / 136-2022, se otorga la suspensión del plazo del contrato, de 146 días, solicitado por el contratista debido a la demora en la aprobación del Convenio Modificatorio N°4

Alfredo Recalde
Fiscal de Obras Eléctricas
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	INICIO	FIN
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**TERCERA SUSPENSIÓN**	**30/12/2022**	**25/05/2023**

Luego del levantamiento de suspensión de plazo, según Informe Técnico IT-49-23 y nota NE ASU22 / 236-2023, basado en las documentaciones presentadas y analizadas, se dictamina prudente continuar el plazo contractual hasta la finalización de los trabajos.

Cuadro de resumen final de plazo

OBRA	CONTRATISTA	TIPO DE PLAZO	CANTIDAD DE DIAS	INICIO	FIN
Adaptación de Luminarias para TV en el marco de los XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022	CONSORCIO ALTIUS	**Días restantes de Prorroga 3**	**2 días**	**25/05/2023**	**26/05/2023**

Sin otro particular, atentamente,

Alfredo Recalde
Fiscal de Obras Eléctricas
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Fiscal de Obras Eléctricas

A Dependencia (Providencia, Firma, Sello y Fecha)	Fecha Recepción, Firma, aclaración de firma del que recepciona.	Observación.
A: Dirección de Escenarios Deportivos Clara Rodas Coordinadora Infraestructura		• Al presente informe se adjunta el legajo completo de las solicitudes Cuenta con V°B° de la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Escenarios Deportivos.
A: Secretaría Nacional para enviar a UOC / SND Arq. Verónica Martínez Dirección Infraestructura Secretaría Nacional de Deportes Presidencia de la República		• Cuenta con V°B° de la Dirección de Escenarios Deportivos.
A: UOC / SND para su proceso correspondiente.	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	• Cuenta con V°B° de la Dirección de Escenarios Deportivos.

10 JUL 2022