M E M O R A N D U M Nº 085/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Fecha: Viernes, 30 de agosto de 2024

A:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Fernando Oreggioni	*Secretario Departamental*	*Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
De:	**Cargo:**	**Secretaria y/o Dependencia:**
Ing. Claudio Gaona	*Fiscal de Obras*	*Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
Ing. Carlos Javier Amarilla	*Fiscal de Obras*	

Referencia: ampliación de respuesta a la solicitud de prórroga de plazo

Nos dirigimos a Ud. por su intermedio a quien corresponda, a fin de emitir la ampliación del informe con respecto a los expedientes N°435865/2024 y N°309977 correspondiente a la ***"CONCURSO DE OFERTA N° 34/2023*** **– CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL -** ***CON ID:435.865"****, Contrato N° 94/2023 – Empresa Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia.*

En el PBC el plazo de las obras se establece en días corridos, lo que implica que se consideran los feriados como días laborales, en este sentido, los eventos de lluvia o sus afectaciones influyen en el cronograma de obra. Por esta razón, se otorgó prorroga de plazo al contratista por los eventos ocurridos en días feriados.

Se anexan copia de registros de precipitaciones diarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil con la debida firma.

Sin otro en particular, me despido.
Atentamente. -

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Claudio Gaona Benzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 30[illegible]

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay