Folio Nº: 006 (Seis)
Constructora Acaray
Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales
Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 - 299208
Asunción - Paraguay
Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax: 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Asunción, 24 de abril de 2024

Señores
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
Ing. Gustavo Robadín, Coordinador Interino
Presente

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No.206/2021 "ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE". LLAMADO MOPC No.109/2020. ID No.388.869

Tema.: Solicitud de prórroga por inclemencias climáticas.

Nota No.: 02-2024.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas, conforme lo establecido en el numeral **16. Plazo de ejecución**, de las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, desde julio 2023, hasta el mes de marzo del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días de inclemencia climáticas	Días de inclemencia previsibles	Días de prórrogas
Julio	2023	12,00	0,00	12,00
Agosto	2023	10,00	0,00	10,00
Septiembre	2023	19,00	0,00	19,00
Octubre	2023	18,00	0,00	18,00
Noviembre	2023	19,00	0,00	19,00
Diciembre	2023	20,00	0,00	20,00
Enero	2024	15,00	0,00	15,00
Febrero	2024	10,00	0,00	10,00
Marzo	2024	7,00	0,00	7,00
Total, de días de prórroga por lluvias y consecuencias				**130,00**

Total, de días de prórroga solicitados desde el mes de julio del año 2023 hasta el mes de marzo del presente año, inclusive: **130 días.**

Adjuntamos planilla de días de lluvias y sus consecuencias firmadas, tal como fue presentada con el certificado de obras nro. 28 del mes de marzo del corriente año, el registro de precipitaciones diarias en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú; y la anterior solicitud de prórroga del plazo por inclemencias climáticas presentada hasta el mes de junio 2023.

Sin otro particular nos despedimos de ustedes, muy atentamente.

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
Lic. Daniel Meza
Representante Legal

Escaneado con CamScanner

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 7237 (mev 67797)
Fecha: 25 ABR 2024
Firma: Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
UCP CAF

Ing. René Peralbo
Director de Vialidad

DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD EJECUTIRA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
Mesa de Entrada
Expediente Nº 1806.-
Fecha: 29 ABR 2024 Hora: 10:24 hs
Firma:

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
☐ DPV
☐ UEP
ING. CARLOS FRANCO:
Para revisión e informe (29-04-24)

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **17797/2024** **FECHA / HORA** 25/04/2024 09:25:26

Datos del Documento

TITULAR: CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
LIZ MELGAREJO	0981 180976	

Referencia

SOLICITUD DE PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS

Se remite a:

DIRECCION DE VIALIDAD

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

Procesado por: BGIMENEZ
Fecha: 25/04/2024
Hora: 09:25:26

Escaneado con CamScanner