(288)

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

**NOTA UNCA / MEC Nº 253/2021 / LOTE09**

*Coronel Oviedo, 11 de junio de 2021.*

***Ing. Zoilo Benítez***
**Coordinador de Proyectos de Infraestructura**
**Presente:**

***Ref:*** **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI - ID Nº 360.254"

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **TECSUL,** dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS de 5 días, según nota de pedido por parte de la contratista,** correspondiente al **Lote 09** presentada en fecha **04 de junio 2021**, debido a lluvias y sus consecuencias del mes de mayo del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de mayo emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 01 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021.

Se adjunta Informe Técnico N°2: Inclemencias Climáticas – Lluvias.
Teniendo en cuenta:

- **5 días** de prórroga solicitados según **nota presentada en fecha 06/06/2021** correspondientes al mes de mayo.

La fecha de fin de plazos se correría **5 días en total**, siendo la misma el **15 de septiembre de 2021.**

**Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva**
**Coordinador de Fiscalización**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ**

*Ing. Fredy G. Ramírez V.*
*Coordinador de Fiscalización*
UNCA

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº:
Recibido por: Alisson Alonzo

| DIA | MES | AÑO | HORA |
|---|---|---|---|
| 11 | 06 | 21 | 13:30 |

(84)

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

| SOLICITUD DE PRÓRROGA - TECSUL - LOTE 9 - MES DE MAYO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC | | | | |
| **DIA** | LLUVIAS EN LIBRO **ALTO PARANA** | REGISTRO DINAC **ALTO PARANÁ** | **TOTAL** | **APROBADA** |
| 1 | | 0 | | 0 |
| 2 | | 0 | | 0 |
| 3 | | 0 | | 0 |
| 4 | | | | 0 |
| 5 | Lluvia | 4,1 | Lluvia Reg. Dinac | APROBADA |
| 6 | Lluvia | 8,9 | Lluvia Reg. Dinac | APROBADA |
| 7 | | 0 | | 0 |
| 8 | | 0 | | 0 |
| 9 | | 0 | | 0 |
| 10 | | 0 | | 0 |
| 11 | Lluvia | T | Trazas Reg. Dinac | APROBADA |
| 12 | | 0 | | 0 |
| 13 | | 0 | | 0 |
| 14 | | 0 | | 0 |
| 15 | | 0 | | 0 |
| 16 | | 0 | | 0 |
| 17 | | 0 | | 0 |
| 18 | | 0 | | 0 |
| 19 | | 0 | | 0 |
| 20 | | 0 | | 0 |
| 21 | Lluvia | 9,4 | Lluvia Reg. Dinac | APROBADA |
| 22 | | 0 | | 0 |
| 23 | | 0 | | 0 |
| 24 | | 0 | | 0 |
| 25 | | 0 | | 0 |
| 26 | | 0 | | 0 |
| 27 | Lluvia | T | Trazas Reg. Dinac | APROBADA |
| 28 | | 0 | | 0 |
| 29 | | 0 | | 0 |
| 30 | | 0 | | 0 |
| 31 | | 0 | | 0 |
| | | | | 5 |

Días de lluvia según registro de DINAC: 5 días
Días de lluvia según libro de obra: 5 días
Días de Afectación según libro de obra: 0 días
**Días en Total: 5 días**

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

(490)

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

| Prorrogas mes de MAYO | | |
|---|---|---|
| | | Fecha de fin de plazo corrida (solicitada) |
| Plazo OS2 | 150 dias | |
| Fecha de Inicio de Obras - Orden de Serivicio 2 | 10/04/2021 | 06/09/2021 |
| Prorroga por lluvia de Abril (solicitada) | 4 días | 10/09/2021 |
| Prorroga por lluvia de Mayo (solicitada) | 5 días | 15/09/2021 |

Teniendo en cuenta:

- **4 días** de prorroga solicitados según **nota de fecha presentada en fecha 06/05/2021** correspondientes al mes de abril.
- **5 días** de prorroga solicitados según **nota de fecha presentada en fecha 04/06/2021** correspondientes al mes de mayo.

La fecha de fin de plazos se correría **09 días en total**, siendo la misma el **15 de septiembre de 2021**.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente-.

**Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva**
**Coordinador de Fiscalización**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ**

Ing. Fredy G. Ramirez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

(01)

| DEPARTAMENTO | Nº DPTO | LPN/LOTE | PERIODO DE FISCALIZACIÓN | Nro. De informe |
|---|---|---|---|---|
| ALTO PARANA | X | LOTE 9 – ALTO PARANÁ | Del 01 de mayo 2021 a 31 de mayo 2021 | Nº 02 (Mayo de 2021) |

# CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

## INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 02

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **Departamento - Distrito - Localidad** | ALTO PARANA | |
| **Contratista:** | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. | |
| **Contrato Nº.** | 34/2020 | |
| **Objeto del Contrato:** | LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" | |
| **Fiscalizadores:** | **UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)** | |
| **Fecha de suscripción del Contrato:** | 11-diciembre -2020 | |
| **Monto Total del Contrato en Gs.:** | 8.253.244.222.- Gs. | **Plazo Contrato (Días):** 150 DIAS |
| **Fecha de Entrega del anticipo:** | 28 – diciembre -2020 | **Monto del anticipo (20%):** Proyecto N° 272: **Gs. 1.650.648.844.-** |
| **Fecha de inicio efectivo de las obras:** | 10 - abril - 2021 Orden Servicio 2 | **Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Fisco Financiero:** 06/09/2021 |

## 2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

| | | |
|---|---|---|
| a. | Cantidad de Días Calendario – Mes trabajado: 2 (01-mayo -2021 al 31-mayo-2021) | 31 |
| b. | Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01-05-2021 al 31-05-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra | 5 |
| c. | Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días): | 0 |
| d. | Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días): | * |
| e. | Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 2 (cuyo periodo tiene en total: 31 días) | 26 |
| f. | Condiciones de accesibilidad: | |
| g. | Otras Observaciones: | |

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 18 instituciones del Lote N°09 - ALTO PARANÁ. -

## b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días

b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **43 días (1° Fiscalización)**

   i. Certificado 1: 17 días.

   ii. Certificado 2: 26 días.

c. Plazo Restante (días): **-107 días (respecto al plazo de ejecución original)**

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

(02)

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 17.79%**
   Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.
d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 17.79 % = Gs. 1.234.316.587.-**
   Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.
e. **MULTAS APLICADAS**
   a. Monto del mes: Gs. 0
   b. Multa Acumulada (%): 0 %
f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
   a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
      i. Cubre hasta 31/12/2021
      ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***
   b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
      i. Cubre hasta 31/12/2021.
      ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY.***
   c. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE.
      i. Cubre hasta 31/12/2021.
      ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***
   d. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE.
      i. Cubre hasta 31/12/2022.
      ii. Empresa de Seguros: ***EL SOL DEL PARAGUAY***

**Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva**
**Coordinador General de Fiscalización**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ**

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

(93)

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

## Informe Técnico N°02/2021

**ING LIDUVINA ZAVALA** – Fiscal de Obras del Lote 9– Alto Paraná

**Fecha:** 12 de junio de 2021.-

| UNCA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ | |
|---|---|
| **INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS** | **PERIODO: MAYO 2021** |
| LPN/SBE N° 02/2020 - "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el FEEI " ID N° 360.254 – Plurianual. | |
| **CONTRATISTA:** | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. |
| **ID N°** | 360.254 |
| **CONTRATO N°** | 34/2020 |
| **MONTO CONTRATO GS:** | Mínimo: Gs. 4.126.622.111.-<br>Máximo: Gs. 8.253.244.222.- |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 11 de diciembre de 2020 |
| **LOTE N°** | 09 |
| **PLAZO** | Trabajos preliminares y proyecto Ejecutivo: 30 días<br>Plazo de Ejecución de las Obras: 150 días |
| **PROYECTO:** | "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país" |
| **FISCALIZACIÓN** | UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú |
| **TOTAL INSTITUCIONES:** | 18 |
| **DEPARTAMENTO:** | ALTO PARANA |
| **VIGENCIA DE LA PÓLIZA** | La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta el 31/12/2021. |

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007
*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

| ANTECEDENTES DOCUMENTALES | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **FECHA** | **DOCUMENTO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **1** | 05/05/2021 | Nota TECNOLOGIA DEL SUR SAE de fecha 03 de junio de 2021 | Solicitar prórroga de plazo para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el Periodo N°2 mes de mayo. |
| **2** | - | Informe de Fiscalización N° 02 – PRO 004 | Certificado de Contabilización y Registro de Plazos del 01/05/21 al 31/05/21. |
| **3** | - | Registro de precipitación diaria (mm) 2021 | Mes de MAYO – Registro de Precipitación Diaria DINAC - Dpto. Alto Paraná |
| **4** | 05/05/2021<br>06/05/2021<br>11/05/2021<br>21/05/2021<br>27/05/2021 | Libro de Obras | En los Libros de Obras, de fecha 05, 06, 11, 21 y 27de mayo de 2021, en los mismos se visualiza lo siguiente: **"Sin actividad por lluvia".** |

## ANÁLISIS

La empresa TECNOLOGIA DEL SUR SAE, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en los AGCO, punto **2. Prórroga de los Plazos de Ejecución.** *Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas.*

Sigue mencionando en el punto **4. Inclemencias Climáticas**. *En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.*

*Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.*

*Antes de los quince (15) días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.*

*Además de los casos previstos en las cláusulas anteriores, el contratista podrá tener derecho a la prórroga del plazo de ejecución por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.*

*En este caso, la contratante antes de los quince (15) días de vencimiento del plazo de ejecución del contrato, podrá otorgar mediante acto administrativo la prórroga del plazo de ejecución por la cantidad de días en que el incumplimiento de sus obligaciones provocó efectivamente la suspensión de los trabajos en el sitio de obras.*

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

**Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007**

***Misión:*** *"Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

| Día | Registro Dinac | 1 Escuela Básica N° 1534 Defensores del Chaco | 2 Escuela Básica N° 5449 Virgen Medalla Milagrosa | 3 Escuela Básica N° 1933 Santa Rita | 4 Escuela Básica N° 3586 Saltos del Monday | 5 Escuela Básica N° 1772 Monseñor Agustín Van Aaken | 6 Escuela Básica N° 1317 Madre Teresa de Calcuta | 7 Escuela Básica N° 3861 San Carlos | 8 Colegio Nacional Ka'arendy | 9 Escuela Básica N° 1895 Romualdo Grapilón Cartera | 10 Escuela Básica N° 3170 María Auxiliadora | 11 Colegio Nacional Santo Domingo de Guzmán | 12 Escuela Básica N° 1766 Juan C. Benítez | 13 Escuela Básica N° 872 Prof. Hortencia Báez de Duarte | 14 Escuela Básica N° 3821 San Roque González de Santa Cruz | 15 Escuela Básica N° 2681 11 de Julio | 16 Escuela Básica N° 4103 Alberto A. Roque León | 17 Escuela Básica N° 1318 María Auxiliadora | 18 Escuela Básica N° 1917 San José | TOTAL DE DÍAS APROBADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4,1 | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | 1 |
| 6 | 8,9 | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | 1 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | T | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | 1 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 9,4 | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | 1 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | T | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | Lluvia | 1 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total día | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007
*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

En este sentido, se procede a verificar lo solicitado por la empresa TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.:

Es importante considerar, que esta fiscalización tiene en cuenta el registro de precipitación diaria de la DINAC (AEROPUERTO GUARANI MINGA GUAZÚ), teniendo en cuenta el radio de influencia de las mismas y considerando que las instituciones se encuentran en los distritos y localidades correspondientes.

Considerando las precipitaciones que se generaron en fecha 05, 06, 11, 21 y 27 de mayo en los sitios de obras, se aprueban 5 (cinco) días de lluvias, teniendo en cuenta que los accesos a 5 (cinco) instituciones no son pavimentados, lo cual también es mencionado en el libro de obras, hecho que dificultad el ingreso a las mismas, y afecta al acopio de materiales, además como se encuentran en etapa de fundacion, no pueden ser realizados dichos trabajos.

Se adjunta las siguientes imágenes:

Esc. Bas. 1534 Defensores del Chaco – Distrito Ciudad del este

Esc. Bas. 3861 San Carlos – Distrito de Minga Guazú

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ**
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

Esc. Bas. 5449 Virgen Medalla Milagrosa – Distrito de Ciudad del Este

De acuerdo a los puntos expuesto y el análisis de las documentaciones que conforman el expediente, a la luz de lo establecido en el PBC y los AGCO, esta fiscalización considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 5 (cinco) días por inclemencias climáticas y sus consecuencias correspondientes al mes de mayo, según el Registro de precipitación diaria emitida por la DINAC.

Por lo expuesto, se concluye que, en este caso, se aplica a todas las Instituciones Educativas, la prórroga por inclemencias climáticas y sus afectaciones correspondientes al mes de mayo, teniendo en cuenta que las mismas forman parte del Lote N°09 – Alto Paraná, del Contrato N°34/2020, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Se describe a continuación para mayor comprensión, los días de prórrogas aprobados por la fiscalización:

| PERIODO | REGISTRO DINAC | AFECTACIONES | CANTIDAD DE PRORROGA APROBADAS |
|---|---|---|---|
| Mayo/21 | 5 | 0 | 5 |
| Total de días por inclemencia climática y afectaciones | | | **05 (cinco) días** |

Se adjunta:

- Copia de la Nota de TECNOLOGIA DEL SUR SAE
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2021 mayo.
- Copia del Libros de Obras del Lote 9.
- Corrimiento de plazos del Lote 9.
- Copia del PRO 004 del mes de mayo 2021.

Es mi informe.

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley Nº 3198 del 4 de mayo de 2007

*Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"*

## Corrimiento de plazo – LOTE 09 – CONTRATO 34/2020 – TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. – ID 360.254

| Lotes de obras adjudicadas | Empresa adjudicada | ORDEN DE INICIO N° 02 | SOLICITUD |
|---|---|---|---|
| LOTE 09<br>ALTO PARANÁ | TECNOLOGIA DEL SUR SAE<br>19 INSTITUCIONES<br>18 ENTREGADAS | 10/04/2021<br>**150 DÍAS** | PRORROGA POR 4 DÍAS LLUVIA ABRIL<br>PRORROGA POR 5 DÍAS LLUVIA MAYO |
| Corrimiento del plazo de ejecución de la Obra. | | 06/09/2021 | 15/09/2021 |

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

(99)