TOCSA

3 (TRES) 17 (diecisiete)

Asunción, 9 de febrero de 2.023

Señor
Ing. Miguel Angel Torres, Representante Técnico
Dynatest Engenharia Ltda.
Presente

Nota: **OR9/OT/001/2023**

Ref.: Llamado N° 46/2020
Contrato S.G. Ministro N° 416/2020.

Obra: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS, TRAMO 1: LOTES 1 Y 2 Y TRAMO 2: LOTES 3 Y 4. Lote 4: Km 250 – Km 326 (76 kilómetros)

Asunto: Solicitud prórroga del Plazo de Terminación.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted, en representación de TOCSA S.A., en el marco del Contrato indicado en el punto de referencia, a fin de presentarle copia planilla de lluvias y sus consecuencias, registradas en sitio de obras.

En dicha planilla se indica los días de lluvias y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días, de acuerdo con lo estipulado en la subclausula i) CGC 8.4 de las Condiciones Especiales del Contrato y como resultado se ha superado el plazo contractual en 44 días no laborables; lo cual debe ser considerado como evento compensable.

Por lo tanto, solicitamos su análisis y aprobación, de la nueva fecha propuesta de terminación de obra siendo el 09 de septiembre 2023, considerando los 44 días no laborables para la prórroga de la fecha prevista de terminación, conforme a la subclausula 8.4 de las CGC.

Sin otro particular aprovecho esta oportunidad para saludarlo cordialmente.

Carlos Franco Beltrán
Ing. Civil
09/02/2023 ; 15:25 hs
DYNATEST ENGENHARIA LTDA
SUCURSAL PARAGUAY

Lic. Sara Blanco
Representante Legal
TOCSA S.A.

T O C S A S . A .
tocsa@tocsa.com.py – www.tocsa.com.py

OFICINA CENTRAL: Avda. Guido Boggiani 6990 esq. Mayor Eduardo Vera. Tel. (595 21) 511 967/9. Fax 520 370 - - Asunción
TALLER CENTRAL: Ruta Nº 3 (a Limpio) y Paso Ñande Yara (Km. 20). Telefax: (595 21) 753 175/6 - Mariano Roque Alonso -
PLANTA TRITURADORA: Cerro Verde – Villa Hayes

PARAGUAY