00013 (trece)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

## SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

**EXPEDIENTE MEU Nº** **20143/2025** **FECHA / HORA** 09/05/2025 12:50:35

**Datos del Documento**

**TITULAR:** CONSORCIO VIAL ORIENTAL

| Nombre y Apellido | Número Telefónico | Correo electrónico |
|---|---|---|
| CRISTHIAN RIQUELME | 021 227-371 - (0981) 113377 | |

**Referencia**
RESPUESTA A NOTA FOCEM N° 02/2025.

**Se remite a:**
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 09/05/2025
Hora: 12:50:35

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departamento
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

Consorcio Vial Oriental

MOPC 93/2021 - Nota Nº 331/2024 - DD
Asunción, 09 de mayo de 2025

**Señor**
**Ing. Hugo Leonardo Maidana Ruiz**
**Coordinador Interino UNE FOCEM - MOPC**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**
**Presente**

**Ref. CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 226/2022 - Llamado MOPC N° 93/2021-** Licitación Pública Internacional: "CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)" **LOTE N° 2 - ID N° 402.448.**
**Asunto: Respuesta a Nota Focem 02/2025 - Remisión de pedido de Prorroga por lluvias y presentación de nuevo Cronograma Físico-Financiero y Curva de Avance.**

Nos dirigimos a Ud. con relacion a la Nota Focem 02/2025 de fecha 08/05/2025, con el objeto de remitir la corrección de la solicitud de prórroga por lluvias en base a las indicaciones recibidas.

En virtud de lo estipulado en el PBC, los dias de prorroga solicitados serian **65** dias teniendo en cuenta las lluvias y sus consecuencias ocurridas desde la fecha 01 de noviembre de 2024 hasta el 30 de Abril de 2025. Con esta consideración, la nueva fecha de finalización de la obra sería el **14 de noviembre de 2025.**

Se anexa el Cuadro de Lluvia y/o Humedad Excesiva en el que constan los días de prorroga solicitados.

Se adjuntan también los registros mensuales de precipitaciones registrados en el Libro de Obra.

Además, se anexan como complemento referencial los informes de Registro de precipitaciones de la DINAC correspondientes a la localidad más cercana, en este caso la ciudad de Concepcion.

Se remite para aprobacion el Cronograma de Avance Físico-Financiero, así como la curva de Avance modificados teniendo en cuenta la Prórroga por lluvias N° 2 solicitada.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Teodoro T. Riveros C.
Representante Legal

MOPC
UNE FOCEM
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 367
Fecha: 09/05/25
Encargado:

UNE FOCEM
☑ Dpto. Técnico
☐ Dpto. Administrativo
☐ Dpto. de Planificación
Ing. Romina Zarate

Ing. Hugo Maidana Ruiz
UNE FOCEM BV