79 (setenta y nueve)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000030
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 19/06/24

ASUNTO:

Comunicamos a la fiscalización q' no se realizan ninguna actividad por la cantidad de lluvias caídas en la zona.

Los días de lluvias fueron.

14/06/24 – 20 mm

15/06/24 – 10 mm

16/06/24 – 60 mm

17/06/24 – 35 mm

18/06/24 – 40 mm

19/06/24 – Exc. Humedad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martínez L.
Supervisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

78 (setenta y ocho)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000031
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 25/06/24

ASUNTO:

En la fecha hubo nuevamente lluvia en la zona por lo tanto no se pudo reiniciar los trabajos

Los sgtes días no hubo actividad por el exceso de humedad.

20/06/24 – Exc. humedad
21/06/24 – Exc. humedad
22/06/24 – Exc. humedad
23/06/24 – Exc. humed.
24/06/24 : Lluvia: 45 mm
25/06/24 : Exc. humedad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Surpevisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

77 (setenta y siete)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000032 FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista.

FECHA: 26/06/24

ASUNTO:

En la fecha se inician los trabajos de perfilado y acondicionamiento de los lugares críticos.

Los días no hubo actividad por exc. humedad.

26/06/24 : Exc. humedad

27/06/24 Exc. humedad.

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

76 (setenta y seis)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000034
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista.

FECHA: 10/07/24

ASUNTO:

Se comunica que los días 7, 8, y 9/07 no hubo actividad por las malas condiciones climáticas. En lo posterior se reanudan los trabajos-

Los días:

7/07/24. Lluvia 10 mm

8/07/24 Lluvia 20 mm

9/07/24 Exc. humedad.

2 Tal. 50x2 Nº (651-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martínez I.
Supervisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

75 (setenta y cinco)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000036
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista -

FECHA: 15/07/24

ASUNTO:

Se comunica a la fiscalización p/ los días 13 y 14 no hubo actividad por la lluvia y sus consecuencias

El día 13/07/24: hubo llenio de 11mm.

14/07/24 Exc. humedad sin actividad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

74 (setenta y cuatro)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000038
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista –

FECHA: 24/07/24

ASUNTO:

En lo fecho se retomo las actividades debido a que los días 21, 22 y 23/07 no hubo actividad por las lluvias y consecuencias

El día 21/07/24 : llovió 20mm. –

El día 22/07/24 - Exceso Humedad

El día 23/07/24 Exceso Humedad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN
Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro Nº 5656

CONTRATISTA

73 (setenta y tres)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000041
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Contratista

DE: Fiscalizacion

FECHA: 12/08/24

ASUNTO:

En los dias 7/08; 8/08 y 11/08 no hubo activi dades a causa de las lluvias y sus consecuencias

El dia 7/08. 9mm de lluvia

8/08 – 20mm de lluvias.

9/08 – Exc. Humedad

10/08 – Exc. Humedad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

CONTRATISTA
Ing. Harold D. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro Nº 5656

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	Nº 0000044
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC Nº 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Contratista.

DE: Fiscalización

FECHA: 26/08/24

ASUNTO:

Se comunica a la fiscalización p/ los días 22/08 al 25/08 no hubo actividades por las lluvias caídas y sus consecuencias

Días de lluvias

22/08/24 – 40mm

23/08/24 – 22mm

24/08/24 – Exc. Humedad s/ actividad

25/08/24 – Exc. Humedad s/ actividad

2 Tal. 50x2 Nº (001-100) - Mayo/2024

FISCALIZACIÓN

CONTRATISTA

Ing. Harold E. Martínez I.
Supervisor MOPC

71 (setenta y uno)

MOPC FONDO LOCAL	MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DPTO. DE PTE. HAYES - REGIÓN OCCIDENTAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA con ID: 419427	N° 0000052
		FISCALIZACIÓN MOPC
	LLAMADO MOPC N° 97/2022	CONTRATISTA: ING. HUGO NAVARRO
	CONTRATO S.G. MINISTRO N°. 562/2022	
	LIBRO DE OBRA	

A: Fiscal

DE: Contratista

FECHA: 11/10/24

ASUNTO: Lluvia y sus consecuencias

Comunicamos en la fiscalización q' no se han ejecutado ninguna actividad por consecuencia de las lluvias caídas.

10/10/24: 10 mm lluvia.

11/10/24: Exc. Humedad; Lluvias.

2 Tal. 50x2 N° (001-100) - Mayo/2024

Ing. Harold E. Martinez I.
Supervisor MOPC
Registro N° 5656

FISCALIZACIÓN

CONTRATISTA