17 (diecisiete)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina Nº 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota MOPC 44/2021 Nº 193

Asunción, 5 de febrero de 2025

Señores
Dirección de Caminos Vecinales DCV
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: **Contrato SG Ministro Nº 419/2021** Llamado MOPC Nº 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID Nº 398.706-Lote 1
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo por inclemencias climáticas

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en relación al llamado de la referencia, y a lo establecido en las Condiciones Contractuales, cláusula Nº 16 a fin de solicitar una prórroga del plazo de terminación de las obras por inclemencias climáticas ocurridos en el periodo del 01/12/2024 al 31/01/2025, de acuerdo al siguiente detalle:

Cálculo del nuevo plazo contractual

1) Plazos contractuales

1.1	Orden de Inicio	**1-abr-22**
1.2	Plazo Inicial 18 meses	18 meses
1.3	Fecha de fin de plazo contractual	**1-oct-23**
1.4	Plazo prorroga lluvias del 01/04/2022 al 31/07/2023	172
1.5	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**21-mar-24**
1.6	Lluvias desde el 1/08/2023 hasta el 31/12/2023	96
1.7	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**25-jun-24**
1.8	Lluvias desde el 01/01/2024 hasta el 31/05/2024	94
1.9	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**27-sep-24**
2	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado CM 1	**13-ene-25**
2.1	Lluvias desde el 01/06/2024 hasta el 30/11/2024	96
2.2	Fecha de fin de plazo contractual prorrogado	**19-abr-25**

2) Eventos compensables que generan prórroga		Días	
2.3	Lluvias desde el 01/12/2024 al 31/01/2025	39	

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

3) Fecha de culminacion Reprogramado		**28/5/2025**

Cuadro de lluvias

Mes	Dias de Lluvias	Lluvia [mm]	Dias prorrogables
dic-24	21	376	21
ene-25	18	180	18
		Total dias	39

Solicitamos una prórroga de 39 (Treinta y nueve) días a partir del 19 de abril de 2025 (Fin del plazo contractual prorrogado), con lo cual la nueva fecha de terminación de la obra es el **28 de mayo de 2025**.

Remitimos adjunto el registro de inclemencias, registro de precipitaciones DINAC y copia de los libros de obra, en la cual están asentados los días no laborables.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.