Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 556 /2020

A: **Abog. Yenny Carolina Ovelar de Torres.** Coordinadora
Coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones.

DE: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

FECHA: 19 / mayo/ 2020

ASUNTO: Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato Nº 10/2019 - Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí.** CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas – Plurianual - ID N° 356.937.

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presenta la solicitud de **Prorrogas por Inclemencias Climáticas** correspondiente al **Contrato Nº 10/2019, del Periodo 4 - Mes de Abril / 2020,** con los siguientes: **Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** según el Informe de la Fiscalizacion C.P.I UEPP/ en adjunto con los Deptos. y obras adjudicadas a la "Empresa **Constructora Sociedad Constructora Chaco S.A.";** en el marco de la **CVE 01/2019** de referencia a: **CVE"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS"** - PLURIANUAL – **ID N° 356937.** Conforme al siguiente:

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019, a cargo de la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** Periodo N° 4 - ABRIL

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
4	ABRIL /2020	2	2	2
			TOTAL	**2**

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.: 304
Entregado por: USUARIO
Recibido por: FERNANDO
DÍA 21 MES 05 AÑO 2020 HORA 14:30

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de Abril de 2020, **APROBADA** por la **fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP N° /2020/ correspondiente a los LOTES, del Contrato N° 10/19.

Atendiendo a lo solicitado y la documentación entregada, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, recomienda la **aprobación de la prórroga del plazo** de ejecución de obras por **2 (dos) días calendarios** por inclemencias climáticas del Contrato N° 10/2019 – correspondiente a los Lote N° 2, N°4, N° 5, N° 6 según los Dptos. y dar continuidad a los trámites pertinentes.

Atentamente. **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coord. UEPP MEC

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.2020\Informe.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\4 Abril EDI MEMO Arq.Uc.Coord. - copia.docx

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI – FEDI - Nº 015 /2020

A: **Arq. Patricia Josefina estela Sánchez Flores de Ávila.** Coordinadora Coordinación de Proyectos de Infraestructura

DE: **Arq. Catherine Larrieur,** FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Guillermo Godoy, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Graciela Acosta, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Arq. Catalina Rojas Pukall, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP
Ing. Jorge Augusto Paganetti, FISCAL DE OBRAS | EDI – CPI –UEPP

FECHA: 19/ mayo /2020

ASUNTO: . Solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas – Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí** ,CVE "Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas – Plurianual - ID N° 356. 937..

Los Fiscales asignados por la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en consideración presentan, la solicitud de Prorrogas por Inclemencias **Climáticas– Contrato Nº 10/2019 – Lote N° 2, Guaira, Caazapá, Lote N° 4, Central Lote N° 5 Alto Paraná. Lote N° 6, Capital, Paraguarí,** del **PERIODO N° 4 Abril /20,** en el marco de la CVE N° 01/2019: **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS ALTERNATIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL – ID N° 356937,** adjudicada a la Empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**

Conforme al siguiente Cuadro de Resumen

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea.Abril.21.5.20\Tarea.JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Juli.20\4 Abril EDI MEMO 07-20.uoc.lluvia.02 - copia.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CUADRO DE INCIDENCIAS RELACIONADAS A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, en el plazo de ejecución de las obras correspondientes al Contrato Nº 10/2019 - Lotes N° 2, N° 4 Nº 5, N° 6 , del **Periodo N° 4. ABRIL**

1 - CUADRO DE PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMÀTICAS				
Nº	**MES**	**CANT. DE LLUVIAS - DINAC**	**INCIDENCIA Registrada en el Libro de Obras**	**DÍAS ACUMULADOS**
4	ABRIL /2020	2	2	2
			TOTAL	**2**

Se informa que las Esc. Básica de los Dptos. de Guaira y Caazapá, a la fecha, no cuenta con la Orden de Inicio N° 2. (de las Obras, respecto a la contabilización de los días de lluvias acontecidas)

De acuerdo a lo indicado en la Sección IV. **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**

CGC 23.1 Prórroga de los Plazos

- Fuerza Mayor.

- Inclemencias climáticas que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: según los Certificados de uso de Tiempo presentado por el fiscal en las Certificaciones de obra, acompañado del Registro de Precipitación diaria (mm) por mes, además de las copias del registro en el libro de obra correspondiente y de sus incidencias en la ejecución de los trabajos en el sitio, y un informe con imágenes del estado debido a las inclemencias climáticas.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), apartado C. Plazos

25. Inclemencias climáticas

25.1 En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

25.2 Cuando la contratista invoque la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climáticas deberá comunicar a la Contratante dentro de plazo máximo de siete (7) días del mes siguiente en que se haya producido la suspensión, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificación deberá realizarse por escrito y en la misma se indicará la fecha de suspensión de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentación que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato.

25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se

Arq. Catalina Rojas Yuko
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieux
ARQUITECTA
Reg. 3.074

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea Abril.21.5.20\Tarea.Junio.2020\EDI.Fiscal.Grupo-LLuvia-14.Jul.20\4 Abril EDI MEMO 07-20.uoc.lluvia.02 - copia - copia.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

Corresponde remitir la contabilización de la suspensión por lluvias e incidencias del mes de **Abril de 2020**, habiendo verificado los documentos dan por **APROBADO** por la **Fiscalización** de la **CPI UEPP**, por Informe a la CPI/UEPP Nº /2020/ según los Lotes correspondientes al Contrato N° 10/19 , por un total de **2 (dos) días** calendarios.

Corresponde a los siguientes Lotes del Contrato N° 10/19:

a. Lotes: N° 2 – N° 4 –N° 5 – N° 6 por Departamentos
   a. L2 | GUAIRÁ – CAAZAPA
   b. L4 | CENTRAL
   c. L5 | ALTO PARANA
   d. L6 | PARAGUARI – ASUNCIÓN
b. Contratista SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A
c. Fiscalización: CPI - UEPP – MEC
d. **INSTITUCIONES EDUCATIVAS:**

	LOTE 2
1	Escuela Básica N° 60 "Fray Luis Bolaños"-Vizcaíno Kue Depto. Caazapá
2	Escuela Básica N° 52 "Félix Pérez Cardozo"- Depto. Guaira
	LOTE N° 4
3	C.R.E. Saturio Ríos San Lorenzo. San Antonio- Dpto. Central
4	Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro –Ñemby. Rincón.D.Central
5	Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada. Lambaré. Palomar. Depto. Central
	LOTE N° 5
6	Esc. Bas. N° 1295 Virgen Del Rosario. Hernandarias Área 6- Alto Paraná
7	Esc. Bas. N° 1770 Mcal. Francisco S. López. Santa Rita. Unión- Alto Paraná
	LOTE N° 6
8	Esc. Bas. N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive. Pai Gómez. Depto. Paraguarí
	LOTE N° 6
9	Esc. Bas. N° 17 Republica del Perú. Asunción. Pte. Carlos Antonio López
10	Esc. Bas. N° 142 María Felicidad González. Asunción. Terminal

Arq. Graciela Acosta de Portela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Paulo Sérgio Larrieux
ARQUITECTA
Reg. MOPC 3.074

C:\Users\USUARIO\Desktop\Tarea Abril 21.5.20\Tarea JUNIO.2020\EDI.Fiscal.Grupo-Lluvia-3.074-14.Jul.20\4 Abril EDI MEMO 607-20.doc.lluvia.02 - copia - copia.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

REFERENTE CVE N° 01/2019 **Construcción de Espacios de Desarrollo Infantil con Técnicas Constructivas Mixtas - Plurianual -MEC**
ID **356937**
EMPRESA **Sociedad Constructora Chaco S.A.**
CONTRATO **10/2019**
MES/PERIODO **ABRIL 2020**
PRÓRROGA OTORGADA **2 DÍAS**

CONTRATO 10/2019

CÁLCULO DE PRÓRROGA POR LLUVIAS E INCIDENCIAS

MES	LOTE N° 2 Dpto. Caazapá y Guairá				LOTE N° 4 Dpto. Central						LOTE N° 5 Dpto. Alto Paraná				LOTE N° 6 Dpto. Paraguarí - Asunción						TOTAL DE DÍAS OTORGADOS POR PERIODO
	Esc. Bás. N° 60 "Fray Luis Bolaños"-Dpto. Caazapá - Viskaino Kue		Esc. Bás. N° 52 "Félix Pérez Cardozo"-Dpto. Guairá - Centro		Centro Regional de Educación "Saturio Ríos"- San Lorenzo		Esc. Bás. N° 1463 "Divino Maestro"-Ñemby		Esc. Bás. N° 751 "Juan Pedro Escalada"- Lambaré		Esc. Bás. N° 1295 "Virgen del Rosario"- Hernandarias		Esc. Bás. N° 1770 " Mcal. Francisco S. López-Santa Rita		Esc. Bás. N° 77 "Alúm de Vivé"- Paraguarí		Esc. Bás. N° 17 "Rca. del Perú"- Asunción		Esc. Bás. N° 142 "María Felicidad González"- Asunción		
	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	DINAC	Libro de Obras	
ABRIL	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	4	3	3	3	3	3	
Cantidad Total de días de prórroga	6		9		6		6		6		2		2		7		6		6		**2**

Periodo N° 4 ABRIL: en la contabilizacion del Plazos se consideran 2 Dias, observando el periodo por Fuerza Mayor (Pandemia COVID-19) y los días solicitados por prórrogas de lluvias e incidencias resultante de los siguientes dias hasta el 30 de Abril/20.

INFORME: En las:
Esc. Bás. N° 60 "Fray Luis Bolaños" Dpto. Caazapá - Viskaino Kue **LOTE N° 2**
Esc. Bás. N° 52 "Féliz Pérez Cardozo" Dpto. Guairá - Centro **LOTE N° 2**
Se encuentran en trámite de ejecución de la Orden de Servicio N° 2 y a la Fecha no se considera la contabilización de las prórrogas por lluvias

Arq. Catalino Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Catherine Larrieu
ARQUITECTA
Reg. 3.074

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjuntan copias de:

- Informe Fiscal Nº /20 CPI UEPP, y Documentos
- Registro de Precipitación Diaria – DINAC
- Cuadro de Incidencias relacionadas a las condiciones climáticas – Abril /2020
- Libro de obras
- Registro fotográfico

Nos despedimos atentamente, no sin antes desearle una maravillosa jornada.

Arq. Catherine Larrieur,
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Catalina Rojas Pukall
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Guillermo Godoy
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Arq. Graciela Acosta
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Ing. Jorge Augusto Paganetti
FISCAL DE OBRAS | EDI
CPI -UEPP

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital
@MECpy

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

Asunción, 6 de mayo de 2020

Señora:
Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila
Coordinadora
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: "Contratación Vía Excepción Nº 01/2019: Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas constructivas alternativas mixtas. Plurianual. ID Nº 356937. Contrato Nº 10/2019: Lote 2: Guairá, Caazapá. Lote Nº 4: Central. Lote Nº 5: Alto Paraná. Lote Nº 6: Capital, Paraguarí.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia, del **mes de abril de 2020** de nuestro Lote. Conforme a las nuevas disposiciones, hemos realizado los ajustes y conteo de las incidencias climáticas, conforme al Libro de Obras e Informe de Registros de lluvia de la DINAC para el siguiente periodo.

LOTE 2: GUAIRA – CAAZAPA

Caazapá

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Abril 2020	**Certificado N°02**	**3 días**	**3 días**	**6 días**

Guaira

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Abril 2020	**Certificado N°02**	**5 días**	**4 días**	**9 días**

LOTE 4: CENTRAL

Central

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Abril 2020	**Certificado N°2**	**3 días**	**3 días**	**6 días**

LOTE 5: ALTO PARANA

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Abril 2020	**Certificado N°02**	**3 días**	**3 días**	**6 días**

LOTE 6: CAPITAL, PARAGUARI

CAPITAL

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Abril 2020	**Certificado N°2**	**3 días**	**3 días**	**6 días**

PARAGUARI

Periodo	Certificado	Registro Dinac	Incidencias Libro de Obras	Cantidad de días de prórroga
Abril 2020	**Certificado N°02**	**4 día**	**3 días**	**7 días**

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Dirección: Pariri Nº 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 • Sitio web: www.scc.com.py

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
PARAGUARÍ	25° 37' 36,51"	57° 08' 44,99"	116 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				4,6								
3				0,0								
4				0,0								
5				24,0								
6				27,2								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				0,0								
13				3,4								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				59								
Máx. 24h				27,2								
Día Máx.				6								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S. A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CAAZAPÁ	26° 10' 31,70"	56° 21' 16,92"	142 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				17,6								
3				0,0								
4				0,0								
5				40,0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				0,0								
13				4,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				62								
Máx. 24h				40								
Día Máx.				5								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "GUARANÍ" MINGA GUAZÚ	25° 27' 21,02"	54° 50' 20,21"	247 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,7								
3				0,0								
4				0,0								
5				4,4								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				0,0								
13				13,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				60								
Máx.24h				49,8								
Día Máx.				6								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA - DINAC

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
Villarrica del Espíritu Santo	25° 45' 14,85"	56° 26' 16,46"	163 m s,n,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				5,2								
3				0,0								
4				0,0								
5				24,6								
6				50,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,0								
12				0,0								
13				7,0								
14				0,0								
15				0,0								
16				0,0								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0,0								
24				0,0								
25				0,0								
26				4,2								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				91								
Máx,24h				50								
Día Máx.				6								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S A.

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000074

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 09 - 04 - 2020 - Sábado

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Desde el día de hoy 04-04 al 12-04-2020 se suspende toda actividad en el sitio de obra por resolución del gobierno nacional (Covid-19) Decreto 3512.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge D. Pasquetti
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) - Mariolos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0961 665.920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS — N° 0000072

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 02 - 04 - 2020 - Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Encofrado y cargamento de Togral - Cañerías eléctricas - Inician los trabajos de encofrado de losa - Lluvia a partir del medio día	- OBS: Medio día lluvia. —"—

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 02-04-2020 - Jueves		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 12:45			
	FIN: 15:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS: Fin				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHENECK — Directora

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreno
RUC: 4790820 - Tel.: 021 371 830 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS — N° 0000089

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 142 María Felicidad González
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 29-04-2020 — Miércoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Armaduras para vigas y losas	* Seguimiento de armaduras de vigas y losas.
- Encofrado de losa	—
- Cañerías de desagüe cloacal y agua corriente	* Verificación de encofrado.
- Sistema de Tierra Soldadura	—
- Cañerías eléctricas	* Verificación de Instalaciones en general.
- Muros de Tapial	-
Se registran Novizas	* Pequeña Novizna.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29-04-2020 — Miércoles		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 19:00			
	FIN: 13:40			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
Gerente
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) - Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tel. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000085

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1463 Divino Maestro
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 25/04/2020 SÁBADO

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Cargamento de tapial	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Reg. Prof. N° 8.170.115

IMPRENTA CONTINENTAL - CHI. N° 1.[illegible] - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - [illegible] - 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000055

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 04 – 04 – 2020 – Sábado

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Desde el día de hoy 04-04 al 12-04-2020 se suspende toda actividad en obra por resolución del gobierno nacional (Covid-19) Decreto 3512.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.N.A. 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel. 021 371 63[illegible] - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000070

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 29-04-2020 - Miércoles

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por averio de compresor	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29-04-2020 - Miercoles		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 12:00			
	FIN: 15:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: Sin Actividad.

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.0[illegible] - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-[illegible] - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000047

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 01/04/20 al 04/04/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Sin actividad	
Decreto N° 3456	
Cuarentena, aislamiento	
preventivo COVID-19	
	Sin actividad

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel: 021 37 [illegible] / 0981 [illegible] 920 - 02 Tel. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

Ing. Olga Sanabria

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000053

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 751 Juan Pedro Escalada
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 02-04-2020 - Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Encofrado y cargamento de pilares	- ✓
Cimiento de contención de piedra bruta	- Medio día de trabajo*
Lluvia a partir del medio día	- Lluvia a partir de medio día.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 02-04-2020		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 12:45			
	FIN: 16:00			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL (C.A.V.) - Tte. Gral. Díaz de Vivar (Manzanas Protectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 [illegible] 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS — N° 0000054

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 04/04/2020 - Sábado al 12/04/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad Decreto presidencial 3512	Sin actividad

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR: COVID 19

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Decreto 3512 - Aislamiento preventivo hasta 12/Abril de 2020. # 7) Obras públicas estan autorizadas solo para obras relacionadas al área de SALUD.

SANDRA ELENA SHEINECK
arquitecta

Jorge A. Bellanetti
Arquitecto M.P. 10.115

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.J. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Moreitos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000055

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/04/2020 Lunes.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Nuevo instructivo para personal de obras - Capacitación:	Verificación de las instrucciones dadas por el Ministerio de Salud
• Lavados de manos	
• Control de temperatura	
• Uso de mascarillas	
• Distanciamiento social de 2mts de distancia.	
• Turnos de 50% de la fuerza laboral.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: Decreto presidencial 3532. Aislamiento preventivo del 13 al 19 de Abril de 2020. # 7) Obras públicas y civiles, con turnos de 50% de su fuerza laboral con distanciamiento social.

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000056

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 14/04/2020 Martes

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Cargamento de hormigón viga de fundación, último bloque.	* Verificación de Armaduras de Viga de Fundación; con pequeñas correcciones

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES: Decreto presidencial 3552 - Personas afectadas a la ejecución de obras públicas queda eceptuada - Modo Covid19 -

SANDRA ELENA RHEINECK
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Raffanelli
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.033 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Montes
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0000052

INSTITUCION EDUCATIVA: Centro Regional de Educación Saturio Ríos
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 02/04/2020 - Jueves

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad por lluvia.	Hatarid Saturado.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: lluvia.		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge Daghetti
Arquitecto
Mat. Prof. N° 10.118
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS N° 0029

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 06/04/2020 - 10/04/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Trabajos suspendidos por el decreto Nº 3512. desde el 06 al 10 de abril del 2020	Sin actividad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR: Decreto Presidencial.

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Sin actividad; trabajos suspendidos por decreto del Gobierno Nacional.

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge G. Babaglietti
Fiscalizador Civil
C.I.C. Sup. 170.115
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.J. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 03 Tal. 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL - IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS — N° 0030

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA BÁSICA N°17 REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/04/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Se retoman los trabajos	Verificación de instrucciones dadas por el
-Encofrado de viga	Ministerio de Salud.
- Cargado de fuste de	A lluvia a partir de la tarde.
pilares.	
-lluvia a partir de las	
14:00	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO: 14:00 HS.			
14:00	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Encofrados de viga de fundación.	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Lluvia a partir de las 14:00 HS.

SANDRA ELENA RHEINECK
arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.J. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 03 Tal: 50x3 - 0001/00150 - Marzo - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS — N° 0000048

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN:	CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR:	Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 05/04/2020 al 12/04/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad *Por decreto Nº 3478 se dispuso ampliar el periodo de la cuarentena hasta el 12 de abril. * DINATRAN Resolución CD Nº 157. Suspende el servicio regular nacional de autotransporte público de pasajeros de corta, media y larga distancia.	Sin actividad

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Como medida de prevención a la propagación del virus - "COVID-19". La Terminal de Omnibus de Asunción (TOA) continua con cierre temporal.

EMPRESA CONTRATISTA	FISCALIZADOR	SUPERVISIÓN
	Catherine Larrieur ARQUITECTA Reg.	

IMPRENTA CONTINENTAL | Prol. Nº 1.030 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 | Tel.: 021 371 [illegible] - 021 [illegible] - Fax: (595-21) 371 [illegible] | Timbrado Nº [illegible] - Vto.: [illegible] - 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

N° 0000049

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 13/04/2020 al 19/04/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	
* Decreto presidencial N° 3525 - Sigue cuarentena por COVID-19	Sin actividad
*(TOA) Terminal de omnibus de Asunción continua con cierre temporal y suspensión de servicios.	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Arq. Olga Sanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - S.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 47908230 - Tel.: 021 [illegible] 530 / 0981 [illegible] 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS"
PLURIANUAL IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS — N° 0000050

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 77 Prof. Encarnación Alum de Vive
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
FISCALIZACIÓN: CPI - UEPP - MEC
SUPERVISOR: Jefatura de Supervisión y Certificación CPI - UEPP - MEC

DIA: 20/04/2020 al 30/04/2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Sin actividad	
* Decreto N° 3537/2020 por el cual se extiende el aislamiento preventivo general.	
* (TOA) Terminal de omnibus de Asunción continua con cierre tempo-ral y suspensión de servi-cios.	Sin actividad

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS
	RUTA	TRAMO	
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

Catherine Lanieur
ARQUITECTA
Reg.

Arq. Olga Tanabria

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N°: 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021/371 600 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020
ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019 "CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TECNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" - PLURIANUAL - IDN 356.937 N° 0000064

LIBRO DE OBRAS

INSTITUCION EDUCATIVA:	Esc. Bas. Nº 1770 - Mal. Francisco Solano Lopez
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A
FISCALIZACION:	CPI UEPP MEC
SUPERVISOR:	JEFATURA DE SUPERVISION Y CERTIFICACION CPI UEPP MEC
DÍA: 13-04-2020	

CONTRATISTA:

TRABAJOS EJECUTADOS:

Se preparan las armaduras para la viga de fundacion y viga de cerrado

Modulo niño 2-3 años

✓ administracion

FISCAL:

TRABAJOS VERIFICADOS:

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS: No en el sitio de Obras a las 11:40 horas, se registran copiosas lluvias, y se suspenden las actividades del Relleno Armado de Vigas.

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCION
TRABAJOS SUSPENDIDOS			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan E. Roa Delgado
Arquitecto

Arq. Catalina Rojas Pukall
Supervisor Local de Obras
CPI UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000080

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACI□N: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISI□N Y CERTIFICACI□N CPI UEPP MEC

DÍA: Sabado 25 de Abril del 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
- Prosiguen los Avances en las cargas del Muro tapial	
- Relleno de tierra en proceso	
- Preparo de Armadura	
- Inicion trabajo de carpintario para los puntales	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCI□N
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000081

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: Lunes 27 de Abril de 2020

CONTRATISTA	**FISCAL:**
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
- Prosigen cargas de muro de tapia	
- Relleno y compactación	
- Carpintería para la losa	
- Preparo de Armadura	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Mat. Prof. N° 10.395
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
MEC
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0000082

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACI□N: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISI□N Y CERTIFICACI□N CPI UEPP MEC

DÍA: Martes 28 de Abril del 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
-Prosigan largo de tropil -Inicio de fabricación encofrado esquinas -Prosiguen trefilanca y compactación -Prosiguen carpintería para losa	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCI□N
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395

Ma. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS	0,000-083

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. No. 1295 Virgen del Rosario

EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.

FISCALIZACI N: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISI N Y CERTIFICACI N CPI UEPP MEC

DÍA: Miercoles 29 de 2020

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
-Prosiguen cargo de tierra en tapia -Prosigue relleno y compactacion -Prosigue confitteria para losa	

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCI.N
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Juan B. Godoy Amor
Arquitecto
Pat. Prof. N° 10.395

Arq. Catalina Rojas Pukall
Fiscal de Obras
UEPP - MEC

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

Gráfica Bien Hecho - Avda. Blás Garay Km. 6 B° San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
5 Tal. 50x3 Enum. 01 al 250 - 01/2020