13 (trece)

CALDETEC INGENIERIA S. R. L.

Servicios de Ingeniería Electromecánica, Civil e Industrial

Nota N°: 121223-1

Asunción, 12 de diciembre de 2.023

Señores
CIA S.A.
Presente

Ref. Llamado MOPC N°44/2021 Licitación Pública Internacional para las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caazapá y Guairá – Grupo 3 ID: 398.706 – Lote 5 Contrato N°352/2021

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con relación a la obra de la referencia, para presentar pedido de prórroga por lluvias y sus consecuencias (51 Días) correspondientes al periodo comprendido entre octubre 2023 y noviembre 2023, así también se adjunta el cronograma y la nueva curva Físico-Financiera propuesta.

A partir de Agosto/2023 por cada día de lluvia corresponde un día de prórroga

Año	Mes	A - Dias de Lluvia (Días)	B- Exceso de Humedad (Días)	C-Sub Total (C=A+B) (Días)	D- Total (D=C-0) (Días)
2023	Oct	12	13	25	25
2023	Nov	10	16	26	26
					51

Total: **51 Días**

Por lo tanto, la fecha de terminación prorrogada sería para el 04-02-24

Sin otro particular aprovecho para saludarlos atentamente.

CALDETEC INGENIERIA SRL

ING. JORGE OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL

Bianca Fernandez
13 / 12 / 2023 12:15

Av. Itá Ybaté 1907 c/ Av. Félix Bogado - Tel.: (595-21) 302 471/2/3
Fax: (595-21) 302 474 - E-mail: caldetec@rieder.net.py
Asunción - Paraguay