MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORANDUM UEP CAF N° 372 /2025

A	:	**ING. RENE PERALBO,** Director Dirección de Vialidad
DE	:	**ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Coordinador Interino Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
REFERENCIA	:	**Contrato S.G. Ministro N° 180/2022.** LLAMADO MOPC Nº 98/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY. ID 402.398.
OBJETO	:	**MEMORANDUM UOC N° 532/2025**
FECHA	:	27 de febrero de 2025

En relación al memorándum UOC N° 532/2025 de fecha 18 de febrero de 2025, la Unidad Operativa de Contrataciones, solicitó lo siguiente: ***"...Se informa, que se realizaron las gestiones ante la DNCP para la comunicación del pedido de "Prorroga", habiéndose generado observaciones, mediante emisión de Nota DNC Nº 1049/2025..."***

Al respecto, esta Unidad Ejecutora de Proyectos, en base a la Orden de Ejecución N° 5, emitida por Nota DV N° 4733/2024 de fecha 16 de diciembre de 2024, informa cuanto sigue:

1. ***Conforme al Dictamen Técnico y Legal Nº 21/2024 de fecha 16/12/2024 establece que los días de lluvias y sus consecuencias abarca desde el mes de diciembre 2023 a noviembre 2024, totalizando 84 días, de misma manera se corrobora con el Informe de la DINAC, sin embargo, el Libro de obras remitidos se encuentra incompleta, donde solo verifica los días de lluvias de Setiembre, octubre y noviembre 2024, se reitera subsanar.***

Se remite el libro de obra N° 0000142 de los registros de lluvias, el cual se encuentra firmado por el Fiscal de Obras del MOPC el Ing. Victor Quintana y el Jefe de Obras el Ing. Federico Gonzalez.

2. ***Se requiere remitir el libro de obras en cual se evidencie los días en los que no se han podido realizar los trabajos como consecuencia de las lluvias manifestada en las documentaciones remitidas, atendiendo a lo dispuesto en la Res. DNCP 1807/22 art. 2º:***

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

"El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables." (Reiteración)

Los libros de obras de N° 0000142 (folio 52), 0000149 (folio 44) y 0000153 (folio 45), son los documentos respaldatorios de los días de lluvias y sus consecuencias, donde las consecuencias son los días de humedad, en el ámbito de la construcción vial, las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la calidad y seguridad de los trabajos. En particular, la empresa Isacio Vallejos SA se ve imposibilitada de realizar tareas durante días de lluvia y en los días posteriores con alta humedad debido a los siguientes factores:

Condiciones del suelo: La presencia de agua en el terreno impide la correcta compactación del terreno, afectando la estabilidad de la vía. Trabajar en estas condiciones comprometería la calidad de la obra y podría generar fallas prematuras en el pavimento.

Adherencia de materiales: En días húmedos, ciertos materiales pueden no adherirse correctamente a las capas subyacentes, reduciendo su resistencia y durabilidad. Además, el agua en la superficie puede generar defectos en la terminación final de la obra.

Uso de maquinaria pesada: La maquinaria utilizada en la construcción vial, como motoniveladoras, compactadoras y pavimentadoras, requiere de una superficie estable para operar de manera eficiente. El suelo húmedo o embarrado dificulta su desplazamiento y aumenta el riesgo de atascos o daños en los equipos.

Seguridad del personal: Las lluvias y la humedad aumentan el riesgo de accidentes laborales debido a superficies resbaladizas, visibilidad reducida y condiciones adversas para los trabajadores. Garantizar un entorno seguro es prioridad para la empresa.

Por lo que antecede, se solicita se remita salvo mejor parecer a la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**, a fin de continuar con los trámites correspondientes.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Gustavo A. Robadin A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF