8(ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **27384/2024** **FECHA / HORA** 03/07/2024 10:48:27

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
CRISTHIAN PAREDEZ	0983 373 177	

Referencia
NOTA N° 120/2024 - PRORROGA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.

Se remite a:
DIRECCION DE VIALIDAD

Procesado por: EAYALA
Fecha: 03/07/2024
Hora: 10:48:27

Ing. Diego Mora
Jefe Interino de Departamento
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

Consorcio Control de Corredores

Asunción, 24 de junio del 2.024

Señor
Ing. René Peralbo, Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Nota Nº 120/2024
Ref.: LLAMADO MOPC Nº 20/2021. LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL LOTE 1 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1164 - REGIÓN OCCIDENTAL (RUTA DE LA LECHE) CON ID N° 392.169
Obj.: Remisión de Nota CVO N° 146/2024 – Prórroga por lluvias y sus consecuencias.

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la Nota CVO N° 146/2024, cuya copia se adjunta, a través de la cual el Consorcio Contratista Vías de Occidente presenta la planilla de registro de lluvias y sus consecuencias de la obra, tendiente a la obtención de una prórroga del plazo de terminación de las Obras de Habilitación.

Al respecto, la fecha de terminación de las Obras de Habilitación es el 16/04/2024, de acuerdo al Convenio Modificatorio Nº 1 del Contrato de Obras, hasta la cual se consideran los días de inclemencias climáticas conforme a lo establecido en el punto 7 "Prórroga por inclemencias climáticas", inciso 7.1 "Inclemencias climáticas habituales", posterior a dicha fecha se tienen días de trabajo efectivo, correspondiendo por cada día de paralización de trabajos por causa de inclemencias climáticas, uno de prórroga (1x1), acumulando el Consorcio Contratista **18 días de prórroga** por lluvias y sus consecuencias en el periodo de **marzo/2024** a **mayo/2024**, como se resume en el siguiente cuadro:

Periodo		Días del Periodo	Cláusula 7.1 (Días no Prorrogables - 8 días al mes)	Días De Inclemencias Climáticas	Días Prorrogables Presentado Contratista	Días Prorrogables Cláusula 7.1
1/3/2024	31/3/2024	30	8	11	3	3
1/4/2024	16/4/2024	15	4	11	3	7
17/4/2024	30/4/2024	13	0	0	0	0
1/5/2024	31/5/2024	30	0	8	8	8
TOTAL DE DÍAS DE PRORROGABLES					**14**	**18**

Considerando los datos del Contrato de Obra, se tiene cuanto sigue:

- Fin del plazo de las Obras de Habilitación, conforme al Convenio Modificatorio Nº 1: 16 de abril del 2024.

CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

- Prórroga por inclemencias climáticas (desde el 01/12/2021 hasta el 29/02/2024): 80 días.
- Fin del plazo por inclemencias climáticas (ocurridas hasta el 29/02/2024): 05 de julio de 2024.
- Prórroga por inclemencias climáticas (desde el 01/03/2024 hasta el 31/05/2024): 18 días.
- Fin del plazo por inclemencias climáticas (ocurridas hasta el 31/05/2024) Sin la prórroga de 60 días (Exp. MEU Nº 27.283: 23 de julio de 2024.
- Fin del plazo por inclemencias climáticas (ocurridas hasta el 31/05/2024) Con la prórroga de 60 días (Exp. MEU Nº 27.283: 21 de septiembre de 2024.

En virtud a lo expuesto, esta Fiscalización considera que corresponde otorgar 18 días de prórroga al Consorcio Contratista en el plazo de entrega de las Obras de Habilitación, por lo que se eleva con parecer favorable a consideración de la Contratante para su aprobación, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo a usted muy atentamente.

Ing. Wueber Bogado
Representante Legal
Consorcio Control de Corredores

Se adjunta:

- Copia de la Nota CVO N° 146/2024 y sus anexos