GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000032

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP SA

FECHA DE INICIO: 21/01/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 14/10/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
14/10/2021
FECHA

Jesús Medina
Jefe de Planificación y Supervisión
Dirección de Obras - essap
FISCAL
14/10/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 TEL: 021 205 386 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL. 50k3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

46 (cuarenta y seis)

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000033

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP SA

FECHA DE INICIO: 27/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 15/10/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
15/10/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
essap
FISCAL
15/10/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 CEL.: 0982 256 550 TEL: 021 205 786 - ASUNCIÓN - PARAGUAY 3 TAL. 50x8 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

47 (cuarenta y siete)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000034

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP SA

FECHA DE INICIO: 27/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 16/10/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades a consecuencia de los lluvias ocurridas en fechas 13, 14 y 15 de octubre	Sin Actividad

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Orteliado
RESIDENTE
16/10/2021
FECHA

FISCAL
16/10/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 - TEL.: 021 205 386 - ASUNCIÓN - PARAGUAY 3 TAL 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

48 (cuarenta y ocho)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388 769

N° 0000035

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 27/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 17/10/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades a consecuencia de los días lluviosos en fechas 13, 14 y 15 de octubre	Sin Actividad

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
17/10/2021
FECHA

Jesús Medina
Jefe de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap
FISCAL
17/10/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 TEL.: 021 295 386 ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

49 (Moreno te. unicel

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000036

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 27/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 18/10/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades a consecuencia de las lluvias ocurridas en fechas 13, 14 y 15 de octubre	Sin Actividad

Proel INGENIERIA
Ing. Víctor Ortellado
RESIDENTE
18/10/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Dirección Técnica essap
FISCAL
18/10/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 CEL : 0982 256 550 - TEL : 021 205 386 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 Original - Duplicado - Triplicado

50 (cincuenta)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000055

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP A

FECHA DE INICIO: [illegible]

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 06/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
06/11/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia [illegible] Obras
FISCAL
06/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 - TEL.: [illegible] 156 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

51 (cincuenta y uno)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

N° 0000051

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A.

FECHA DE INICIO: 23/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 02/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Se solicita prórroga de 14 días en virtud de los días de lluvias y sus consecuencias en fechas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del mes de octubre	Se solicita ala contratista aumentar la cantidad de baños y cloacas en Obra. Se reitera la solicitud de colocar el cerco perimetral. Atendiendo a lo solicitado por la contratista se comunica que deben presentar el registro de pozos ante la DINAC.

Proel INGENIERIA
Ing. Victoria Ortellado
RESIDENTE
02/11/2021
FECHA

Mario Medina
Dirección de Obras y Supervisión
essap
FISCAL
02/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AGUINO 970 CEL.: 0982 256 550 TEL. 021 205 386 ASUNCIÓN PARAGUAY - 3 TAL 50x3 DEL 001/150 Original - Duplicado Triplicado

52 (cincuenta y dos)

GOBERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

N° 0000055

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 24/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 06/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
06/11/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización Empresarial
Gerencia Técnica
FISCAL
06/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD GRAL. AQUINO 970 - CEL : 0982 256 550 TEL : 021 205 486 ASUNCION - PARAGUAY - 3 TAL 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

53 (cincuenta y tres)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388 769

Nº 0000063

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 27/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 14/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
14/11/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Seguimiento
Gerencia de Obras - Essap
FISCAL
14/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 TEL. 023 705 386 ASUNCIÓN PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DFI. 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

54 (cincuenta y cuatro)

GOBIERNO NACIONAL

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000064

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 27/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 15/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades a consecuencia de las lluvias caídas en fecha 14 de noviembre	Sin Actividad

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
15/11/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
essap
FISCAL
15/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 - TEL.: 021 205 386 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 (AL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

ss/incumplimiento

GOBIERNO NACIONAL

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000065

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP SA

FECHA DE INICIO: 29/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 16/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvia	Sin actividad por lluvia

PROEL INGENIERIA
Ing. Violeta Orellado
RESIDENTE
16/11/2021
FECHA

Rodolfo Medina
Coordinador Fiscalizador y Supervisión
Dirección Técnica - essap
DIR. FISCAL
16/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL. 0982 356 550 TEL. 021 [illegible] 86 ASUNCIÓN PARAGUAY - 3 TAL 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

56 (cincuenta y seis)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000066

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 29/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 17/05/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
17/05/2021
FECHA

Jesús Medina
Jefe de Fiscalización y Supervisión
Dirección Técnica - essap -
17/05/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL. 0982 256 550 - TEL. 021 205 145 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

57 (cincuenta y siete)

GOBIERNO NACIONAL

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000067

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 24/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 18/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
18/11/2021
FECHA

Jesús Medina
Fiscalizador de Fiscalización y Supervisión
Unidad Técnica - essap
18/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 CEL.: 0982 256 550 TEL.: 021 205 386 ASUNCIÓN PARAGUAY 3 TAL. SOG DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388 769

Nº 0000068

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A.

FECHA DE INICIO: 29/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 29/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades en la obra en el día de los días de la semana en fecha mes de noviembre	Sin Actividad

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
29/11/2021
FECHA

Jesús Medina
Dirección de Fiscalización y Supervisión
Fiscalía Técnica - essap
FISCAL
29/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL AQUINO 970 CEL. 0982 256 550 - TEL 021 / 5 486 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

59 (cincuenta y nueve)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

N° 0000074

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 27/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 25/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades por lluvia	Sin Actividad por lluvia

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
25/11/21
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Ejecución y Supervisión
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - essap
FISCAL
25/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL. 0982 256 550 - TEL.: 021 205 388 ASUNCIÓN PARAGUAY 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

60 (sesenta)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000075

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A.

FECHA DE INICIO: 27/04/[illegible]

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 26/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades a ejecutar por las lluvias durante el día de hoy.	Sin Actividades

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
26/11/21
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Fiscal
26/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 870 CEL : 0982 256 550 - TEL 021 205 386 ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL 50x9 DEL 001/150 Original - Duplicado - Triplicado

Gil Martinez Uriel

GOBERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000077

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A.

FECHA DE INICIO: 27/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN. 3 (TRES) MESES

FECHA: 28/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividad por lluvia	Sin Actividad por lluvia.

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
28/11/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
FISCAL Gerencia Técnica essap
28/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL : 0982 256 550 - TEL : 021 206 386 ASUNCIÓN PARAGUAY - 3 TAL 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

62 (sinte y dos)

GOBIERNO NACIONAL

essap — Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000078

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A.

FECHA DE INICIO: 27/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 29/11/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Sin actividades o conmemoración de los muertos por el día nacional	Sin Actividad

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
29/11/21
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Dirección Técnica - ESSAP
FISCAL
29/11/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 - TEL. 021 205 386 - ASUNCIÓN PARAGUAY - 3 TAL. 50x8 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

62 (sesenta y tres)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000082

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A.

FECHA DE INICIO: [illegible]

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 03/12/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Se solicita prórroga de 11 días en virtud de los días [illegible] y sin contenidos [illegible] en fechas 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28 y 29 del mes de noviembre	Se solicita a la contratista presentar los registros de precipitación diarias pedidos por la fiscal.

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
03/12/2021
FECHA

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
FISCALIZACIÓN Técnica - essap
03/12/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 - TEL. 021 205 386 ASUNCIÓN PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

64 (sesenta y cuatro)

GOBIERNO NACIONAL

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020

"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388 769

Nº 0000088

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 27/09/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 09/12/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Se solicita [illegible] cuenta el planteamiento del [illegible] de ejecución de obras ya que [illegible] del pendiente depende de la aprobación del convenio Modificatorio	Se solicita a la contratista mantener orden y limpieza como así también deben utilizar equipos de protección individual dentro de la obra. Se le comunica que se realizarán las verificaciones con respecto a lo solicitado por la contratista

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Orsellado
RESIDENTE
09/12/2021
FECHA

Diego Medina
Fiscalización y Supervisión
Empresa Tecnica - essap
04/12/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 TEL.: 021 205 386 ASUNCIÓN PARAGUAY - 3 TAL 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

65 (sesenta y cinco)

Asunción, de del 2022
ACTA N°..... /2022
Resolución N°....

"POR LA CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO OTORGAR LA HOMOLOGACIÓN DE LA PRÓRROGA DE PLAZO DE EJECUCIÓN ACEPTADA POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO; Gerencia Técnica - Y LA FISCALIZACION EJERCIDA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE OBRAS EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020 - "PROVISION DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO y NANAWA" ID N° 388.769 – Contrato N°09/2021

VISTO:

La Comunicación Interna GT N° xxx/2022 de fecha xx de marzo de 2022, emitida por la Gerencia Técnica, por intermedio de la cual se remiten los antecedentes a la prórroga autorizada y asentada en el Libro de Obras por la mencionada Gerencia en calidad de Administrador del Contrato, a fin de Homologar la autorización de la misma con la debida Resolución de este Directorio Institucional.

CONSIDERANDO:

Que, por Comunicación Interna citada con anterioridad, la Gerencia Técnica, remite los antecedentes de la prórroga otorgada a la Empresa Contratista Proel Ingeniería, adjudicada a través del Contrato N° 09/2021, del llamado de referencia.

Que, a través de la Comunicación Interna UOC/CAC/N° ---/2022, la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones ha realizado varias observaciones y puntualizaciones a la Dirección Ejecutora antes citada, con relación a la prórroga solicitada por la Empresa Contratista Proel Ingeniería, el cual responde a las observaciones realizadas por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en similar procedimiento de obras, por medio de la Nota DNC N° -----/2022, que citado textualmente expresa: -----
----

Que, *conforme* a los antecedentes obrantes en el expediente de referencia, se visualiza los documentos respaldatorios que acreditan la prórroga por: paralización de plazo de ejecución de obra por causas no imputables al contratista, inclemencias climáticas y sus consecuencias. Se adjuntan igualmente, las copias de lo asentado en el libro de obra en el periodo comprendido de la prórroga solicitada, obrantes en el expediente de referencia.

Que, las prórrogas fueron admitidas por: primera paralización de plazo de ejecución de obra por causas no imputables al contratista desde el 04/05/2021 hasta el 20/09/2021, segunda paralización de plazo de ejecución de obra por causas no imputables al contratista desde el 12/12/2021 hasta la aprobación del Convenio Modificatorio N°1, inclemencias climáticas y sus consecuencias se otorgan 27 días del plazo de ejecución de la obra, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 8 de enero del 2.022.-

66 (sesenta y seis)

Asunción, de del 2022

ACTA N°……. /2022

Resolución N°….

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 97° del Decreto N° 2.992/2019 que reglamenta la Ley N° 2051/03 de Contratación Públicas, en su apartado pertinente expresa cuanto sigue: "*Prórroga. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán consideradas prórrogas*".

Que, la Resolución DNCP N° 5.695/2019 en su Capítulo XIII - Artículo 61° inc, "i", dispone igualmente cuanto sigue: ***Prórroga:*** *el desplazamiento del plazo para el cumplimiento de la obligación contractual en el cual los días no trabajados por causas no imputables al proveedor o contratista, debidamente fundados, no se computarán dentro del plazo original de ejecución debido a la imposibilidad temporal de ejecutar la prestación. Dicho plazo será reconocido por la contratante a través de un* ***acto administrativo de la autoridad competente****"*; en concordancia con lo previsto en el Pliego Estándar de Obras - Condiciones Generales del Contrato, que expresa en su apartado pertinente: *25. Inclemencias climáticas. (...) 25.3 Antes de los quince días del vencimiento del plazo de ejecución del contrato como máximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberá comunicar al Contratista la concesión o no de la prórroga del plazo de ejecución. En la misma se precisará la duración, que será igual al número de días Condiciones Generales del Contrato 29 Construcción de Obras durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climáticas.*

Que, la Gerencia Jurídica de la Institución, se expidió a través de la Comunicación Interna AJ N° del de del año 2021, que en su apartado conclusivo expresa cuanto sigue: "*..., en atención a este análisis, no se tiene reparos legales a los puntos objetados por la UOC debiendo en consecuencia el Administrador del Contrato acompañar los documentos respaldatorios que acrediten el pedido de prórroga para la homologación de la máxima autoridad de la ESSAP S.A.*".

POR TANTO, atendiendo a las facultades a él conferidas en los Estatutos Sociales de la Empresa, por unanimidad:

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA – ESSAP S.A.

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Presidencia de la ESSAP S.A. la HOMOLOGACIÓN de la Prórroga de Plazo de Ejecución aceptada por el Administrador de Contrato, por un total de xx días, a través de la Nota de fecha, xx de marzo de 2022, firmadas por el Gerente, Ing. Carlos Ramírez, encargado

Asunción, de del 2022
ACTA N°……. /2022
Resolución N°….

de la Gerencia Técnica - y la fiscalización ejercida por la Unidad de Fiscalización y Supervisión de obras en el marco del llamado a licitación pública nacional n° 35/2020 - "Provisión de Plantas Móviles Potabilizadoras Compactas para San Bernardino y Nanawa" ID N° 388.769 – contrato N°09/2021

Artículo 2°.- Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de la presente Resolución a la Contratista.

Artículo 3°.- Encomendar a la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones, la gestión pertinente para la publicación de la Homologación ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Artículo 4°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Gerente general

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020
"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000088

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A.

FECHA DE INICIO: 27/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 09/12/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
Se solicita a la fiscalización la paralización del plazo de ejecución de obras ya que los trabajos pendientes dependen de la aprobación del convenio Modificatorio	Se solicita a la contratista mantener orden y limpieza como así también deben utilizar equipos de protección individual dentro de la obra. Se le comunica que se realizarán las verificaciones con respecto a lo solicitado por la contratista

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
09/12/2021
FECHA

Jesús Medina
Fiscalizador de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap
09/12/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 - TEL.: 021 205 386 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

69 (sesenta y nueve)

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

LIBRO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 35/2020
"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA" - ID 388.769

Nº 0000090

LIBRO DE OBRA

CONTRATO N° 9/2021

CONTRATISTA: PROEL INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: ESSAP S.A

FECHA DE INICIO: 27/04/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 (TRES) MESES

FECHA: 11/12/2021

Estado del tiempo: SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO.

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES DE LAS PARTES
se realiza limpieza de la zona de obras	Atendiendo a la solicitud de de paralización del plazo de ejecución de Obras por parte de la empresa contratista en fecha 09/12/2021, y teniendo en cuenta que los trabajos por efectuarse dependen de la aprobación del convenio modificatorio Nº 1 se procede a paralizar el plazo de ejecución de la Obra por causas no imputables al contratista, hasta la aprobación total de dicho Convenio Modificatorio. Por lo que el plazo de ejecución queda paralizado desde el 12 de diciembre de 2021.

Proel INGENIERIA
Ing. Violeta Ortellado
RESIDENTE
11/12/2021
FECHA

Jesús Medina
Jefatura de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap
FISCAL
11/12/2021
FECHA

GRAFICA SAN MIGUEL PUBLICIDAD - GRAL. AQUINO 970 - CEL.: 0982 256 550 - TEL.: 021 205 386 - ASUNCIÓN - PARAGUAY - 3 TAL. 50x3 DEL 001/150 - Original - Duplicado - Triplicado

NOTA Nº 14

Asunción, 04 de mayo de 2021

Señores
ESSAP S.A.
Gerencia Técnica – Ing. Zoilo Benítez
Fiscalización de Obra – Ing. Raúl Lambaré

Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 35/2020 - *"PROVISIÓN DE PLANTAS MÓVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS PARA SAN BERNARDINO Y NANAWA"– ID: 388769.* -

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del contrato de referencia para solicitar LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE OBRA.

Considerando que nos han asignado un nuevo Sitio de Obras con características topográficas diferentes, y en zona inundable, hemos solicitado nuevas aprobaciones Municipales y nueva Licencia Ambiental **Nota 007 y 008 (Exp.1264 / 1458).**

El cambio de terreno implica también una nueva realidad **IN SITU** con la realización de un nuevo **Proyecto Estructural** base para la Planta, pues la misma debe estar elevada por 2.00 mts (cota por encima de la inundable), por encima del nivel de la calle. Esto implicaría también una variación en la **Planilla de Precios** lo que necesariamente debe derivar en un **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Solicitamos, por tanto, la SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE OBRA hasta la Aprobación del CONVENIO MODIFICATORIO correspondiente.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 1610
FECHA: 05 MAYO 2021 HORA: 9:22
TELEFONO: 312 296
CORREO ELECTRONICO: — — —
RECIBIDO POR: Graciela Mendoza

Sin otro particular, me despido de usted atentamente.

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez
ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ

71 (Setenta y uno)