Licitación Pública Internacional ANDE N° 1551/2021.
'Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, con provisión total de materiales – Fase II' - ID N° 376.534.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional
Contrato N° 8752/2022 - Lote N° 1.

CERTIFICADO DE PROVISIÓN N.º 2

CONTRATISTA: CONSORCIO IBCC

Mes: Febrero

Fecha: 29/02/2024

TRANSFORMADORES

ITEM	Transformadores de Distribución	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformador Trifásico de Distribución 150 Kva	Unidad	257	32.192.600	22	24	22	708.237.200	772.622.400	1.480.859.600
SUB TOTAL TRANSFORMADORES en (Gs.)								**708.237.200**	**772.622.400**	**1.480.859.600**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS (Gs.)								0	0	0
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.)								**708.237.200**	**772.622.400**	**1.480.859.600**

Sebastián Cabello
Representante Legal
Consorcio IBCC

Firma Representante Legal

Ing. Marcelo Molina
Coordinador Técnico
Consorcio Consultor Oriental

Ing. Jenilson Campos
Director de Proyecto
Consorcio Consultor Oriental

Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1551/2021
Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, con provisión total de materiales – Fase II
ID Nº 376.534
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional
Contrato Nº 8752/2022

Planilla para pago del Reajuste de Transformadores del Certificado N° 02 de Provisión de Transformadores correspondiente al mes de febrero 2024

Actas de Embarque N°	Fecha del Acta de Embarque	Cantidad de Transformadores	N° de ANDE	N° de Fabrica	Factor de reajuste	Monto del Reajuste
5	30-01-24	4	155.643	226.181	1,077	9.915.321
			155.644	226.190		
			155.645	226.193		
			155.646	226.195		
6	07-02-24	5	155.713	226.205	1,051	8.209.113
			155.714	226.207		
			155.715	226.200		
			155.716	226.203		
			155.717	226.201		
7	09-02-24	1	155.731	226.206	1,051	1.641.823
8	06-02-24	1	155.725	226.191	1,051	1.641.823
9	20-02-24	13	155.793	226.226	1,051	21.343.694
			155.794	227.534		
			155.795	227.687		
			155.796	227.285		
			155.797	226.237		
			155.798	226.241		
			155.799	226.255		
			155.800	227.284		
			155.801	227.283		
			155.802	226.254		
			155.803	226.227		
			155.804	227.686		
			155.805	226.223		
Monto Total del Reajuste						**42.751.774**

Sebastián Cabello
Representante Legal
Consorcio IBCC

ACTA DE EMBARQUE N° 05
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Asunción, a los 30 (Treinta) días del mes de Enero del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia de los Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Jorge Martínez en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	155643	226181
2	Trafosur	150 KVA	155644	226190
3	Trafosur	150 KVA	155645	226193
4	Trafosur	150 KVA	155646	226195

Jorge Martínez
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

ACTA DE EMBARQUE N° 06
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Limpio, a los 7 (Siete) días del mes de Febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia de los Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Fidel Bogado en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	155713	226205
2	Trafosur	150 KVA	155714	226207
3	Trafosur	150 KVA	155715	226200
4	Trafosur	150 KVA	155716	226203
5	Trafosur	150 KVA	155717	226201

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

ACTA DE EMBARQUE N° 07
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Limpio, a los 9 (Nueve) días del mes de Febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia de los Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Fidel Bogado en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	155731	226206

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

ISO 9001
EMPRESA CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

ACTA DE EMBARQUE N° 08
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Asunción, a los 06 (Seis) días del mes de Febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia de los Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Jorge Martinez en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	Nº ANDE	Nº DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	155725	226191

Jorge Martínez
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE

ACTA DE EMBARQUE N° 09
CONSORCIO IBCC

En la ciudad de Limpio, a los 20 (Veinte) días del mes de Febrero del año 2024 (dos mil veinticuatro), ante la presencia de los Sr. Carlos Medina en representación de la Administración Nacional de Electricidad – ANDE - y del Sr. Fidel Bogado en representación de la firma TRAFOSUR S.A., se procede a la autorización del embarque de los transformadores correspondientes a la firma antes indicada en virtud a la ""Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1551/2021 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II", la cual requiere la provisión de Transformadores de Distribución Trifasicos de 150 Kva.

En el curso de la inspección se realizaron ensayos de rutina previstos en las EE.TT. del contrato de referencia, encontrándose que los resultados se hallan dentro de los datos garantizados.

Los Transformadores abajo identificados forman parte de la entrega parcial del Contrato de referencia correspondiente a la LPI 1551/2021.-

ITEM	MARCA	POTENCIA	N° ANDE	N° DE FABRICA
1	Trafosur	150 KVA	155793	226226
2	Trafosur	150 KVA	155794	227534
3	Trafosur	150 KVA	155795	227687
4	Trafosur	150 KVA	155796	227285
5	Trafosur	150 KVA	155797	226237
6	Trafosur	150 KVA	155798	226241
7	Trafosur	150 KVA	155799	226255
8	Trafosur	150 KVA	155800	227284
9	Trafosur	150 KVA	155801	227283
10	Trafosur	150 KVA	155802	226254
11	Trafosur	150 KVA	155803	226227
12	Trafosur	150 KVA	155804	227686
13	Trafosur	150 KVA	155805	226223

Fidel Bogado
TRAFOSUR

Carlos Medina
ANDE