Memo Infraestructura 509-2022

De: Arq. Nadia Cáceres – Supervisora de Obras Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Para: Arq. Verónica Martínez – Directora de Escenarios Deportivos de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.
Fecha: 24-11 -2022
Asunto: *Informe de plazo de finalización contractual – LPN: 21/2021 Contrato Nro. 60/2021 - CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION 2022 – ID: 395.255 – CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU*

Me dirijo a usted con relación a la obra en ejecución **"CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION 2022 – ID: 395.255"** cuya contratista es: **CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU,** en el Marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En fecha 01 de octubre de 2022, la contratista presenta solicitud de prorroga al plazo de ejecución de trabajos, a la fecha se aprueba la reprogramación del cronograma, por lluvias en el período comprendido entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022.

Por lo expuesto, basado en la documentación presentada y analizada, se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 11 días por incidencias de las precipitaciones en el periodo comprendido entre el 01/09/2022 y el 30/09/2022.
- 23 días por suspensión de obras por el periodo de desarrollo de los juegos y periodo de desmonte de infraestructura móvil

Totalizado 34 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 15/10/2022.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	6 meses a partir del 21/01/2022	21/07/2022	**15/10/2022**

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX – JUEGOS ASUNCION 2022	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU	6 meses a partir del 21/01/2022	15/10/2022	**18/11/2022**

Sin otro particular, Atentamente.

Arq. Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

A Dependencia	Fecha Recepción, Firma, Aclaración de firma del que recepciona	Observación
A: UOC/SND, para el proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 24 NOV 2022	cuenta con V°B°