DGPC/692/2024

MEMORANDO

PARA: **Lic. Edith Leiva Rodi,** Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE: **Arq. Natalia Antola Guggiari**, Directora General
Dirección General de Patrimonio Cultural

FECHA: 08/11/2024

REF.: Contrato N° 23/2022 – LPN N° 02/2022 "Puesta en Valor de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú" – ID N° 418377.

Me dirijo a usted para remitir el Memorando FO/SJ N° 66/2024 de la Ing. Ada Verna, a través del cual pone a conocimiento que en fecha 05/11/2024, la Empresa Contratista CONSORCIO RESTAURACION solicitó por nota, prorroga por inclemencias climáticas y sus efectos, correspondientes al mes de octubre/2024 acompañando el correspondiente registro de precipitación diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC.

Analizada la documentación mencionada y según Dictamen Técnico, le corresponden en dicho concepto **9 (nueve) días** de prórroga.

Se adjunta los siguientes documentos para los trámites de la Adenda correspondiente.

1. Nota solicitud de la Contratista solicitando prorroga por lluvias y sus efectos.
2. Dictamen Técnico de la fiscalización y supervisión de obra de la SNC
3. Nota remitida a la contratista aprobando la solicitud de prórroga (correspondiente al Certificado N° 21).
4. Copias del libro de obra.

Todos los documentos adjuntos son originales.

Atentamente.

Presidencia de la República
Secretaría Nacional de Cultura
Dirección General de Administración y Finanzas
Mesa de Entrada
Expediente N°: 2435 Fecha: 08/11/24 Hora: 09:43
Asunto:
Recibido por: Antonio R.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
☐ DA ☐ DF ☑ DC ☐ SG ☐ DGDP ☐ CAF ☐ UOA
A su efecto
Lic. Edith Leiva Rodi
Direc. Gral. Adm. y Finanzas
S.N.C.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC

MESA DE ENTRADA Nº: 306

Proceso: — Fecha: 08-11-2024

Entregado por: Lucia Rios

Hora: 10:00 Recibido por: Delia Ovelar

Asunción, 5 de noviembre del 2024

Señores
Ing. Ada Verna
Fiscal de obras
Secretaria Nacional de Cultura
Asunción - Paraguay
PRESENTE

Ref.: Obra: "Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura. ", Contrato N° 23/2022, Llamado Licitación Pública Nacional N° 02/2022, adjudicada por Resolución SNC N°834/2022, al Consorcio Restauración.

Me dirijo a usted con el objeto de solicitar cinco (9) días de prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por los siguientes motivos:

-Lluvias caídas en fechas 2/10/2024, 8/10/2024, 10/10/2024, 17/10/2024, y 31/10/2024

-Exceso de humedad por consecuencia de lluvias en fechas 3/10/2024, 9/10/2024, 11/10/2024, y 18/10/2024

Adjunto Registro de Precipitación Diaria emitida por la DINAC y Copias del Libro de Obras.

Sin otro particular, me despido atentamente. -

Recibido
f.
Ada Verna

Arq. Margarita Figueredo Irala
Directora de Obras y Residente
Consorcio Restauración

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										14,1		
3										0,0		
4										0,0		
5										0,0		
6										4,3		
7										0,0		
8										22,0		
9										0,3		
10										66,2		
11										0,1		
12										0,0		
13										0,0		
14										0,0		
15										0,0		
16										0,0		
17										28,2		
18										0,0		
19										0,0		
20										0,0		
21										0,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										0,0		
26										0,0		
27										0,0		
28										0,0		
29										0,0		
30										0,0		
31										17,6		
Total										152,8		
Máx, 24h										66,2		
Día Máx.										10		

Ing. Mogel Nocha Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Públ.
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

OBRA: **CONTRATO Nº 23/2022 – LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA**

REF.: **DICTAMEN TÉCNICO PRORROGA N° 19 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS**

Asunción, 07 de Noviembre del 2024.

Visto: La nota de fecha 5 de Noviembre del 2024, remitida por la Contratista Consorcio de Restauración, por la cual solicitan **9 (nueve) días** de Prórroga en el plazo de ejecución de los trabajos de la obra "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ", por Inclemencias climáticas y sus efectos, acompañando el correspondiente Registro de Precipitación Diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC

Considerando:

Que, en el Documento complementario al pliego estándar de Obras "Aspectos Generales para la Contratación de Obras", aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 se establece: en el Punto C – Plazos - Apartado 2 Prórroga de los Plazos de Ejecución: "Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas, los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley "De Contrataciones Públicas". Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos", y en el Punto C – Plazos - Apartado 4 Inclemencias Climáticas: "En caso de inclemencias climáticas que ocasionen una suspensión de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecución de las obras se prorrogarán por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo"

Que, en el Artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1807/22 *"Por la cual se modifica y amplía el Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019 y se reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual de contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003"* establece*: "Prórroga del plazo de ejecución contractual: Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables..."*

Que, la contratista ha acompañado a su nota de solicitud de prórroga, el correspondiente Registro de Precipitación Diaria de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC como prueba de lo solicitado

Que, siendo el Inicio de las obras según el Convenio Modificatorio N° 1 el 20/01/2023, y el Fin de ejecución de la obra el 20/09/2023, considerando el Plazo de ejecución contractual de 8 meses

Que, aprobados los 8 (ocho) días solicitados en la Prorroga N° 1 por lluvias y sus consecuencias, se extendió el plazo de ejecución al 28/09/2023

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 729

Que, aprobados los 7 (siete) días solicitados en la Prorroga N° 2 por lluvias y sus consecuencias, se extendió el plazo de ejecución al 05/10/2023

Que, aprobados los 10 (diez) días solicitados en la Prorroga N° 3 por lluvias y sus consecuencias, se extendió el plazo de ejecución al 15/10/2023

Que, aprobados los 6 (seis) días solicitados en la Prorroga N° 4 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 21/10/2023

Que, aprobados los 30 (treinta) días según Convenio Modificatorio Nº 3, se extiende el plazo de ejecución al 20/11/2023

Que, aprobados los 4 (cuatro) días solicitados en la Prorroga N° 5 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 24/11/2023

Que, aprobados los 7 (siete) días solicitados en la Prorroga N° 6 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 01/12/2023

Que, aprobados los 6 (seis) días solicitados en la Prorroga N° 7 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 07/12/2023

Que, aprobados los 10 (diez) días solicitados en la Prorroga N° 8 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 17/12/2023

Que, aprobados los 5 (cinco) días solicitados en la Prorroga N° 9 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 22/12/2023

Que, aprobados los 19 (diecinueve) días solicitados en la Prorroga N° 10 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 10/01/2024

Que, aprobados los 120 (ciento veinte) días según Convenio Modificatorio Nº 8, se extiende el plazo de ejecución al 10/05/2023

Que, aprobados los 14 (catorce) días solicitados en la Prorroga N° 11 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 24/05/2024

Que, aprobados los 8 (ocho) días solicitados en la Prorroga N° 12 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 01/06/2024

Que, aprobados los 4 (cuatro) días solicitados en la Prorroga N° 13 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 05/06/2024

Que, aprobados los 4 (cuatro) días solicitados en la Prorroga N° 14 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 09/06/2024

Que, aprobados los 120 (ciento veinte) días según Convenio Modificatorio Nº 13, se extiende el plazo de ejecución al 09/10/2024

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 729

Que, aprobados los 16 (dieciséis) días solicitados en la Prorroga N° 15 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 25/10/2024

Que, aprobados los 8 (ocho) días solicitados en la Prorroga N° 16 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 02/11/2024

Que, aprobados los 6 (seis) días solicitados en la Prorroga N° 17 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 08/11/2024

Que, aprobados los 6 (seis) días solicitados en la Prorroga N° 18 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 14/11/2024

Que, aprobados los 5 (cinco) días solicitados en la Prorroga N° 19 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 19/11/2024

Que, aprobados los 9 (nueve) días solicitados en la Prorroga N° 20 por lluvias y sus consecuencias, se extiende el plazo de ejecución al 28/11/2024

Por todo lo expuesto, recomendamos la realización de los trámites pertinentes para la Prorroga N° 20 del plazo de ejecución por Inclemencias climáticas, en el marco del Contrato N° 23/2022 de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377, salvo mejor parecer de la Máxima Autoridad.

Es nuestro dictamen.

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obras S.N.C.

ADA BEATRIZ VERN
Ingeniera Civil
Reg. Prof. Nº 729

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - Dirección de Bienes Culturales - DGPC

Arq. Julio Ibarra
Supervisor de Obras S.N.C.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

OBRA: "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377					
PRORROGA N° 20 POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS					
PERIODO	FECHA	MES/AÑO	AGUA CAIDA (MM)	CAUSA DE LA PRORROGA	PRORROGA PLAZO
OCTUBRE/2024	1	oct-24			
	2	oct-24	14,10	LLUVIA	1 DIA
	3	oct-24		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	4	oct-24			
	5	oct-24			
	6	oct-24			
	7	oct-24			
	8	oct-24	22,00	LLUVIA	1 DIA
	9	oct-24		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	10	oct-24	66,20	LLUVIA	1 DIA
	11	oct-24		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	12	oct-24			
	13	oct-24			
	14	oct-24			
	15	oct-24			
	16	oct-24			
	17	oct-24	28,20	LLUVIA	1 DIA
	18	oct-24		CONSECUENCIA LLUVIA	1 DIA
	19	oct-24			
	20	oct-24			
	21	oct-24			
	22	oct-24			
	23	oct-24			
	24	oct-24			
	25	oct-24			
	26	oct-24			
	27	oct-24			
	28	oct-24			
	29	oct-24			
	30	oct-24			
	31	oct-24	17,60	LLUVIA	1 DIA
TOTAL DIAS PRORROGA POR LLUVIA					9 DIAS

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y OTROS		
Inicio Contrato	8 meses	20/01/2023
Final Contrato		20/09/2023
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 dias	28/09/2023
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 dias	05/10/2023
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 dias	15/10/2023
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 dias	21/10/2023
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 3	30 dias	20/11/2023
5ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 dias	24/11/2023
6ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 días	01/12/2023
7ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	07/12/2023
8va. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 días	17/12/2023
9na. Prorroga por Lluvia y sus efectos	5 días	22/12/2023
10ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	19 días	10/01/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 8	4 meses	10/05/2024
11ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	14 días	24/05/2024
12ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	01/06/2024
13ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	05/06/2024
14ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	09/06/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 13	4 meses	09/10/2024
15ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	16 días	25/10/2024
16ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	02/11/2024
17ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	08/11/2024
18ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	14/11/2024
19ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	5 días	19/11/2024
20ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	9 días	28/11/2024

ADA BEATRIZ VERNA A.
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 729

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ARANDUPY SÃMBYHYHA

Asunción, 06 de Noviembre del 2024.-

Sres.
Consorcio Restauración
Presente

Ref.: CONTRATO Nº 23/2022 – L.P.N. N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ" - ID N° 418377 – S.B.E.

Me dirijo a ustedes, en respuesta a su Nota del 05 de Noviembre del 2024, por la cual solicitan prórroga en la ejecución de los trabajos del contrato de referencia, por inclemencias climáticas y sus efectos.

Considerando los Aspectos Generales para la Contratación de Obras, Documento complementario al piiego estándar de Obras, Aprobado por Res. DNCP N° 2114/2021 (Punto C Plazos - Apartado 4), he analizado la documentación que adjuntan a su solicitud y es prueba de la ocurrencia y efectos de la inclemencia climática en la ejecución del contrato, por lo cual les corresponden en dicho concepto **9 (nueve) días,** según planilla adjunta.

PRORROGA EN LOS PLAZOS POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y OTROS		
Inicio Contrato	8 meses	20/01/2023
Final Contrato		20/09/2023
1ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	28/09/2023
2da. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 días	05/10/2023
3ra. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 días	15/10/2023
4ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	21/10/2023
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 3	30 días	20/11/2023
5ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	24/11/2023
6ta. Prorroga por Lluvia y sus efectos	7 días	01/12/2023
7ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	07/12/2023
8va. Prorroga por Lluvia y sus efectos	10 días	17/12/2023
9na. Prorroga por Lluvia y sus efectos	5 días	22/12/2023
10ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	19 días	10/01/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 8	4 meses	10/05/2024
11ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	14 días	24/05/2024
12ma. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	01/06/2024
13ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	05/06/2024
14ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	4 días	09/06/2024
Prorroga Convenio Modificatorio Nº 13	4 meses	09/10/2024
15ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	16 días	25/10/2024
16ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	8 días	02/11/2024
17ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	08/11/2024
18ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	6 días	14/11/2024
19ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	5 días	19/11/2024
20ava. Prorroga por Lluvia y sus efectos	9 días	28/11/2024

Sin otro particular, me despido cordialmente

Recibido

Ing. Ada Verna
Fiscal de Obra S.N.C.

TETÃ ARANDUPY
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

Cultura

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO RESTAURACIÓN

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

REPUBLICA DEL PARAGUAY

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418.377

Adjudicada por Resolución SNC N° 834/2022 al Consorcio Restauración

LIBRO DIARIO DE OBRA

NRO° 00499

FECHA: 02 / 10 / 2024

EMPRESA: CONSORCIO RESTAURACIÓN

FISCALIZACIÓN: ING. ADA VERNA

ESTADO DEL TIEMPO:

ESTABLE ☐
INESTABLE ☐
LLUVIOSO ☒

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA —

OBSERVACIONES:

FIRMA:
ACLARACIÓN:
FISCALIZACIÓN DE OBRA

FIRMA:
ACLARACIÓN:
EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO RESTAURACION
RUC:80130009-6

MARGARITA FIGUEREDO
ARQUITECTA
Reg. MOPC N° 4.268

TETÃ ARANDUPY Secretaría Secretaría NACIONAL DE CULTURA

Cultura

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO RESTAURACIÓN

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

REPUBLICA DEL PARAGUAY

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418 377

Adjudicada por Resolución SNC N° 834/2022 al Consorcio Restauración

LIBRO DIARIO DE OBRA

NRO° 00500

FECHA: 03/10/2024

EMPRESA: CONSORCIO RESTAURACIÓN

FISCALIZACIÓN: ING. ADA VERNA

ESTADO DEL TIEMPO: ESTABLE ☐ INESTABLE ☐ LLUVIOSO ☒

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

OBSERVACIONES:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FISCALIZACIÓN DE OBRA

FIRMA:

ACLARACIÓN:

EMPRESA CONTRATISTA

MARGARITA FIGUEREDO
ARQUITECTA
Reg. MOPC N° 4.268

CONSORCIO RESTAURACIÓN
RUC:[illegible]

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO RESTAURACIÓN

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

REPUBLICA DEL PARAGUAY

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUIN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418.377

Adjudicada por Resolución SNC Nº 634/2022 al Consorcio Restauración

LIBRO DIARIO DE OBRA

NRO° 0000505

FECHA: 08 / 10 / 2024

EMPRESA: CONSORCIO RESTAURACIÓN

FISCALIZACIÓN: ING. ADA VERNA

ESTADO DEL TIEMPO: ESTABLE [ ] INESTABLE [ ] LLUVIOSO [X]

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA

09/10/2024

SIN ACTIVIDAD EN CONSECUENCIA A LLUVIA DEL DIA ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FISCALIZACIÓN DE OBRA

FIRMA:

ACLARACION: ARQ. MARGARITA FIGUEREDO

CONSORCIO RESTAURACIÓN

EMPRESA CONTRATISTA

3 Tal. 50x3 del N° 501 al N° 650 -

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO RESTAURACIÓN

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUIN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZU - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 416.377

Adjudicada por Resolución SNC Nº 834/2022 al Consorcio Restauración

LIBRO DIARIO DE OBRA NRO° 0000506

FECHA: 10 /10 /2024

EMPRESA: CONSORCIO RESTAURACIÓN

FISCALIZACIÓN: ING. ADA VERNA

ESTADO DEL TIEMPO: ESTABLE ☐ INESTABLE ☐ LLUVIOSO ☒

SIN ACTIVIDAD
POR LLUVIA

11/10/2024

SIN ACTIVIDAD
EN CONSECUENCIA A' LA LLUVIA
DE DIAS ANTERIORES.

OBSERVACIONES:

FIRMA:
ACLARACIÓN:
FISCALIZACIÓN DE OBRA

FIRMA:
ACLARACIÓN: ARQ. MARGARITA FIGUEREDO
EMPRESA CONTRATISTA

3 Tal. 50x3 del N° 501 al N° 650.-

TETÃ ARANDUPY NACIONAL DE CULTURA — Cultura — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente — CONSORCIO RESTAURACIÓN

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAACUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418.377

Adjudicada por Resolución SNC Nº 834/2022 al Consorcio Restauración

LIBRO DIARIO DE OBRA NRO° 0000511

FECHA: 16/10/2024

EMPRESA: CONSORCIO RESTAURACIÓN

FISCALIZACIÓN: ING. ADA VERNA

ESTADO DEL TIEMPO: ESTABLE [X] INESTABLE [ ] LLUVIOSO [ ]

ACTIVIDAD EN OBRA

- TERMINACIONES EN ABERTURAS Y MADERAMEN
- EXCAVACION EN SECTORES LATERALES DEL TEMPLO P/ DESAGUE PLUVIAL
- COLOCACIÓN DE PISO DE LADRILLO EN EXPLANADA.
- LIMPIEZA DE PISO EN NAVE Y REJUNTE DE RENDIJAS.
- TERMINACIÓN EN MURO DE RETABLO MAYOR.

17/10/2024 (LLUVIOSO)

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA. SE RECIBE LA VISITA DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRA. ING. ADA VERNA – LIC. JULIA VERA – SNC.

18/10/2024

SIN ACTIVIDAD EN CONSECUENCIA A LA LLUVIA DEL DIA ANTERIOR.

OBSERVACIONES:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FISCALIZACIÓN DE OBRA

FIRMA:

ACLARACIÓN: ARQ. MARGARITA FIGUEREDO

EMPRESA CONTRATISTA

3 Tal. 50x3 del N° 501 al N° 650.-

TETÃ ARANDUPY
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

Cultura

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSORCIO RESTAURACIÓN
MG INGENIERÍA S.A. - BARBAT HNOS.

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418 377

Adjudicada por Resolución SNC N° 834/2022 al Consorcio Restauración

LIBRO DIARIO DE OBRA NRO° 0000522

FECHA: 31 / 10 / 2024

EMPRESA: CONSORCIO RESTAURACIÓN

FISCALIZACIÓN: ING. ADA VERNA

ESTADO DEL TIEMPO: ESTABLE ☐ INESTABLE ☐ LLUVIOSO ☒

SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.
CON CAIDA DE GRANIZO.

PROSIGUE LA VISITA DEL SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. JULIO IBARRA.

01 / 11 / 2024

SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA
DE LA LLUVIA DEL DIA ANTERIOR.

OBSERVACIONES:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FISCALIZACIÓN DE OBRA

FIRMA:

ACLARACIÓN: ARQ. MARGARITA FIGUEREDO

EMPRESA CONTRATISTA

3 Tal. 50x3 del N° 501 al N° 650 -