***UOC N° 5601/2020.***

*Asunción, 17 de diciembre de 2020.*

*Señor*
***Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ,*** *Director Nacional*
*Dirección Nacional de Contrataciones Públicas*
*PRESENTE.*

***REF.:*** *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 321475/2020 – CONVENIO Nº 3 - LLAMADO MOPC N° 95/2019 - "EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMOCARAYAO – CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS-JUAN DE MENA RUTA 3". ID N° 314901.-*

*En relación a la Nota* ***DNCP/DNC Nº 28564/2020****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

- ***EN RESPUESTA A LOS PUNTOS OBSERVADOS SE REMITE EL MEMORANDUM D.E. N° 1.093/2020.***

*A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.*

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

***Srta. LINCY LUCENA VERA***
*Directora*
*Unidad Operativa de Contratación*

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

URGENTE

# MEMORANDUM D.E. Nº 1.093 / 2020

**A** : **ING. HUGO ARCE P.**
Director de Vialidad

**DE** : **Ing. PABLINA BALBUENA.**
Jefe Interino del Departamento de Ejecución

**REF.** : Respuesta a Memorándum UOC N° 3.782/2020 sobre nota de retención de la DNCP N° 28.564/2020.

**ID Nº 314901** – PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA PY 03.

FECHA : 17 de diciembre de 2020.-

---

Dando respuesta al Memorándum UOC N° 3.782/2020 de la Unidad Operativa de Contrataciones, referente a la nota de retención de la DNCP N° 28.564/2020, en relación a las observaciones de "Convenios Modificatorios" para la difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, este Departamento informa cuanto sigue:

**ASPECTOS OBSERVADOS**

1. Solicitamos a la convocante remitir las documentaciones que avalen la prórroga requerida.
2. Verificamos que la Resolución Nº 2211 extiende el plazo de ejecución hasta el 19/09/2020, sin embargo, dicha resolución fue emitida el 30/11/2020.

**Respuesta:**

1.- Se remite adjunto Nota D.V. Nº 1192/2020 de "aprobación de Prórroga de Plazo" – Nota D.V. Nº 654/2019 de "aprobación de prórroga de plazo por Lluvias y sus consecuencias" – Nota D.V. Nº 01/2020 de "Aprobación de desplazamiento de cronograma".

2.- Se comunica a la DNCP, que el Consorcio YHAGUY, ha concluido los trabajos del Contrato S.G. Ministro Nº 129/2017 en fecha 06 de agosto de 2020 (43 días antes del plazo de terminación) y ha solicitado la Recepción Provisoria de la Obra a través del expediente con MEU Nº 32.169/2020, en proceso de emisión por parte del MOPC. La fecha de presentación del Convenio Modificatorio Nº 3, a través de la Mesa de Entradas del MOPC (MEU Nº 33.643/20) fue el 18 de agosto de 2020 y la Resolución Nº 2211 fue emitida el 30/11/2020.

Se sugiere su remisión a la Unidad Operativa de Contrataciones.

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 132133 (MEMO DE 1093)
Fecha: 17 DIC. 2020
Firma: ..... Hora: .....

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV ☐
ATC ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV ☐
DC ☐
UOC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

**MESA DE ENTRADA ÚNICA**
**EXPEDIENTE Nº 32169/2020**

TITULAR:
CONSORCIO YHAGUY

NOMBRE Y APELLIDO:
Jazmín Gavilan

TELEFONO:
021 662 954

CORREO ELECTRONICO.

REFERENCIA:
RE: LLAMADO MOPC Nº 95/2016
REMITE SOLICITUD DE RECEPCION
PROVISORIA DE LAS OBRAS

FACTURA: Nro 0 Monto: GS. 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

DSIDE NEZ 06/08/2020 14 18 28

**SECRETARIA GENERAL**
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ___ DIPE ___
D.Asuntos Jur. ___ D.de Tic's ___
D.Relaciones P. ___ D.Auditoria I ___
Secretaria Privada ___ U.O.C ___
D.Comunicaciones ___ DAPSAN ___
Patrulla Caminera ___ DGI SA ___
C.RR.II ___ DTyA ___
VMOP ___
D.Obras Públicas ___ Comision Fi ___
D.Vialidad ___ D.Caminos V. ___
Div.Arch. y Bio. ___ D.B.I ___ UEPE ___
VMAF ___
D.Finanzas ___ D.Planif.Gen. ___
D.Contaduría ___ D.Tesorería S. ___
D.Rec.Humanos ___ D.Crédito P. ___
VMME ___
D.Rec.Energ. ___ D.Rec.Minerales ___
VMT ___
Dirección de Marina Mercante ___
OTROS ___

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

# ISORCIO YHAGUY

*TICA DEL TRAMO CARAYAO-CLETO ROMERO-COLONIA REGINA MARECOS-JUAN DE MENA-RUTA Nº 3*

Asunción, 06 de Agosto de 2.020

BLICAS Y COMUNICACIONES

bra: LLAMADO MOPC N° 95/2016 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 129/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3 – AD REFERENDUM AL PGN 2017

sunto: Finalización de Trabajos e inicio de Tramites para Recepción Provisoria

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a efectos comunicar que se encuentran terminadas sustancialmente las , y en condiciones de ser recepcionada.

Por tal motivo, a Ud. acudimos a efectos de solicitar el inicio de los s para la obtención del CERTIFICADO DE RECEPCION PROVISORIA DE ncluido y cumplido sustancialmente las condicionantes establecidas en

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy

CONSORCIO YHAGUY
RUC 80097471-9

IAURI
O.P.C.

Quesada Nº 4493 e/ Saraví.
Email:consorcioyhaguy@gmail.com
Tel (021) 662.948/662.954
Asunción - Paraguay

Ministerio de
**OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay de la gente*

Asunción, 11 de agosto de 2020.-

**D.V. N° 1192/2020**

**SEÑORES**
**CONSORCIO YHAGUY**
Quesada N° 4493 esquina Saraví
Tel: 595-21-662.948/662.954
**PRESENTE**

**Ref.:** Contrato Ministro SG 129/2017 L.P.N N° 95/2016.
**OBRA:** Pavimentación Asfáltica del Tramo Carayao – Cleto Romero y Colonia Regina Marecos – Juan de Mena – Ruta 3.

**ORDEN DE EJECUCIÓN N° 1.**

**APROBACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO DE OBRA.**

Me dirijo a ustedes en relación al Contrato S.G. Ministro N° 129/2017 de la obra de la referencia, en relación al pedido de Prorroga de Plazo de terminación de obras por Lluvias y sus consecuencias y otros, solicitado a través del expediente con MEU N° 31.988/2020.

Se solicita la prórroga del plazo en vista a las precipitaciones acaecidas desde el 01 de mayo de 2019 al 14 de abril de 2020 (fecha de terminación del plazo contractual), por lluvias y sus consecuencias.

Así mismo, considerando que en fecha 27/01/2020, a través del expediente con MEU N° 4.182/2020, se solicita la aprobación del Convenio Modificatorio N° 2, siendo aprobado en fecha 29 de junio de 2020, se solicita una prórroga por desplazamiento por fecha de aprobación del Convenio.

Se detalla los acontecimientos en el cuadro demostrativo que se describe a continuación.

| EVENTOS Y PLAZOS | DÍAS OTORGADOS |
|---|---|
| PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL | 18 MESES |
| PLAZO MODIFICADO (CONVENIO N° 1) | 3 MESES |
| PRÓRROGA DE PLAZO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA (17/07/2017) HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019 (NOTA D.V. N° 654/2019) | 122 DÍAS |
| APROBACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA OBRA (NOTA D.V. N° 01/2020) | 180 DÍAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA** | **14 DE ABRIL DE 2020** |

Msc. Ing. Pablo Balbuena C.
Jefe Interino Dpto. Ejecución - D.
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

**PRÓRROGA DE PLAZO SOLICITADO A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE CON MEU Nº 31.988/2020**

| | |
|---|---|
| DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA POR APROBACIÓN DE CONVENIO Nº 2 (FECHA DE SOLICITUD: 27/01/2020) – (FECHA DE APROBACIÓN: 29/06/2020) | 154 DÍAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA** | **19/09/2020** |

Por lo expuesto más arriba, y en atención al análisis realizado por el Departamento de Ejecución, esta Dirección le comunica la aprobación de la prórroga del plazo contractual, debiendo presentarse posteriormente, el cronograma físico – financiero actualizado, a los efectos de poder realizar el seguimiento del avance de la Obra, quedando como nueva fecha de terminación, el 19 de setiembre de 2019.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Msc. Ing. Paolina Dalbuena
Jefe Interina Dpto. Ejecución

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
D.G.V.
DEPTO. DE EJECUCION

**Ing. HUGO ARCE P.**
Director de Vialidad

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 23 de julio de 2.019.

D.V. N° 654 /2.019

**SEÑORES**
**CONSORCIO YHAGUY**
Quesada N° 4493 esquina Saraví
Tel: 595-21-662.948/662.954
**PRESENTE**

**Ref.:** Contrato Ministro SG 129/2017 L.P.N N° 95/2016.

**OBRA:** Pavimentación Asfáltica del Tramo Carayao – Cleto Romero y Colonia Regina Marecos – Juan de Mena – Ruta 3.

**APROBACIÓN DE PRÓRROGA DE PLAZO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.**

Me dirijo a ustedes en relación al Contrato S.G. Ministro N° 129/2017 de la obra de la referencia, en relación al pedido de prórroga de plazo solicitado a través del expediente con MEU N° 22.143/2019, como consecuencia de las lluvias y sus consecuencias acaecidas desde el inicio de la obra hasta el 30 de abril de 2019.

Al respecto, el Fiscal de la Obra manifiesta que la solicitud planteada por el Consorcio Yhaguy, se ajusta conforme a lo estipulado en la Cláusula 22 de las Condiciones Generales del contrato, por lo que la Fiscalización de la Obra aprueba la solicitud del contratista que prevé una prórroga de 122 (ciento veintidós) días, quedando como nueva fecha de finalización de la obra el 17 de octubre de 2019.

Por lo expuesto, esta Dirección les comunica la aprobación del pedido de prórroga por lluvias y sus consecuencias.

Atentamente.

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

**Ing. HUGO ARCE P.**
Director de Vialidad

24/07/2019.
Alfonso Ruiz Díaz.
Recibido

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 2 de enero de 2020.

**D.V. N° 01 /2020**

**SEÑORES**
**CONSORCIO YHAGUY**
Quesada N° 4493 esquina Saraví
Tel: 595-21-662.948/662.954
**PRESENTE**

**Ref.:** Contrato Ministro SG 129/2017 L.P.N N° 95/2016.

**OBRA:** Pavimentación Asfáltica del Tramo Carayao – Cleto Romero y Colonia Regina Marecos – Juan de Mena – Ruta 3.

**APROBACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE CRONOGRAMA DE OBRA.**

Me dirijo a ustedes en relación al Contrato S.G. Ministro N° 129/2017 de la obra de la referencia, en relación al pedido de desplazamiento del cronograma de obras solicitado a través del expediente con MEU N° 54.336/2019.

Al respecto, el Fiscal de la Obra manifiesta que la solicitud planteada por el Consorcio Yhaguy, se ajusta a la realidad de la obra, en atención a que el tramo comprendido entre las localidades de Cleto Romero y Regina Marecos (progresiva 21+420 – 44+010), se encontraba en ejecución los trabajos a cargo del Consorcio Vielk, en el marco del contrato correspondiente al Llamado MOPC N° 82/2012, el cual no se encontraba concluido, lo que impedía ejecutar obras en el mencionado tramo.

La dificultad por la falta de terminación de ese tramo de obra por el Consorcio Vielk, ocasionó importantes demoras al Consorcio Yhaguy, lo que obligó a solicitar el desplazamiento del cronograma de obras de al menos 180 días.

Por lo expuesto, y en atención al informe del Fiscal de Obra de fecha 17 de diciembre de 2019, esta Dirección les comunica la aprobación del pedido de desplazamiento del cronograma de obra en 180 días, quedando como nueva fecha de terminación de los trabajos el 14 de abril de 2020.

Atentamente.

ING. RENE PERALTA
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

Ing. HUGO ARCE P.
Director de Vialidad