06 (seis)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# MEMORANDUM DSV N.º 101 /2022

PARA : **Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JOSE GOMEZ**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

PA

José Amancio González A.
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.737

REFERENCIA : MEU N.º 11302/2022 SOLICITUD DE PRORROGA POR 154 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) DÍAS DE LLUVIAS – **CDD CONSTRUCCIONES S.A. CONTRATO SG N.º 284/2019 - ID:370316-MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 4 - SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA TERMOPLASTICA.**

FECHA : 02 de Agosto DEL 2022.

Elevo a su consideración el borrador de Nota, en carácter de **CDD CONSTRUCCIONES S.A.**, en virtud a la solicitud de prórroga de plazo contractual por días de lluvia y sus consecuencias.

Al respecto, la Fiscalización mediante el presente Memorándum en base al pedido presentado por la empresa contratista y la verificación realizada al cálculo adjunto, se sugiere al MOPC la aprobación de la prórroga del Plazo.

Sobre la base de lo mencionado precedentemente, y lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato, corresponde la ampliación de plazo contractual vigente en **154 (ciento cincuenta y cuatro) días de prórroga** para la obra MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 4 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA TERMOPLASTICA, por la incidencia de las lluvias y sus consecuencias teniendo como Fecha de Finalización Contractual el día **16 de diciembre del 2022.**

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

05 (cinco)

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 11302
Fecha 18 JUL 2022 Hora 13:55
Firma

## MESA DE ENTRADA ÚNICA
## EXPEDIENTE Nº 32318/2022

**TITULAR:**
CDD CONSTRUCCIONES S. A.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
CARLOS GAUTO

**TELEFONO:**
(021) 440192

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
2 FJ, CONTRATO SG MIISTRO Nº 284/2020, SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO.

**FACTURA:** Nro. 0 **Monto: GS.** 0

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:**

JRALVAREZ 18/07/2022 09:39:19

**SECRETARIA GENERAL**
**GABINETE DEL MINISTRO**
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
**VMOP** ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
**VMAF** ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
**VMME** ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
**VMT** ____
Dirección de Marina Mercante ____
**OTROS** ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 19 JUL 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

1498 JUL 2022

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº: 9037 / 32318 m
Fecha: 20/07/22
Firma: Hora:

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.07.18 11:22:00 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DIE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☑ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ UOC

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

04 (cuatro) 01 (diecinueve)

CONSTRUCCIONES S.A.

Asunción, 15 de Julio de 2022.

Señor
**Ing. VICTOR OLMEDO**
**Director de Vialidad**
**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**
Presente

**Ref.:** Nota MOPC Señalización Nº 015/2022
Contrato S.G. Ministro Nº 284/2020.
Mejoramiento de la Seguridad Vial en Varios Tramos de la Red de Carreteras. LOTE 4. Llamado MOPC Nº 202/2019 - ID Nº 370316.
Solicitud de Ampliación de Plazo de Obra por lluvia.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos al agrado de dirigirnos a Usted, con relación al Contrato S.G. Ministro Nº 284/2020 de la referencia, a fin de poner a su conocimiento los inconvenientes y dificultades que han ido ocurriendo y que han generado condiciones adversas para el normal desarrollo de nuestra obra. Si bien nuestra Empresa ha previsto ejecutarlas conforme las condiciones establecidas en el Contrato, comprometiendo infraestructura, maquinarias, recursos humanos y financieros, los imprevistos de fuerza mayor, ajenos a nuestra responsabilidad, han generado atrasos en el normal desarrollo de las tareas.

El Punto a mencionar son los días no laborables debido a las lluvias acaecidas en la zona de trabajo y sus consecuencias, lo que totaliza 154 días computados desde el inicio de obras hasta el mes de junio 2022, tal como se observa en planilla anexa.

Además, actualmente se encuentra en estudio un nuevo convenio modificatorio para ajuste de cantidades de obra, basados en la verificación del proyecto, el análisis de las condiciones existentes en zona de obras y las necesidades emergentes de las mismas, a fin de actualizar la señalización de las vías y la inclusión de nuevos tramos que requieren de manera urgente los trabajos de señalización a fin de brindar mayor seguridad a las rutas nacionales. Estas inclusiones difieren de las consideradas en ocasión del momento del proyecto licitación.

03 (TRES)

CONSTRUCCIONES S.A.

Esta situación mencionada ha incidido directa y significativamente en el plazo de la ejecución, por causas que escapan a nuestro control y voluntad, que desde ya solicitamos sean reconocidos y tenga a bien considerar la prórroga de plazo de terminación por motivos de fuerza mayor, tal lo previsto en el pliego de bases y condiciones en las cláusulas 23, 24 y 25 de las Condiciones Generales del Contrato, por un periodo de **154 días más**, lo que permitirá completar satisfactoriamente los trabajos pendientes, estableciendo el plazo de finalización de obra el **16.12.2022**.

Se anexan a la presente nota el computo de días de atraso por lluvia y humedad.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

**Ing. CESAR DANIEL DELGADO**
**Representante Legal**