OED 13 (trece)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Nota DV N° 2690 /2024

Asunción, 11 de Julio del 2024

CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE
ASUNCIÓN - PARAGUAY
Presente

Ref. PR-L1164. "LLAMADO MOPC N° 89/2020 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 202/2021 EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). LOTE 1". ID N° 386505

Objeto: Pedido de Prorroga Exp. MEU 27.384/2024

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con respecto al contrato de referencia y en relacion al Expediente MEU N° 27384/24, por medio del cual se eleva a la Contratante la recomendación de la Fiscalización de aprobación de la solicitud de prorroga en virtud al pedido de prorroga por inclemencias climáticas y sus consecuencias por parte de la Contratista CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE.

En tal sentido, luego de revisar lo solicitado por nota CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES N°120/2024 por medio de la cual la fiscalización menciona que ha verificado y encuentra razonable el pedido de prorroga correspondiente a 18 dias calendario y analizado las documentaciones donde se registran las lluvias y sus consecuencias desde el 01/03/2024 hasta el 31/05/2024, se APRUEBA la solicitud de prorrogas por lluvias y sus consecuencias segun evento contemplado en la Seccion VI. "Requisitos de las obras", punto 7. "Prorrogas por inclemencias climáticas" y se emite la Orden de Ejecución N° 02, que extiende el plazo de ejecución de las obras hasta el 23/07/24, y se mantiene el periodo de mantenimiento de 48 meses.

Por lo expuesto, se solicita la presentacion de la curva fisico - financiera vigente ajustada segun la prorroga aprobada, en un plazo no mayor a 3 (tres) dias hábiles a partir de la recepcion de la presente nota.

Ing. Rene Alejandro Peralbo Gonzalez
DIRECTOR DE VIALIDAD
DV

cc: CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

12-07-24
10:28hs

12/07/2024.
09:47hs.

Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

Abg. Martin Elias Jara Grance 09/07/2024 11:04:34