Consorcio Tajy

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7174/18
ID N°: 333.630

MES: Noviembre
FECHA: 30/11/2020

CERTIFICADO Nº 13 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO TAJY

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	30.000	290.500	15.046	122	15.168	4.370.863.000	35.441.000	4.406.304.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	17.000	288.000	12.688		12.688	3.654.144.000	-	3.654.144.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	2.000	287.500	798	-	798	229.425.000	-	229.425.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	39.000	72.000	-	-	-	-	-	-
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	10.000	70.000	3.938	6.058	9.996	275.660.000	424.060.000	699.720.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	360	14.300.000	25	23	48	357.500.000	328.900.000	686.400.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**8.887.592.000**	**788.401.000**	**9.675.993.000**

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	360	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**8.887.592.000**	**788.401.000**	**9.675.993.000**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 55%, solo OBRAS. (Gs.)							55%	**4.888.175.600**	**433.620.550**	**5.321.796.150**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).								**3.999.416.400**	**354.780.450**	**4.354.196.850**

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO TAJY
Ing. Gianfranco Filippo
Representante Legal Autorizado

Consorcio Tajy

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7174/18
ID N°: 333.530

CERTIFICADO Nº 14 - OBRAS

MES: Diciembre
FECHA: 31/12/2020

CONTRATISTA: CONSORCIO TAJY

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	30.000	290.500	15.168	-	15.168	4.406.304.000	-	4.406.304.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	17.000	288.000	12.688	-	12.688	3.654.144.000	-	3.654.144.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	2.000	287.500	798	-	798	229.425.000	-	229.425.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	39.000	72.000	-	-	-	-	-	-
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	10.000	70.000	9.996,0	-	9.996	699.720.000	-	699.720.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	360	14.300.000	48	8	56	686.400.000	114.400.000	800.800.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**9.675.993.000**	**114.400.000**	**9.790.393.000**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	360	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**9.675.993.000**	**114.400.000**	**9.790.393.000**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 55%, solo OBRAS. (Gs.)							55%	**5.321.796.150**	**62.920.000**	**5.384.716.150**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).								**4.354.196.850**	**51.480.000**	**4.405.676.850**

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TORANEZ
Coordinador Tecnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO TAJY
Ing. G[illegible] Felippo
Representante Legal Autorizado

Consorcio Tajy

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7174/18 ID
N°: 333.530

MES: Enero
FECHA: 31/1/2021

CERTIFICADO Nº 15 - OBRAS

CONTRATSTA: CONSORCIO TAJY

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	30.000	290.500	15.168	677,0	15.845	4.406.304.000	196.668.500	4.602.972.500
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	17.000	288.000	12.688	-	12.688	3.654.144.000	-	3.654.144.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	2.000	287.500	798	-	798	229.425.000	-	229.425.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	39.000	72.000	-	-	-	-	-	-
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	10.000	70.000	9.996,0	-	9.996	699.720.000	-	699.720.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	360	14.300.000	56	-	56	800.800.000		800.800.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**9.790.393.000**	**196.668.500**	**9.987.061.500**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	360	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**9.790.393.000**	**196.668.500**	**9.987.061.500**
DEDUCCIONES							55%	**4.018.292.175**	**108.167.675**	**4.126.459.850**
DEVOLUCION DE ANTICIPO 55%, solo OBRAS. (Gs.)								**5.772.100.825**	**88.500.825**	**5.860.601.650**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).										

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO TAJY
Ing. Giammarco Felippo
Representante Legal Autorizado

Consorcio Tajy

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7174/18
ID N°: 333.530

CERTIFICADO Nº 16 - OBRAS

MES: Febrero
FECHA: 28/2/2021

CONTRATISTA: CONSORCIO TAJY

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	30.000	290.500	15.845	703,0	16.548	4.602.972.500	204.221.500	4.807.194.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	17.000	288.000	12.688	-	12.688	3.654.144.000	-	3.654.144.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	2.000	287.500	798	-	798	229.425.000	-	229.425.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	39.000	72.000	-	-	-	-	-	-
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	10.000	70.000	9.996	-	9.996	699.720.000	-	699.720.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	360	14.300.000	56	-	56	800.800.000		800.800.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**9.987.061.500**	**204.221.500**	**10.191.283.000**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	360	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**9.987.061.500**	**204.221.500**	**10.191.283.000**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 55%, solo OBRAS. (Gs.)							55%	**4.126.459.850**	**112.321.825**	**4.238.781.675**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).								**5.860.601.650**	**91.899.675**	**5.952.501.325**

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

CONSORCIO TAJY
Ing. Gianfranco Felippo
Representante Legal Autorizado

Consorcio Tajy

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7174/18
ID N°: 333.530

MES: Marzo
FECHA: 18/3/2021

CERTIFICADO Nº 17 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO TAJY

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	30.000	290.500	16.548	523	17.071	4.807.194.000	151.931.500	4.959.125.500
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	17.000	288.000	12.688	-41	12.647	3.654.144.000	-11.808.000	3.642.336.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	2.000	287.500	798	-	798	229.425.000	-	229.425.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	39.000	72.000	-	2.253	2.253	-	162.216.000	162.216.000
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	10.000	70.000	9.996,0	-114	9.882	699.720.000	-7.980.000	691.740.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	360	14.300.000	56	10	66	800.800.000	143.000.000	943.800.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**10.191.283.000**	**437.359.500**	**10.628.642.500**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	360	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**10.191.283.000**	**437.359.500**	**10.628.642.500**
DEDUCCIONES								**4.238.781.675**	**329.618.325**	**4.568.400.000**
DEVOLUCION DE ANTICIPO, solo OBRAS. (Gs.)								**5.952.501.325**	**107.741.175**	**6.060.242.500**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).										

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI CONSORCIO
Manuel Benítez Codas
Director de Proyectos

Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado
CONSORCIO TAJY

CONSORCIO TAJY

DIRECCIÓN: Colón 945 c/ Petirossi
TELEFEFONO: (021) 513 554
FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80101455-7

N°: 0001

Fecha de emisión: **8/3/2021** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7174/2018 (Lote 1) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 13 _Obras_ Noviembre/2020 según C.G.C. 13.3.-**				16.319.901
SUB TOTALES:						**16.319.901**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Dieciséis millones trescientos diecinueve mil novecientos uno.-**				**16.319.901**

LIQUIDACION DEL IVA	**5%**	**10%**	**1.483.627**	**TOTAL IVA:**	**1.483.627**

CONSORCIO TAJY

DIRECCIÓN: Colón 945 c/ Petirossi
TELEFEFONO: (021) 513 554
FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80101455-7

N°: 0001

Fecha de emisión: **24/6/2021** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato N°: 7174/2018 (Lote 1) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 14 _Obras_ Diciembre/2020 según C.G.C. 13.3.-**				2.368.080
SUB TOTALES:						**2.368.080**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Dos millones trescientos sesenta y ocho mil ochenta.-**				**2.368.080**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	215.280	TOTAL IVA:	215.280

CONSORCIO TAJY

DIRECCIÓN: Colón 945 c/ Petirossi
TELEFEFONO: (021) 513 554
FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80101455-7

N°: 0001

Fecha de emisión: **24/6/2021** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato N°: 7174/2018 (Lote 1) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 15 _Obras_ Enero/2021 según C.G.C. 13.3.-**				5.487.051
SUB TOTALES:						**5.487.051**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil cincuenta y uno.-**				**5.487.051**

LIQUIDACION DEL IVA	**5%**	**10%**	**498.823**	**TOTAL IVA:**	**498.823**

CONSORCIO TAJY

DIRECCIÓN: Colón 945 c/ Petirossi

TELEFEFONO: (021) 513 554

FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80101455-7

N°: 0001

Fecha de emisión: **24/6/2021** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato N°: 7174/2018 (Lote 1) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 16 _Obras_ Febrero/2021 según C.G.C. 13.3.-**				5.697.780
SUB TOTALES:						**5.697.780**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Cinco millones seiscientos noventa y siete mil setecientos ochenta-**				**5.697.780**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	517.980	TOTAL IVA:	517.980

CONSORCIO TAJY

DIRECCIÓN: Colón 945 c/ Petirossi
TELEFEFONO: (021) 513 554
FERNANDO DE LA MORA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80101455-7

N°: 0001

Fecha de emisión: **7/102021** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión N°**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono N° **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato N°: 7174/2018 (Lote 1) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 17 _Obras_ Marzo/2021 según C.G.C. 13.3.-**				8.737.809
SUB TOTALES:						**8.737.809**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ocho millones setecientos treinta y siete mil ochocientos nueve.-**				**8.737.809**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	794.346	TOTAL IVA:	794.346

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 26 de mayo de 2.021.-

Señores
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: **Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017**
Objeto: **Ajuste de Precio Certificado N° 13 – Obras (Noviembre 2020)**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 13 – Obras (SG/DSME/ 3714/2021) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en la C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Lic. Julio Benitez**, teléfono **0961-929.342**, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY
Ing. Gianfranco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 05 23 Hora: 12:40
Fecha: 28.05.21 Encargado:
Sonia Quiñónez
Sección Mesa de Entrada
Jefatura
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.:
28 MAY 2021
Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 24 de junio de 2.021.-

Señores
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: **Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017**
Objeto: **Ajuste de Precio Certificado N° 14 – Obras (Diciembre 2020)**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 14 – Obras (SG/DSME/ 3758/2021) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en la C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Lic. Julio Benitez**, teléfono **0961-929.342**, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY

.....
Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 7796/21 Hora: 8:08
Fecha: 28/6/21 Encargado: José Barreto
Pasese a
GT ☐ GG ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DGP ☐ DRN ☐ DD ☑
DP ☐ DTB ☐ RRA ☐ DR ☐
OBS:
Fecha: 28 JUN 2021 Firma:
Secretaria General

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Pelirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 24 de junio de 2.021.-

Señores
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 15 – Obras (Enero 2021)

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 15 – Obras (SG/DSME/ 3805/2021) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en la C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Lic. Julio Benitez**, teléfono **0961-929.342**, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY
Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 7797/21 Hora: 8:12
Fecha: 28/6/21 Encargado: José Barreto
Pásese a
GT ☐ GC ☐ SF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ BGP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ RTM ☐ DGA ☐ RR ☐
Obs.:
Fecha: 28 JUN 2021 Firma:

Lic. MA. TERESA PELLITA DE GODOY
Secretaria General

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Pelirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 24 de junio de 2.021.-

Señores
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 16 – Obras (Febrero 2021)

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 16 – Obras (SG/DSME/ 3806/2021) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en la C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Lic. Julio Benitez**, teléfono **0961-929.342**, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY
.....
Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 7795/21 Hora: 8:15.
Fecha: 28/6/21 Encargado: José Barreto
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DGP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTS ☐ ARA ☐ DR ☐
Obs.:
Fecha: 28 JUN 2021 Firma:
Secretaría General

Consorcio Tajy

Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 07 de octubre de 2.021.-

Señores
Ing. . Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 17 – Obras (Marzo 2021)

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 17 – Obras (SG/DSME/ 3807/2021) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en la C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones rogamos ponerse en contacto con el **Lic. Julio Benitez**, teléfono **0961-929.342**, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Teresio Medina
Representante Legal

Ing. Gianmarco Felippo
Representante Legal

CONSORCIO TAJY
ANDE Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME 7000000/38 Hora: 13:00
Fecha: 8 10 Encargado:
Pasado a: PR GC CF GS AI GT OP AI DCP DPI DP DTR DSA DR DA
Obs.:
08 OCT 2021 Firma:
Sonia Quiñónez
Sección Mesa de Entrada
Jefatura
Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY
Secretaria General