Memorándum – D.I. Nº 159 /2023

PARA: **ABG. JORGE PAIVA.-**
Unidad Operativa de Contrataciones.-

DE: **Arq. Verónica Martínez,** Asesora-Encargada.
Dirección de Infraestructura.-

REFERENCIA: Respuesta a Memorándum UOC N° 232/2023 –Solicitud de informe acerca de la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa" ID: 401758 – TECO SRL.-

LUGAR Y FECHA: Asunción, 04 de agosto de 2023.-

En atención al Memorándum UOC 232/2023, Unidad Operativa de Contrataciones, respecto a la solicitud de informe con relación a la ejecución de obra "Construcción y reacondicionamiento de plazas deportivas 2da. Etapa", específicamente a la EMPRESA TECO SRL, en el marco del llamado a **LPN N° 05/2021 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758**, por medio del cual se solicita la remisión completa y ordenada de las documentaciones que ofrezcan sustento y respaldo a las actuaciones realizadas por la convocante, cumplimos en informar cuanto sigue:

CONTRATISTA: TECO CONSTRUCCIONES. –

CONTRATO DE OBRA N° 56/2021:

"CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA."

Compuesto por los siguientes Lotes:

- **Lote N° 7 – Departamento de Itapuá – Contrato Abierto**

  1. *Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera;*
  2. *Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo;*
  3. *Municipio: General Artigas - Plaza: Kururu;*
  4. *Municipio: San Cosme y Damián - Plaza: San Francisco;*
  5. *Municipio: General Delgado - Plaza: Jazmín;*
  6. *Municipio: Alto Vera - Plaza: Creadores del Distrito de Alto Vera;*
  7. *Municipio: Mayor Otaño - Plaza: 8 de Diciembre;*
  8. *Municipio: Obligado - Plaza: De los inmigrantes;*
  9. *Municipio: Capitán Meza- Plaza: Niño Jesús;*

- **Lote N° 11 – Departamento de Ñeembucú – Contrato Abierto**

  1. *Municipio: Cerrito - Plaza: Catalino Méndez;*
  2. *Municipio: Guazú Cua – 8 de Diciembre; (originalmente Plaza: Ángel Adriano Patiño)*
  3. *Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca; (originalmente Plaza: Fernando de Pinedo)*

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Entrada Nº 396
16/08/23 10:40
Lic. Katherine Villamayor
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

4. *Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*
5. *Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*
6. *Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*
7. *Municipio Laureles; - Plaza: Virgen del Rosario*
8. *Municipio: Desmochados – Plaza :Laguna Vera.- (originalmente Plaza: Prof. Don Celestino Coronel Rios).*
9. *Municipio: Mayor Martínez – Plaza: Santa Biblia.-*
10. *Municipio: Paso de Patria – Plaza: San Rafael.-*
11. *Municipio: Humaitá – Plaza: Sin Nombre; (originalmente Plaza: San Francisco).*
12. *Municipio: Villabin – Plaza: Sin Nombre; (originalmente Plaza: Isla Ro´y).*
13. *Municipio: Isla Umbu – Plaza: Sin Nombre; (originalmente Plaza: 6 de enero).*

ÓRDENES DE INICIO: Lote *N° 7 – Departamento de Itapuá*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Alto Vera - Plaza: Creadores del Distrito Alto Vera*	contractual	01/04/2022	60 días	30/5/2022	Nota N°231/2022
2	*Municipio: Capitán Meza km 16 - Plaza: Niño Jesús*	contractual	01/04/2022	60 días	30/5/2022	Nota N°234/2022
3	*Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera*	contractual	29/01/2022.	60 días	29/03/2022	Nota N°16/2022
4	*Municipio: General Artigas - Plaza: Kururú*	contractual	01/04/2022	60 días	30/5/2022	Nota N°229/2022
5	*Municipio: General Delgado - Plaza: Jazmín;*	contractual	01/04/2022	60 días	30/5/2022	Nota N°235/2022
6	*Municipio: Mayor Otaño - Plaza: 8 de diciembre*	contractual	01/04/2022	60 días	30/5/2022	Nota N°232/2022
7	*Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo*	contractual	11/03/2022	60 días	09/05/2023	Nota N°228/2022
8	*Municipio: Obligado - Plaza: Los Inmigrantes*	contractual	01/04/2022	60 días	30/5/2022	Nota N°233/2022
9	*Municipio: San Cosme y Damián - Plaza: San Francisco*	contractual	01/04/2022	60 días	30/5/2022	Nota N°230/2022

Plazo final Lote 7 según Orden de Inicio del 29/01/22: 29/03/22 (1 plaza).

Plazo final Lote 7 según Orden de Inicio del 11/03/22: 09/05/22 (1 plaza).

Plazo final Lote 7 según Orden de Inicio del 01/04/22: 30/05/22 (7 plazas).

ÓRDENES DE INICIO: *Lote N° 11 – Departamento de Ñeembucú*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
1	*Municipio: Cerrito - Plaza: Catalino Méndez*	contractual	29/01/2022	60 días	29/03/2022	Nota N°17/2022
2	*Municipio: Guazú Cua – 8 de Diciembre;*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°149/2022
3	*Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca (originalmente Fernando de Pinedo)*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°150/2022
4	*Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°151/2022
5	*Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°152/2022
6	*Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°153/2022
7	*Municipio Laureles; - Plaza: Virgen del Rosario*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°154/2022
8	*Municipio: Desmochados – Plaza :Laguna Vera.-*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°155/2022
9	*Municipio: Mayor Martínez – Plaza :Santa Biblia.-*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°156/2022
10	*Municipio: Paso de Patria – Plaza :San Rafael*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°157/2022
11	*Municipio: Humaitá – Plaza : San Francisco (originalmente Sin nombre)*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°158/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

12	*Municipio: Villalbin – Plaza: Isla Ro´y.(originalmente Sin nombre)*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°159/2022
13	*Municipio: Isla Umbu – Plaza: 6 de enero (originalmente plaza sin nombre) .-*	contractual	11/02/2022	60 días	11/04/2022	Nota N°160/2022

Plazo final Lote 11 según Orden de Inicio del 29/01/22: 29/03/2022 (1 plaza).

Plazo final Lote 11 según Orden de Inicio del 11/02/22: 11/04/2022 (12 plazas).

1° PRÓRROGA - FALTA ENTREGA EFECTIVA DE PLANOS:

En fecha 24/02/2022: la empresa TECO SRL, mediante nota presentada a la SND, **solicita que se le otorgue una prórroga a las órdenes de inicio** establecidas para la ejecución de las obras, hasta tanto sea resuelto el impedimento relacionado con la **falta de entrega efectiva de planos ejecutivos de obras** por parte de la SND.

En fecha 11/03/2023: la Dirección de Infraestructura de la SND, por Nota DI N° 273/2022 procede a entregar los planos correspondientes a las plazas adjudicadas a la empresa TECO SRL y a la vez **concede la prórroga de las órdenes de inicio** entregadas a la citada empresa, cuyos plazos de ejecución (**60 días según contrato**) serían contados a partir de la recepción de la nota (**11/03/23**), quedando así como fecha de plazo final el **09/05/22**

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo contractual Lote 7:** 29/03/22 (1 plaza), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga
- **Plazo contractual Lote 7:** 09/05/22 (1 plaza), **no se ve afectado** por 1° prórroga.
- **Plazo contractual Lote 7:** 30/05/22 (7 plazas), **no se ve afectado** por 1° prórroga.

1° PRORROGA: Lote *N° 7 – Departamento de Itapuá*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
7	*Municipio: Alto Vera - Plaza: Creadores del Distrito Alto Vera*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°231/2022
7	*Municipio: Capitán Meza km 16 - Plaza: Niño Jesús*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°234/2022
7	*Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera*	1° prórroga	29/03/2022.	60 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
7	*Municipio: General Artigas - Plaza: Kururú*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°229/2022
7	*Municipio: General Delgado - Plaza: Jazmín;*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°235/2022
7	*Municipio: Mayor Otaño - Plaza: 8 de diciembre*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°232/2022
7	*Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo*	contractual	11/03/2022	60 días	09/05/2022	Nota N°228/2022
7	*Municipio: Obligado - Plaza: Los Inmigrantes*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°233/2022
7	*Municipio: San Cosme y Damián - Plaza: San Francisco*	contractual	01/04/2022	60 días	30/05/2022	Nota N°230/2022

- **Plazo contractual Lote 11**: 29/03/2022 (1 plaza), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **41 días** efectivos de prórroga
- **Plazo contractual Lote 11**: 11/04/2022 (12 plazas), hasta llegar al **09/05/22** serían entonces **28 días** efectivos de prórroga

1° PRORROGA: *Lote N° 11 – Departamento de Ñeembucú*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
11	*Municipio: Cerrito - Plaza: Catalino Méndez*	1° prórroga	29/03/2022.	41 días	09/05/2022	Nota N°273/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

11	*Municipio: Guazú Cua – 8 de Diciembre;*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca (originalmente Fernando de Pinedo)*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio Laureles; - Plaza: Virgen del Rosario*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Desmochados – Plaza :Laguna Vera.-*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Mayor Martínez – Plaza :Santa Biblia.-*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Paso de Patria – Plaza :San Rafael*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Humaitá – Plaza : San Francisco (originalmente Sin nombre)*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Villalbin – Plaza: Isla Ro´y.(originalmente Sin nombre)*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022
11	*Municipio: Isla Umbu – Plaza: 6 de enero (originalmente plaza sin nombre) -*	1° prórroga	11/04/2022	28 días	09/05/2022	Nota N°273/2022

Plazo final Lote 7 según 1° prórroga (2 plazas): **09/05/22**
Plazo final Lote 7 según 1° prórroga (7 plazas): **30/05/22**
Plazo final Lote 11 según 1° prórroga (13 plazas): **09/05/22**

2° PRÓRROGA - CAMBIO DE PLAZAS:

En fecha 18/04/2022: La Dirección General de Deportes informó a la Dirección de Infraestructura que han recibido **solicitudes por medio de notas de los Municipios** que han sido adjudicados para la construcción de plazas deportivas, donde alegan **situaciones/problemáticas que acarrearía llevar a cabo la obra en el lugar adjudicado,** ante ello la Dirección General de Deportes se propuso visitar los lugares para llevar a cabo el análisis técnico deportivo de manera a proseguir con el desarrollo del proyecto.

En fecha 06/05/2022: La Dirección de Infraestructura, mediante nota DI de fecha 06/05/2022, y teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe de la Dirección General de Deportes de fecha 18/04/2022, **concede la prórroga al plazo de ejecución hasta el 31/05/2022**, en razón a las imprevisiones en la ejecución del contrato de obras

En fecha 20/05/2022: Se firma la **ADENDA 1**, la cual tiene por objeto mediante acuerdo entre las partes, **sustituir las plazas** donde serán ejecutadas las obras contratadas.

Teniendo en cuenta que la empresa ya tenía:

- **Plazo 1° prórroga Lote 7:** 09/05/2022 (2 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga
- **Plazo 1° prórroga Lote 7:** 30/05/22 (7 plazas), hasta llegar al **31/05/22** sería entonces **1 día** efectivo de prórroga

2° PRORROGA: Lote *N° 7 – Departamento de Itapuá*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
7	*Municipio: Alto Vera - Plaza: Creadores del Distrito Alto Vera*	2° prórroga	30/05/2022	1 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: Capitán Meza km 16 - Plaza: Niño Jesús*	2° prórroga	30/05/2022	1 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: General Artigas - Plaza:*	2° prórroga	30/05/2022	1 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

	Kururú					
7	*Municipio: General Delgado - Plaza: Jazmín;*	2° prórroga	30/05/2022	1 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: Mayor Otaño - Plaza: 8 de diciembre*	2° prórroga	30/05/2022	1 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: Obligado - Plaza: Los Inmigrantes*	2° prórroga	30/05/2022	1 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
7	*Municipio: San Cosme y Damián - Plaza: San Francisco*	2° prórroga	30/05/2022	1 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

- **Plazo contractual Lote 11**: **09/05/22** (13 plazas), hasta llegar al **31/05/22** serían entonces **22 días** efectivos de prórroga

2° PRORROGA: *Lote N° 11 – Departamento de Ñeembucú*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
11	*Municipio: Cerrito - Plaza: Catalino Méndez*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Guazú Cua – 8 de Diciembre;*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca (originalmente Fernando de Pinedo)*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio Laureles; - Plaza: Virgen del Rosario*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Desmochados – Plaza :Laguna Vera.-*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Mayor Martínez – Plaza :Santa Biblia.-*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Paso de Patria – Plaza :San Rafael*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Humaitá – Plaza : San Francisco (originalmente Sin nombre)*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Villalbin – Plaza: Isla Ro´y.(originalmente Sin nombre)*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022
11	*Municipio: Isla Umbu – Plaza: 6 de enero (originalmente plaza sin nombre) -*	2° prórroga	09/05/2022	22 días	31/05/2022	Nota DI 06/05/2022

Plazo final Lote 7 según 2° prórroga (9 plazas): **31/05/22**
Plazo final Lote 11 según 2° prórroga (13 plazas): **31/05/22**

3° PRÓRROGA – ENTREGA EFECTIVA DEL SITIO DE OBRAS:

En fecha 28/04/2022: La empresa **TECO SRL**, mediante nota presentada a la SND, i**nforma que han tropezado con inconvenientes** para el normal desenvolvimiento de las tareas constructivas, **ante la falta de entrega efectiva de la zona de obras** por parte de la SND solicitando no computar el plazo de ejecución establecido, hasta tanto sea resuelta la entrega efectiva de la zona de obras.

En fecha 23/05/2022: La Dirección de Infraestructura de la DI, mediante nota 330/2022 de la fecha, manifiesta que la SND ha realizado esfuerzos para revertir la situación de indisponibilidad de la zona de obras y a su vez comunica que a inicios del mes de junio de 2022 estaba prevista la liberación del emplazamiento de obras y su posterior entrega a esta contratista. Ante ello **el nuevo plazo de obras** sería computado **desde el 01 de junio de 2022** por el mismo lapso establecido en el PBC (**60 días**), llevando el plazo hasta el **31/07/22.**

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

3° PRORROGA: Lote *N° 7 – Departamento de Itapuá*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
7	*Municipio: Alto Vera - Plaza: Creadores del Distrito Alto Vera*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: Capitán Meza km 16 - Plaza: Niño Jesús*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: General Artigas - Plaza: Kururú*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: General Delgado - Plaza: Jazmín;*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: Mayor Otaño - Plaza: 8 de diciembre*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: Obligado - Plaza: Los Inmigrantes*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
7	*Municipio: San Cosme y Damián - Plaza: San Francisco*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022

3° PRORROGA: *Lote N° 11 – Departamento de Ñeembucú*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
11	*Municipio: Cerrito - Plaza: Catalino Méndez*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Guazú Cua – 8 de Diciembre;*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca (originalmente Fernando de Pinedo)*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio Laureles; - Plaza: Virgen del Rosario*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Desmochados – Plaza :Laguna Vera.-*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Mayor Martínez – Plaza :Santa Biblia.-*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Paso de Patria – Plaza :San Rafael*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Humaitá – Plaza : San Francisco (originalmente Sin nombre)*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Villalbin – Plaza: Isla Ro´y.(originalmente Sin nombre)*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022
11	*Municipio: Isla Umbu – Plaza: 6 de enero (originalmente plaza sin nombre) -*	3° prórroga	01/06/2022	60 días	31/07/2022	Nota DI 330/2022

Plazo final Lote 7 según 3° prórroga (9 plazas): **31/07/22**
Plazo final Lote 11 según 3° prórroga (13 plazas): **31/07/22**

4° PRÓRROGA - INDEFINICIÓN DE PLAZAS RESCINDIDAS:

En fecha 07/06/2022: La empresa **TECO SRL**, mediante nota presentada a la SND, **solicita la rúbrica de un convenio modificatorio** que permita el **cambio de ítems**: 1.13 pintura para cancha deportiva y 1.14 pintura para demarcación de líneas, además de la inclusión del ítem: limpieza de obra.

En fecha 27/06/2022: La empresa **TECO SRL**, mediante nota presentada a la SND, informa que no ha recibido las directivas pertinentes para la ejecución de las plazas que no han sido objeto de rescisión, tampoco parecer en relación a la solicitud de modificación del tipo de pintura a ser utilizada en los ítems 1.13 y 1.14, lo cual ha ocasionado la falta de ejecución de

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

los citados ítems y la dilación en el cronograma de obras, por lo cual **solicitan la prórroga del plazo de ejecución** del contrato por un tiempo mínimo de **50 días** siempre y cuando se defina la situación pendiente en tiempo y forma.

En fecha 25/07/2022: mediante nota **la Dirección de Infraestructura**, manifiesta que *"los retrasos en las definiciones requeridas, se han debido al cúmulo de actividades extraordinarias que guardan relación con la realización de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022... es importante indicar que ya emitida la resolución que aprueba la rescisión parcial del contrato, por lo que la adenda autorizada por la Resolución citada, será rubricada en la brevedad" y* a fin de posibilitar la consecución exitosa del objeto del contrato, **concede la prórroga** peticionada **por el término de cincuenta (50 días)**, los cuales entrarán a regir a partir del **01/08/2022,** llevando el plazo **hasta el 19/09/22.**

4° PRORROGA: Lote *N° 7 – Departamento de Itapúa*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
7	*Municipio: Alto Vera - Plaza: Creadores del Distrito Alto Vera*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: Capitán Meza km 16 - Plaza: Niño Jesús*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: General Artigas - Plaza: Kururú*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: General Delgado - Plaza: Jazmín;*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: Mayor Otaño - Plaza: 8 de diciembre*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: Obligado - Plaza: Los Inmigrantes*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
7	*Municipio: San Cosme y Damián - Plaza: San Francisco*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

4° PRORROGA: *Lote N° 11 – Departamento de Ñeembucú*

N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
11	*Municipio: Cerrito - Plaza: Catalino Méndez*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Guazú Cua – 8 de Diciembre;*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca (originalmente Fernando de Pinedo)*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio Laureles; - Plaza: Virgen del Rosario*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Desmochados – Plaza :Laguna Vera.-*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Mayor Martínez – Plaza :Santa Biblia.-*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Paso de Patria – Plaza :San Rafael*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Humaitá – Plaza : San Francisco (originalmente Sin nombre)*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Villalbin – Plaza: Isla Ro´y.(originalmente Sin nombre)*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022
11	*Municipio: Isla Umbu – Plaza: 6 de enero (originalmente plaza sin nombre) -*	4° prórroga	01/08/2022	50 días	19/09/2022	Nota DI 25/07/2022

Arq. Verónica Martínez
Dirección Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Plazo final Lote 7 según 4° prórroga (9 plazas): **19/09/22**
Plazo final Lote 11 según 4° prórroga (13 plazas): **19/09/22**

APROBACIÓN ADENDA 2 - RESCISIÓN PARCIAL DE PLAZAS

En fecha 05/08/2022: se suscribe el acuerdo de rescisión parcial por mutuo consentimiento entre la SND y la Empresa de Construcciones **TECO SRL**, que tiene por objeto rescindir específica y únicamente las plazas enunciadas en el Anexo I y realizar las obras en las plazas detalladas en la citada adenda.

5° SUSPENSION – INDEFINICIÓN DE ADENDA 3 DE CAMBIO DE PINTURA:

En fecha 19/09/2022: El representante legal de la empresa TECO SRL, solicita: *la **Suspensión** del plazo de obra, ya que las obras se encuentran paradas por falta de aprobación del Convenio Modificatorio, solicitado por Nota, Mesa de Entrada de fecha 19/09/2022 – Expediente N° 7923/22…"*

En fecha 21/09/2022: Mediante Nota, la Dirección de Infraestructura da respuesta a lo requerido por la Empresa TECO SRL en el siguiente término: *…En atención a las disposiciones legales vigentes y a lo solicitado por ustedes, se informa la aprobación de la suspensión solicitada a partir del 20 de setiembre del corriente año, hasta tanto sea aprobada la adenda respectiva por medio correspondiente acto administrativo…"*

COMUNICACIÓN DIR. DE INFRAESTRUCTURA A UOC / SND:

En fecha 27/03/2023: por medio del Memorándum DI N°55/2023, se comunica a la UOC, que se ha procedido a la concesión de prórrogas solicitadas por la Empresa TECO SRL, las cuales han sido formalizadas por notas institucionales.

Atentamente.

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Infraestructura