32 (treinta y dos)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 28664/2023

TITULAR:
CONSORCIO SHG

NOMBRE Y APELLIDO:
Rodrigo Herreros

TELEFONO:
0971309716

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1F. LLAMADO MOPC Nº 42/2019.
INFORMAN DE RETRASOS EN EJECUCION
DE OBRAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 23/06/2023 13:17:09

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

30 (treinta)

Constructora Asunción S. A. & Asociados /32

L.A. de Herrera 1424 – Tel: 214 368 (RA) / Fax: 201 451 - Asunción – Paraguay

Asunción 21 de junio de 2023

Nota N° 156/2022 MOPC

Señores
CONSORCIO SERVINC-HYTSA-GEOLATINA
Fulgencio R. Moreno 1045 e/ Brasil y EEUU
Asunción - Paraguay
Presente

Ref. Contrato S.G Ministro N° 14/2020 – Obra de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 9 y Accesos Tramo 4 - Lote 7 ID 370320

Tengo el agrado de dirigirme a UD, con relación a la obra de referencia, a los efectos de informar que la ejecución de las obras está sufriendo retrasos por distintos motivos que no son imputables al contratista, a saber:

- Falta de formalización del Convenio Modificatorio N°3.
- Falta Liberación de la Franja de dominio en algunos tramos.
- Falta de pago en plazo de los certificados de obra.
- Exceso de lluvia durante los últimos meses.

Como podrá apreciar ninguna de estas causales son responsabilidad del contratista y generan retrasos que comprometen la ejecución de las obras en tiempo y forma conforme cronograma vigente.

Sin otro particular y aguardando, nos despedimos con las consideraciones de nuestra más alta estima.

Ing. Juan Carlos Díaz Benza
Representante Legal

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

Recibido por: [illegible]
Fecha: 21 / 06 / 2023
Hora: 10:20
Firma

31 (treintayuno)

CONSORCIO
SERVINC|HYTSA|GEOLATINA

CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS TRAMO 4, LOTE N° 7

Asunción, 26 de junio de 2023

Señor
Ing. GUIDO BENÍTEZ
Coordinador Interino UEP-BID-MOPC
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Asunción - Paraguay
Presente

Nota: MOPC N° 210/2023

Ref.: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 318/2020 CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS TRAMO 4, LOTE N° 7. **LLAMADO MOPC N° 42/2019. ID 373.628**

Asunto: Posibles Retrasos en la Ejecución de las Obras

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en el marco del Contrato de referencia, a efectos remitir copia de nota del contratista N° 156/2023 MOPC mediante la cual informan que las obras están sufriendo retrasos debido a los motivos que mencionan y que se detallan seguidamente:

- Falta de formalización del Convenio Modificatorio N°3
- Falta de liberación de Franja de dominio en algunos tramos
- Falta de pago en plazo de los certificados de obra
- Exceso de lluvia durante los últimos meses

Con referencia a la falta de liberación de franja de dominio, en fecha 13 de junio de 2023 hemos presentado la Nota N° 206/2023 en la que anticipábamos el problema de liberación de franja de dominio.

Se adjunta igualmente una copia del Libro de Obra N° 0000074, de fecha 21/06/2023, mediante el cual dejan constancia de la falta de liberación de Franja de dominio en la zona de Mcal. Estigarribia, manifestando que paralizarían la obra en dicho sector a partir del 25 de junio del corriente.

Ante el posible retraso, manifestamos nuestra preocupación y nos ponemos a disposición para colaborar en las gestiones que sean necesarias.

Sin otro motivo particular, le saludo atentamente.

RECIBIDO
23 JUN 2023
MOPC - BID

Francisco Maioli
Representante legal
CONSORCIO
SERVINC | HYTSA | GEOLATINA

Adjunto: Nota N° 156/2023 MOPC del Contratista
Libro de Obra N° 0000074

Ronald Alcaraz
12:48