CONTRATISTA CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. Tel: Email:	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV	FISCALIZACIÓN CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS MCAL. LÓPEZ Nº 957 ENTRE TACUARY Y EEUU, EDIF. FARO DEL RÍO, PISO: 8, OFIC.: B-803 Tel: +595 981 160493

Certificado de Reajuste Inicial N° 8 Diciembre/2021
TRAMO Nº 2 - PY03: AZOTEY - YBY YAU (39 Km.)

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,18 %	69,53 %
Avance ejecutado	6,70 %	43,21 %
Teórico	6,70 %	52,14 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
JORNALERO	14.992	0	23,67
IPC	137,90	*155,70	*12,42
DÓLAR	5.550	0	16,70
GASOIL	4.290	0	20,80
CEMENTO PORTLAND (CPII - F32 COMPUESTO)	796.000,00	*1.064.000,00	*4,14
PIEDRA TRITURADA	105.000	0	6,07
CEMENTO ASFÁLTICO	3.641.564	0	63,98
		TOTAL (Sumatoria coeficientes)	**147,79**
		Coeficiente de Reajuste	**1,4779**
		TOTAL CERTIFICADO	**35.454.250**
		SUBTOTAL	**15.403.260**
		IVA 10%	**1.540.326**
		TOTAL DE REAJUSTES	**16.943.586**

ING. NELSON DOMINGO PIZZANI RIVAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JORGE OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

ING. JULIO CESAR ESPINOLA LINARES
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los Boletines

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03
CONSORCIO

CONTRATISTA CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. Tel: Email:	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV	FISCALIZACIÓN CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS MCAL. LÓPEZ Nº 957 ENTRE TACUARY Y EEUU, EDIF. FARO DEL RÍO, PISO: 8, OFIC.: B-803 Tel: +595 981 160493

Certificado de Reajuste Inicial N° 8 Diciembre/2021
TRAMO Nº 1 - PY05: YBY YAU – P.J. CABALLERO (103 Km.)

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	9,18 %	69,53 %
Avance ejecutado	6,70 %	43,21 %
Teórico	6,70 %	52,14 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
JORNALERO	14.992	0	21,87
IPC	137,90	***155,70**	***11,63**
DÓLAR	5.550	0	11,79
GASOIL	4.290	0	18,44
CEMENTO PORTLAND (CPII - F32 COMPUESTO)	796.000,00	***1.064.000,00**	***4,95**
PIEDRA TRITURADA	105.000	0	6,07
CEMENTO ASFÁLTICO	3.641.564	0	79,00
		TOTAL (Sumatoria coeficientes)	**153,75**
		Coeficiente de Reajuste	**1,5375**
		TOTAL CERTIFICADO	**3.569.667.310**
		SUBTOTAL	**1.744.269.254**
		IVA 10%	**174.426.925**
		TOTAL DE REAJUSTES	**1.918.696.179**

ING. NELSON DOMINGO PIZZANI RIVAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JORGE OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

ING. JULIO CESAR ESPINOLA LINARES
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03
CONSORCIO

CERTIFICADO BASICO N° 09 – ENERO 2022

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Pag. 71

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 14447/2022

TITULAR:
CONSORCIO ROVIAL S. A. - CALDETEC ING. C. R. L. OMANS PY05 Y PY03

NOMBRE Y APELLIDO:
JOSE MALDONADO

TELEFONO:
0961690694

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº 9 ENERO/22, FONDO EXTERNO LLAMADO MOPC Nº 21/2017.

FACTURA: Nro. 64 **Monto: GS.** 3.110.647.152

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

BGIMENEZ 23/03/2022 13:42:46

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. OMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

COD. 4812022

CONTRATISTA **CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.** Tel: Email:	**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES** **UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV** **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 207/2020**	**FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS** MCAL. LÓPEZ Nº 957 ENTRE TACUARY Y EEUU, EDIF. FARO DEL RÍO, PISO: 8, OFIC.: B-803 Tel: +595 981 160493
	OBRA: OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU - P.J. CABALLERO , B) PY03: AZOTEY - YBY YAU.	**CERTIFICADO DE PUESTA A PUNTO** **Certificado Nº:** 9 **Mes/Año:** Enero/2022

RESOL. MINISTERIAL Nº:	587/2020	**FECHA PRESENTACION DE OFERTA:**	
FECHA DE CONTRATO:	18/06/2020	**ORDEN DE INICIO:**	07/04/2021
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 79.411.966.772	**PLAZO CONTRACTUAL:**	72 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 87.353.162.899		
MONTO OPP:	Gs 53.797.214.029	**PLAZO OPP:**	12 Meses

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Prog. Contract.	8,56 %	78,09 %
Avance ejecutado	6,09 %	49,30 %
Teórico	6,48 %	58,62 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M.	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
FASE I - OBRAS DE PUESTA A PUNTO											
1 OBRAS OBLIGATORIAS EN CALZADA Y BANQUINAS											**76,37 %**
1.1 Mejora en pavimento											
1.1.1 En Calzada											
1.1.1.1 Bacheo Profundo de la Calzada	m3	237,88	--	--	--	--	0,00 %	560.986	--	--	--
1.1.1.2 Fresado y Reposicion de Carpeta con Concreto Asfaltico en Caliente	m3	3.689,00	--	3.516,83	--	3.516,83	95,33 %	1.642.617	5.776.804.745	--	5.776.804.745
1.1.1.3 Sellado de Grietas , Fisuras con Maquina	ml	67.152,83	--	16.877,40	9.157,00	26.034,40	38,77 %	8.468	142.917.823	77.541.476	220.459.299
1.1.1.4 Concreto Asfaltico en Caliente con Espesor Variable	ton	15.823,32	--	11.650,06	--	11.650,06	73,63 %	546.307	6.364.509.329	--	6.364.509.329
1.1.1.5 Concreto Asfaltico en Caliente con Polimeros											
1.1.1.6 Microaglomerado en Frio de 6 mm											
1.1.2 En Banquina											
1.1.2.1 Bacheo y/o Reconstruccion de Banquinas	m3	1.700,00	--	--	--	--	0,00 %	256.076	--	--	--
1.1.2.2 Concreto Asfaltico en Caliente	ton	630,00	--	--	--	--	0,00 %	548.996	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO OBRAS OBLIGATORIAS EN CALZADA Y BANQUINAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**16.187.302.022**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**12.284.231.097**	**77.541.476**	**12.361.773.373**
2 OBRAS OBLIGATORIAS EN MEJORA DE SEGURIDAD VIAL											**5,11 %**

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS RUTAS PY05 Y PY03
CONSORCIO

ING. NELSON DOMINGO PIZZANI RIVAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JULIO CESAR GODOY GOMEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

ING. JULIO CESAR ESPINOLA LINARES
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS

132 (Ciento Treinta y Dos)
25 (Veinte

2.1 Señalizacion Horizontal : Pintura aplicada (1 en puesta a punto)	m2	45.000,00	-	-	-	-	0,00 %	63.956	-	-	-
2.2 Señalizacion Vertical :											
2.2.1 Suministro e Instalacion de Señales y Carteles	m2	1.400,00	-	-	-	-	0,00 %	1.821.500	-	-	-
2.2.2 Carteles de Obra (5x4) m2	und	4,00	-	4,00	-	4,00	100,00 %	9.471.801	37.887.204	-	37.887.204
2.2.3 Carteles para Usuarios (2mx1m) c/50 Km	und	8,00	-	6,00	-	6,00	75,00 %	1.122.044	6.732.264	-	6.732.264
2.2.4 Colocacion de Postes Kilometricos (mojones)	und	50,00	-	16,00	-	16,00	32,00 %	1.500.205	24.003.280	-	24.003.280
2.2.5 Tachas Bidireccionales	und	34.000,00	-	-	-	-	0,00 %	28.562	-	-	-
2.2.6 Barreras Metalicas	ml	5.500,00	-	-	-	-	0,00 %	294.287	-	-	-
2.2.7 Barreras de Hormigon	ml	50,00	-	-	-	-	0,00 %	1.130.059	-	-	-
3 Obras Obligatoria en Limpieza de Franja de Dominio	km	135,70	-	100,30	-	100,30	73,91 %	3.750.833	376.208.549	-	376.208.549
TOTAL PROGRAMADO OBRAS OBLIGATORIAS EN MEJORA DE SEGURIDAD VIAL SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											8.705.177.123
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									444.831.297	0	444.831.297
											35,90 %
4 OBRAS OBLIGATORIAS EN LOS DRENAJES											
4.1 Obras Obligatorias en Drenaje PY05											
4.1.1 Progresiva 117+500 , A.C.H°.A°. ,2x(3,00mx3,00m)	gl	1,00	-	-	-	-	0,00 %	670.257.135	-	-	-
4.1.2 Progresiva 123+300 , A.C.H°.A°. ,3x(3,00mx3,00m)	gl	1,00	-	-	-	-	0,00 %	747.487.206	-	-	-
4.1.3 Progresiva 134+540 ,A.C.H°.A°. ,3x(3,00mx3,00m)	gl	1,00	-	-	-	-	0,00 %	550.979.553	-	-	-
4.1.4 Progresiva 134+600 , A.C.H°.A°. ,3x(3,00mx3,00m)	gl	1,00	-	-	-	-	0,00 %	550.979.553	-	-	-
4.1.5 Obras Obligatorias en Drenajes PY03	gl	1,00	-	-	-	-	0,00 %	320.584.000	-	-	-
5 Recuperación de los pasivos											
6 Movilización (no más de 3% de Obras de Puesta a Punto)	gl	1,00	-	1,0000	-	1,0000	100,00 %	1.590.454.257	1.590.454.257	-	1.590.454.257
TOTAL PROGRAMADO OBRAS OBLIGATORIAS EN LOS DRENAJES SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											4.430.741.703
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1.590.454.257	0	1.590.454.257
											7,97 %
7 PROVISIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS											
7.1 Provision y Operación de Bascula Movil (Incluye 4 Darsenas)											
7.1.1 Provision de Bascula Movil (incluye 4 Darsenas)	gl	1,00	-	-	-	-	0,00 %	1.277.463.123	-	-	-
7.1.2 Operación de la Bascula Movil	mes	6,00	-	-	-	-	0,00 %	12.823.360	-	-	-
7.2 Instalacion de Puestos de Conteo Permanente(PP)											
7.2.1 Construccion del Nuevo PP.	und	1,00	-	-	-	-	0,00 %	539.437.273	-	-	-
7.2.2 Reubicacion del PE , y su conversion en PP	und	1,00	-	-	-	-	0,00 %	699.729.273	-	-	-
7.3 Otros	mes	12,00	-	7,00	2,00	9,00	75,00 %	25.716.004	180.012.028	51.432.008	231.444.036
TOTAL PROGRAMADO PROVISION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											2.902.161.877
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									180.012.028	51.432.008	231.444.036
											55,11 %
8 OBRAS COMPLEMENTARIAS											

ING. NELSON DOMINGO FIZZANI RIVAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JULIO CESAR GODOY GOMEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

ING. JULIO CESAR ESPINOLA LINARES
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMAO PY05 Y PY03
CONSORCIO

131 (Ciento Treinta y Un)
24 (Veinte y

8.1 Fresado de Pavimento para bacheo puntual, Incluye sellado fisuras	m3	9.653,59	--	3.811,32	1.565,43	5.376,75	55,70 %	296.003	1.128.163.679	463.372.602	1.591.536.281
8.2 Concreto asfáltico en caliente para bacheo	tn	24.616,65	--	10.154,01	3.576,07	13.730,08	55,78 %	748.961	7.615.114.539	2.681.914.106	10.297.028.645
8.3 Recuperación de los pasivos - Revisado	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	252.802.048	--	--	-
TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											21.571.831.304
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									8.743.278.218	3.145.286.708	11.888.564.926
											0,00 %
9 OBRAS DE MANTENIMIENTO											
9.1 Servicios de Mantenimiento	km - mes	8.345,60	--	--	--	--	0,00 %	2.762.647	--	--	-
TOTAL PROGRAMADO OBRAS DE MANTENIMIENTO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											23.055.948.870
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
											0,00 %
10 OBRAS EXTRAORDINARIAS											
10.1 Servicios de Obras Extraordinarias	gl	1,00	--	--	--	--	0,00 %	10.500.000.000	--	--	-
TOTAL PROGRAMADO OBRAS EXTRAORDINARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											10.500.000.000
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0	0	0
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									21.129.825.179	2.976.600.175	24.106.425.354
IVA (10%)									2.112.982.518	297.660.017	2.410.642.535
TOTAL GENERAL (CON IVA)									23.242.807.697	3.274.260.192	26.517.067.889

ROYAL SA - CALDERON INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03
CONSORCIO

ING. NELSON DOMINGO PIZZANI RIVAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JULIO CESAR GODOY GOMEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO ROYAL S.A. - CALDERON INGENIERIA S.R.L.

ING. JULIO CESAR ESPINOLA LINARES
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS

CONTRATISTA CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. Tel: Email:	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV	FISCALIZACIÓN CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS MCAL. LÓPEZ Nº 957 ENTRE TACUARY Y EEUU, EDIF. FARO DEL RÍO, PISO: 8, OFIC.: B-803 Tel: +595 981 160493

Certificado de Reajuste Inicial N° 9 Enero/2022
TRAMO Nº 1 - PY05: YBY YAU - P.J. CABALLERO (103 Km.)

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	8,56 %	78,09 %
Avance ejecutado	6,09 %	49,30 %
Teórico	6,48 %	58,62 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
JORNALERO	14.992	0	21,87
IPC	137,90	*157,90	*11,79
DÓLAR	5.550	0	12,10
GASOIL	4.290	0	18,44
CEMENTO PORTLAND (CPII - F32 COMPUESTO)	796.000,00	0,00	5,07
PIEDRA TRITURADA	105.000	0	6,11
CEMENTO ASFÁLTICO	3.641.564	0	80,94
		TOTAL (Sumatoria coeficientes)	**156,33**
		Coeficiente de Reajuste	**1,5633**
		TOTAL CERTIFICADO	**1.024.953.169**
		SUBTOTAL	**524.869.200**
		IVA 10%	**52.486.920**
		TOTAL DE REAJUSTES	**577.356.120**

ING. NELSON DOMINGO PIZZANI RIVAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JORGE OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

ING. JULIO CESAR ESPINOLA LINARES
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03
CONSORCIO

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

CONTRATISTA CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. Tel: Email:	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV	FISCALIZACIÓN CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS MCAL. LÓPEZ Nº 957 ENTRE TACUARY Y EEUU. EDIF. FARO DEL RÍO, PISO: 8, OFIC.: B-803 Tel: +595 981 160493

Certificado de Reajuste Inicial N° 9 Enero/2022
TRAMO Nº 2 - PY03: AZOTEY - YBY YAU (39 Km.)

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	8,56 %	78,09 %
Avance ejecutado	6,09 %	49,30 %
Teórico	6,48 %	58,62 %

Insumo	Precio base	Precio actual	Coeficiente
JORNALERO	14.992	0	23,67
IPC	137,90	*157,90	*12,60
DÓLAR	5.550	0	17,14
GASOIL	4.290	0	20,80
CEMENTO PORTLAND (CPII - F32 COMPUESTO)	796.000,00	0,00	4,24
PIEDRA TRITURADA	105.000	0	6,11
CEMENTO ASFÁLTICO	3.641.564	0	65,55
		TOTAL (Sumatoria coeficientes)	**150,12**
		Coeficiente de Reajuste	**1,5012**
		TOTAL CERTIFICADO	**2.249.307.023**
		SUBTOTAL	**1.024.866.073**
		IVA 10%	**102.486.607**
		TOTAL DE REAJUSTES	**1.127.352.680**

ING. NELSON DOMINGO PIZZANI RIVAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JORGE OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC
INGENIERIA S.R.L.

ING. JULIO CESAR ESPINOLA LINARES
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS

(*) El precio fue actualizado por la empresa contratista según las observaciones publicadas en los boletines

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
CONSORCIO

CERTIFICADO BASICO N° 10 – FEBRERO 2022

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03 - CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Itá Ybaté casi Marieta Carnevale - Tel.: 0982 441 497
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 15687979
Fecha Inicio Vigencia: 13/06/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2023
RUC Nº 80111592-2

FACTURA

N° 001-001- 0000113

Fecha de emisión: 17 de Octubre 2022 Condición de Venta: CONTADO CREDITO X

Nombre o Razón Social: M.O.P.C

Dirección: OLIVA Y ALBERDI

R.U.C./ C.I.: 80004239-5 Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	SERVICIO / PRODUCTO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	Licitación Pública Internacional N° 21/2017 "Contrato para las Obras de Rehabilitacion y Mantenimiento por Niveles de Servicios GMANS Rutas PY05 y PY03-137,7 Km TRAMOS: A) PY05 YBY YAU – P.J. CABALLERO (103 KM), B) PY03 AZOTEY – YBY YAU (32,7 KM) Contrato SG Ministro 207/2020					
	Certificado 11 2.877.346.903					
	Ajuste del mes 3.492.413.281					
	Total basico +Ajustes 6.369.760.184					
	Retencion de Garantia (5%) 318.488.009					
	Monto de la Factura 6.369.760.184					6.369.760.184
SUB TOTALES						6.369.760.184

Total a Pagar Guaranies Seis Mil Trescientos Sesenta y Nueve Millones Setecientos Sesenta Mil Ciento Ochenta y Cuatro 6.369.760.184

Liquidación del IVA: (5%) (10%): 579.069.108 Total IVA: 579.069.108

Habilitación N°: 1004 -Talleres Gráficos Emasa S.R.L. - RUC: 80004636-6
Avda. Artigas 2681 - Telef: 281212 - Asunción
1 Tal. (50x3) del 101 al 150 - Junio 2022

TRIPLICADO: Contabilidad "No válido para Crédito Fiscal"

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03
CONSORCIO

OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 19012/2022

TITULAR:
CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

NOMBRE Y APELLIDO:
JOSE MALDONADO

TELEFONO:
0961690694

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 10 FEBRERO/2022. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC Nº 21/2017.

FACTURA: Nro	Monto: GS.
65	3.054.314.151

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

GEDUARTE 25/04/2022 11:49:46

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMAWS PY05 Y PY03
CONSORCIO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

36.- (treinta y seis)

Asunción, 25 de abril de 2022

Señor
Arnoldo Wiens, *Ministro*
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato Nº 378/17, Llamado MOPC Nº 63/2016, Selección de Consultores para los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Contrato para la Ejecución de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS Rutas PY05 y PY03, 142 Km. Tramos: A) PY05: Yby Yau - P. J. Caballero, 103 Km, y B) PY03: Azotey - Yby Yau, 39 Km. - ID: 306854.

Asunto: **Solicitud de Pago de Certificado Nº 10, perteneciente a la Contratista Rovial SA - Caldetec Ingeniería SRL GMANS PY05 y PY03 - Consorcio.**

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 10**, correspondiente al mes de **Febrero de 2022**, presentado por la Empresa Contratista **Rovial S.A. Caldetec Ingeniería S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 Consorcio**, adjudicataria de la Obra del **Llamado UEP MOPC N° 21/2017 Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales, Contrato para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS Rutas PY05 y PY03 - 135,7 Km. Tramos: A) PY05 Yby Yaú - P.J. Caballero (103 km), B) PY03 Azotey - Yby Yaú (32,7 km).** ID Nº 325780. Contrato S.G. Ministro N° 207/2020.

El Monto a ser pagado con Fondo Externo y Bono Soberano, es de **Gs. 3.054.314.151** (guaraníes tres mil cincuenta y cuatro millones trescientos catorce mil ciento cincuenta y uno) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	Solicitud de Pago Certificado de Obra Nº 10 - Febrero 2022
Descripción de la Obra	Llamado UEP MOPC N° 21/2017 Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales, Contrato para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS Rutas PY05 y PY03 - 137,7 Km. Tramos: A) PY05 Yby Yaú - P.J. Caballero (103 km), B) PY03 Azotey - Yby Yaú (32,7 km). ID Nº 325780. Contrato S.G. Ministro N° 207/2020.
Contratista	Rovial S.A. Caldetec Ingeniería S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 - Consorcio
Monto del Contrato	87.353.162.899
Fuente de Financiamiento	Fondo Externo y Bono Soberano
% de Avance Físico Financiero	55,28%
Fecha de Contrato	18 de junio de 2020
Resolución Ministerial	587/2020
Plazo de Ejecución	72 meses
Orden de Inicio	07 de abril 2021

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y una copia debidamente foliados.

Atentamente.

Ing. Julio Alvarez
Representante
Consorcio
CSI & Asoc.

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03
CONSORCIO