M E M O R A N D U M S.O.P.T. Nº 448/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Lunes, 22 de Abril de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.O. N° 31/2023: "Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda"- Lote Calle C Colectora - Capitán Miranda - Plurianual – I.D. N° 435.864 – Contrato N° 39/2023 – ARQ. FABIO LOPEZ*		

*Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 2516/2024, presentado por el contratista **Arq. Fabio López,** en relación a su obra adjudicada denominada L.C.O. N° 31/2023: "Construcción de Empedrado en Obligado, Fram y Capitán Miranda"- Lote Calle C Colectora - Capitán Miranda - Plurianual – I.D. N° 435.864 – Contrato N° 39/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico según Memorando N° 22/2024, del Fiscal de Obras asignado, Ing. Claudio Gaona, que durante el mes de marzo y hasta el día 16 de abril del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que las lluvias ocasionan atrasos en la construcción del Empedrado, registrados en su respectivo Libro de Obra.

Se discriminan los días de afectación según detalle a continuación:

- ***Mes de Marzo:*** *15 días*
- ***Mes de Abril hasta el día 16:*** *15 días*

*En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de **prórroga de plazo por un total de 30 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa